

Contractul de lucrări Nr. RSP/W15/01: Rehabilitation R33 Hîncești - Lăpușna - M1, km 0+000 - km 37+200						
Invitație pentru depunerea ofertelor (data) Invitation to tender (date)	03.07.2023					
Finanțare Funding	European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), EBRD Project ID: 45094					
Lungimea sectorului de drum (km) The length of the road sector (km)	37,2					
Antreprenor Contractor	ONUR Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret Ve Sanayi A.S. (Turkey) Diligente de sanier S. DEDU +37360002953					
Inginer (Compania de Supraveziere) Engineer	IRD Engineering S.R.L. (Italy) Responsabil tehnic Gh.CHEPTENE +37361087408					
Data semnării contractului Date of signing the contract	12.12.2023					
Înștiințarea de începere a lucrărilor Commencement date	15.04.2024					
Durata de execuție a lucrărilor (zile) Period of the works (days)	915					
Extensie de timp acordată (zile) Extension of time (days)	0					
Termenul de finalizare al lucrărilor The deadline for the completion of the works	17.10.2026	Lucrari majore raportate in ultima săptămână				
Timp utilizat (%) Time used (%)	27.87% (255 days)					
Valoarea de Contract Acceptată (euro) Accepted Contract Value (EUR)	38 746 632.26 EUR	Nu s-au efectuat lucrari in perioada raportata				
Valoarea achitată până în prezent (EUR) Amount paid to date (EUR)	18 610 011.48					
Progresul financiar (%) Financial progress (%)	48.03%	Probleme depistate:				
Progresul fizic (%) Physical progress (%)	29.24%					
Data ultimei sedinte cu Antreprenorul si Inginerul The date of the last meeting with the Contractor and the Engineer	14.05.2024	1. Depistarea utilitatilor nepravazute in proiect (Moldtelecom) 2. Piloni ce necesită a fi relocați				
PROGRES FIZIC (%)		Săptămâna 1 0	Săptămâna 2 0	Săptămâna 3 0	Săptămâna 4 0	Săptămâna 5 0
Nr. Certificatului interimar de plată	Valoarea CIP (lei)	Demersul Antreprenorului catre ASD (Nr., Data)	Demersul Inginerului catre ASD (Nr., Data)	Emis spre receptionare MIDR	Achitarea CIP (data)	Total zile pentru aprobarea CIP (inclusiv achitarea)
Certificatul Interimar de plată (IPC) Nr.1	3 874 663.23 EUR	29-Dec-23	09-Jan-204	12-Jan-24	12-Feb-24	45
Certificatul Interimar de plată (IPC) Nr.2	3 874 663.23 EUR	16-Apr-24	15-May-24	5-Jun-24	13-June-24 (2,372,059.17 EUR) 05-aug-24 (1,502,604.06 EUR)	achitat pe etape (antreprenorul a prezentat un cont gresit)
Certificatul Interimar de plată (IPC) Nr.3	956 972.05 EUR	3-Jul-24	9-Jul-24	25-Jul-24	8-Aug-24	36
Certificat Interimar de plată (IPC) Nr. 4	826,800.59 EUR	6-Sep-24	12-Sep-24	23-Sep-24	10-Oct-24	34
Certificat Interimar de plată (IPC) Nr. 5	1 760 521.67 EUR	27-Sep-24	15-Oct-24	18-Oct-24	28-Oct-24	32
Certificat Interimar de plată (IPC) Nr. 6	2 000 191.00 EUR	25-Oct-24	14-Nov-24	18-Nov-24	2-Dec-24	39
Certificat Interimar de plată (IPC) Nr. 7	3 817 511.25 EUR	22-Nov-24	6-Dec-24	10-Dec-24	18-Dec-24	27
Certificat Interimar de plată (IPC) Nr. 8	1 874 865.82 EUR	5-Dec-24	11-Dec-24	13-Dec-24	19-Dec-24	
Certificat Interimar de plată (IPC) nr. 9	555 517.48 EUR	17-Jan-25	22-Jan-25			
Nr. Ordinului de Variatie (OV)	Denumirea O.V	Valoarea	Demersul Antreprenorului catre Inginer (Nr., Data)	Aprobarea VO (data, demersul) Approval (date and letter)		

Programme of Works No.1

	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25
Planned Progress	1%	5%	10%	20%	25%	26%	30%	35%	42%	
Actual Progress	0.00%	0.00%	0.60%	1.84%	5.51%	11.82%	22.56%	28.09%	29.24%	29.24%
Monthly Progress	0.00%	0.00%	0.60%	1.24%	3.80%	6.31%	10.74%	5.49%	1.96%	0.00%
Time Elapsed	2%	5%	8%	12%	15%	18%	22%	25%	28%	

