

16.05.2025		
Contractul de lucrări Nr. RSP/W14/01: Construction of M3 Chişinău - Comrat - Giurgiuleşti - Romanian border, sector Vulcăneşti border, km 0+000 - km 8+580.		
Invitație pentru depunerea ofertelor (data) Invitation to tender (date)	27.04.2023	
Finanțare Funding	European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), EBRD Project ID: 45094	
Lungimea sectorului de drum (km) The length of the road sector (km)	8,58 km	
Antreprenor Contractor	Automagistral-Pivden LLC (Ucraina)	
Inginer (Compania de Supervizare) Engineer	EPTISA Servicios de Ingenieria, S.L. (Spania) in association with EPTISA Romania S.R.L.	
Data semnării contractului Date of signing the contract	13.06.2023	
Înștiințarea de începere a lucrărilor Commencement date	15.08.2023	
Durata de execuție a lucrărilor (luni) Duration of the works (months)	915	
Extensie de timp acordată (zile) Extension of time (days)	0	
Termenul de finalizare al lucrărilor The deadline for the completion of the works	15.02.2026	
Timp utilizat (%) Time used (%)	70%	Lucrari raportate
Valoarea de Contract Acceptată (euro) Accepted Contract Value (EUR)	21 291 226.31 EUR	
Valoarea achitată până în prezent (EUR) Amount paid to date (EUR)	10,966,939.38 EUR	
Progresul financiar (%) Financial progress (%)	51.51%	
Progresul fizic (%) Physical progress (%)	60.58%	
Data ultimei sedinte cu Antreprenorul si Inginerul The date of the last meeting with the Contractor and the Engineer	21.11.2024	
		•Turnarea stratului de egalizare la pod km 2+965 •Execuția santurilor de beton km 1+940 - km 2+400; •Construcția rambleului km 4+590 - km 4+930

Programme of Works No. 025 dated 11.09.2023

	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25
Planned Progress	7%	9%	11%	13%	18%	26%	30%	32%	35%	38%	40%	42%	51%	55%	60%
Actual Progress	4.89%	6.90%	8.89%	12.28%	16.82%	20.08%	28.26%	38.40%	46.70%	51.60%	54.05%	54.84%	55.70%	56.50%	58.40%
Monthly Progress	1.59%	2.20%	2.03%	3.74%	4.54%	3.26%	8.18%	10.14%	8.30%	4.90%	2.45%	0.79%	-0.86%	0.80%	1.90%
Time Elapsed	18%	22%	25%	28%	32%	35%	38%	42%	45%	48%	52%	55%	58%	62%	65%

