

16.05.2025

Contractul de lucrări Nr. RSP/W15/01: Rehabilitation R33 Hîncești - Lăpușna - M1, km 0+000 - km 37+200		
Invitație pentru depunerea ofertei (data) Invitation to tender (date)	03.07.2023	
Finanțare Funding	European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), EBRD Project ID: 45094	
Lungimea sectorului de drum (km) The length of the road sector (km)	37,2	
Antreprenor Contractor	ONUR Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret ve Sanayi S.R.L. (Turkey)	
Inginer (Compania de Supervizare) Engineer	IRD Engineering S.R.L. (Italy)	
Data semnării contractului Date of signing the contract	12.12.2023	
Înștiințarea de începere a lucrărilor Commencement date	15.04.2024	
Durata de execuție a lucrărilor (zile) Period of the works (days)	915	
Extensie de timp acordată (zile) Extension of time (days)	0	
Termenul de finalizare al lucrărilor The deadline for the completion of the works	17.10.2026	
Timp utilizat (%) Time used (%)	37.81% (346 days)	Lucrari majore raportate în ultima săptămână Lucrări executate în săptămâna curentă: 1. Lucrări de terasament la km 23+500 - km 24+340, km 27+620 - km 28+350 2. Așternerea stratului din amestec optimal 0-63 mm la km 23+500 - km 24 + 340, km 7+300 - km 8+100 3. Așternerea stratului din macadam AB31.5 la km 23+500 - km 24+340 4. Așternerea stratului de binder 22.4 la km 7+300 - km 8+100 5. Așternerea stratului din amestec reciclat la km 7+300 - 8+100 6. Frezarea stratului de asfalt existent la km 27+620 - km 28+350 7. Așternerea stratului de fundație la km 23+500 - km 24+340
Valoarea de Contract Acceptată (euro) Accepted Contract Value (EUR)	38 746 632.26 EUR	
Valoarea achitată până în prezent (EUR) Amount paid to date (EUR)	19,706,611.38 EUR	
Progresul financiar (%) Financial progress (%)	50.86%	
Progresul fizic (%) Physical progress (%)	33.41%	
Data ultimei sedințe cu Antreprenorul și Inginerul The date of the last meeting with the Contractor and the Engineer	03.04.2025	

Programme of Works No.1

	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25
Planned Progress	1%	5%	10%	20%	25%	26%	30%	35%	42%	45%	48%	51%	54%
Actual Progress	0.00%	0.00%	0.60%	1.84%	5.51%	11.82%	22.56%	28.09%	29.24%	29.24%	29.62%	30.22%	31.36%
Monthly Progress	0.00%	0.00%	0.60%	1.24%	3.80%	6.31%	10.74%	5.49%	1.96%	0.00%	0.02%	0.96%	1.14%
Time Elapsed	2%	5%	8%	12%	15%	18%	22%	25%	28%	31%	34%	37%	40%

