

Contractul de lucrări Nr. RSP/W15/05: Rehabilitation of Independentei street in Singerei, phase II.

Invitație pentru depunerea ofertelor (data)	Invitation to tender	13.05.2024
Finanțare	Funding	European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), EBRD Project ID: 45094
Lungimea sectorului de drum (km)		6.47
Antreprenor	Contractor	"Nouconst & Corsag" Joint Venture(Moldova)
Inginer (Compania de Supervizare)	Engineer	IRD Engineering S.R.L. (Italy)
Data semnării contractului	Date of signing the contract	04.12.2024
Înștiințarea de începere a lucrărilor		31.01.2025
Durata de execuție a lucrărilor (zile)	Period of the works (days)	183
Extensie de timp acordată (zile)	Extension of time (days)	0
Termenul de finalizare al lucrărilor	The deadline for the completion of	02.08.2025
Timp utilizat (luni)	Time used (%)	57.38%
Valoarea de Contract Acceptată (euro)	Accepted Contract Value (EUR)	2 691 781.21 EUR
Valoarea achitată până în prezent (EUR)	Amount paid to date (EUR)	#ССЫЛКА!
Progresul financiar (%)	Financial progress (%)	#ССЫЛКА!
Progresul fizic (%)	Physical progress (%)	32.31%
Data ultimei sedinte cu Antreprenorul si Inginerul	The date of the last meeting with the Contractor and the Engineer	04.04.2025

Harta

Lucrari majore raportate in ultima săptămână:

1. Demontarea și evacuarea bordurii din beton

2. Îndepărtarea sistemului rutier vechi de sub îmbrăcăminte

3. INTERSECȚIE MINORĂ – Excavarea tuturor tipurilor de materiale după îndepărtarea îmbrăcămintei rutiere

4. Frezarea stratului de beton asfaltic la orice adâncime și reutilizarea acestuia conform cerințelor proiectului

5. Strat de formă din balast optimizat

6. Material granular sort 8–63 mm, grosime strat 250 mm

7. Montarea bordurilor prefabricate – tip 1 (100 x 20 x 8)

8. Montarea bordurilor prefabricate – tip 2 (100 x 30 x 15) pentru întrări/accesuri

9. Construcția trotuarului nou cu pavele din beton – culoare gri

Programme of Works No. 01

	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Dec-25
Planned Progress	0%	0%	0%	30.96%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Actual Progress	0.00%	0.00%	10.53%	25.99%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Monthly Progress	0.00%	0.00%	10.53%	15.46%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Time Elapsed	0%	15%	32%	49%	66%	82%	99%	116%	132%	149%	166%	183%

