

16.05.2025		
Contractul de lucrări Nr. RSP/W14/03 - Lucrări de reabilitare a drumului R8.1: R8 - Arionestî - R14, km 0+000 - km 9+470		
Invitație pentru depunerea ofertelor (data)	23.12.2022	
Finanțare	Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD)	
Lungimea sectorului de drum (km)	9.47	
Antreprenor	Rutador SRL (Moldova)	
Inginer (Compania de Supervizare)	IRD Engineering SRL	
Data semnării contractului	11.07.2023	
Înștiințarea de începere a lucrărilor	02.10.2023	
Durata de execuție a lucrărilor (zile)	730	
Extensie de timp acordată (zile)	0	
Termenul de finalizare al lucrărilor	01.10.2025	
Termenul de finalizare al lucrărilor	01.10.2025	Lucrari majore raportate în ultimele 2 săptămâni:
Time Elapsed (%)	81.10%	
Valoarea de Contract Acceptată (Euro)	9 248 314.94 EUR	
Valoarea achitată până în prezent	1,459,866.61 EUR	
Progresul financiar (%)	15.79%	
Progresul fizic (%)	23.49%	Nu s-au efectuat lucrari in perioada raportata
Data ultimei sedinte cu Antreprenorul si Inginerul	16.10.2024	

Programme of Works No.0

	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25
Planned Progress	7%	11%	15%	19%	23%	28%	39%	43%	48%	53%	60%	63%	64%	70%
Actual Progress	0%	0%	0%	1%	1%	1%	3%	5%	13%	21%	23%	23%	23%	24%
Monthly Progress	0%	0%	0%	1%	0%	1%	1%	3%	7%	8%	2%	0%	0%	0.2%
Time Elapsed	17%	20%	25%	29%	33%	34%	42%	46%	50%	54%	58%	62%	67%	71%

