

## RAPORT

privind monitorizarea executării contractelor de achiziții publice  
 ale Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”  
 încheiate în anul 2022 - 2025

Nr. d/o	Licitația publică Anunț publicitar	Obiectul achiziției	Operatorul economic adjudecat	Nr/data contract Înregistrat AAP (data)	Suma contractului ( lei )	Termenul executării livrării	Termenul de valabilitate a garanției de bună execuție Suma	Termenul de valabilitate al contractului	Stadia de execuție
<b>2022</b>									
I	ocds-b3wdp1-MD-1656075668635 29.07.2022	Reabilitarea drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina. km 93.65 - 94,45, cu reabilitarea podurilor peste r. Bîc și calea ferată. Etapa II	SRL "Rutador"		174 769 205,11 AA2 din 14.08.2023 +6 462 424,94 AA3 din 15.04.2024 +2 449 978,18 AA4 din 16.07.2024 +4 069 285,51 -1 442 904,08 (AA 5 din 28.08.2024) + 630 325,44 (AA6 din 25.09.2024) +69 541,11 (AA7 din 15.11.2024) - 3 120 100,27 +81 308,97 AA9 din 12.03.2025 (-1972830,11, +1684115,08) AA10 din 25.03.2025 (+297960,47) AA11 din 17.04.2025 (+ 695 010,48) AA 12 din 25.06.2025 (+117 043,20) AA 13 din 12.08.2025 (-3 768 814,30)	20.12.2024 AA1 din 23.02.2023 (clauza avans) AA 8 din 29.11.24 Termen 30.06.2025	Garantie Bancară 8 738 461,00 (Amendament din 05.06.2024) Garantie bancara pina la 28.12.205	Pînă la recepția finală a lucrărilor	Finalizat

2	ocds-b3wdp1-MD-1664889655636 24.10.2022	Servicii de elaborare a documentelor normative în construcții	Î.S. „INCERCOM”		2 716 700,13	I etapă – 20.12.2022 II etapă – 20.12.2022 III-IV etapă – 31.12.2023 31.12.2024 (AA1 din 29.12.2023) 31.12.2024 (lot 6,7) (AA2 din 31.08.2024) 30.06.2025 (lot 4,6,7) (AA3 din 30.12.2024)		31.12.2024 31.12.2025 (AA3 din 30.12.2024) 31.12.2026 (AA4 din 30.12.2025)	Executarea contractului
<b>2023</b>									
1	ocds-b3wdp1-MD-1682056294236 12.05.2023	Extinderea sistemului de măsurarea traficului pe drumurile naționale	SRL „NetSistem”	05/02-04/143 din 23.05.2023	2 200 004,40	30.11.2023 30.06.2024 (AA1 din 29.11.23) (AA 2 din 23.05.24 + termen 6 luni) 30.06.2025 (AA3 din 30.12.2024) 31.01.2026 (AA4 din 30.12.2026)	Transfer la cont 110 000,22	31.12.2024 31.12.2025 (AA3 din 30.12.2024) 02.03.2026 (AA4 din 30.12.2026)	Executarea contractului
2	ocds-b3wdp1-MD-1695192290002 10.10.2023	Lucrărilor de reparație a nodului rutier (pasajului), poziționat pe drumul public M3 Chișinău-Comrat-Giurgiulești-frontiera cu România. km 41.96 (sectorul de drum km 41.59-42.10 și bretelele 1 și 2)	„Nouconst” SRL	10/01-05/354 din 18.10.2023	55 999 775,47 -49 140,00 (AA1 din 18.03.2024 ajustare) +1 766 410,71 (AA2 din 15.04.2024) +2 630 586,00 (AA3 din 16.07.2024) +461 910,00 -61 339,20 (AA4 din 12.08.2024) (AA5 din 16.09.2024 Ajustare -181 078,80 lei inclusiv TVA) (AA6 din 20.09.2024) + 609 621,60 -1 090 006,80 (AA7 din 21.11.2024) +920 902,74 AA 12 din 29.05.2025 (Ajustare -309 318) AA 13 din 12.06.2025 (-830 874,00) AA14 din 16.06.2025 (+50 676,00)	31.12.2024 Suspendare până la 23.05.2025cu reluarea din 24.03.2025 până la 30.04.2025 (AA9 din 16.01.2025) 15.05.2025 (AA11 din 05.05.2025)	Garanție bancară 2 699 988,67	Pînă la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
3	ocds-b3wdp1-MD-1696855400537 26.10.2023	Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru construcția drumului de acces de la podul ce traversează r. Nistru în regiunea localității Cosăuți, r. Soroca, către rețeaua de drumuri națională.	„Universinj” SRL	10/02-11/395 din 09.11.2023	5 911 309,20 (+) 431 647,00 (AA3 din 08.05.2025)	30.06.2024 31.12.2024 (AA1 din 21.06.2024) 31.12.2025 (AA2 din 30.12.2025) 31.03.2026 (AA4 din 22.12.2025)	Transfer la cont 295 565,00	31.12.2024 31.12.2025 (AA2 din 30.12.2024) 01.06.2026 (AA4 din 22.12.2025)	Executarea contractului (servicii sistate temporar)

4	ocds-b3wdp1-MD-1698321797421 14.11.2023	Lucrări de amenajare a intersecției cu sens giratoriu pe drumul R1 Chișinău-Ungheni-frontieră-cu România, km 15+000. intersecție cu drumul de acces către satul Cojușna	„Savis Engineering„ SRL	07/02-02/415 din 28.11.2023	1 240 287,83	25.12.2023	Garanție bancară 62 015.00	Până la recepția finală a lucrărilor	Executarea contractului
5	ocds-b3wdp1-MD-1699624208535 22.12.2023	Lucrări de reparație a drumului G109. Delacău-Bulboaca-R2, sectoarele km 8,00 - 9.13 și km 13,40 - 19,43	„Lusmecon” SA	10/01-04/109 din 14.05.2024	177 548 569,55 (-) 718 419,51 (+) 1 764 828,71 (AA1 din 05.05.2025) (-) 11 260 600,80 (+) 6 750 709,61 AA3 din 30.10.2025	30.11.2025 31.05.2026 (AA4 din 17.12.2025)	Garanție bancară 8 877 500.00	Până la recepția finală a lucrărilor	Executarea contractului
6	ocds-b3wdp1-MD-1700486979247 26.12.2023	Lucrări de reparație a drumului R26 Bender - Căușeni - Cimișlia, km 23.821 - km 46.308 (Sectorul 2: km 31,20 - km 39,00) și a podurilor amplasate la km 33,849 și km 34,256	SC „Nouconst” SRL	10/01-05/29 din 22.02.2024	140 695 645,66 +1 005 882,77 (AA1 din 01.08.2024) +1 032 630,26 (AA2 din 15.11.2024) +181 611,12 (AA3 din 03.12.2024) ajustare + 2 670 706,78 (AA4 din 10.02.2025) -7 442,30 +54 921,44 (AA5 din 03.12.2024) +43 681,93 (AA7 din 29.05.2025) AA 8 din 10.10.2025 (+194 579),12 (-) 428 978,45 (+) 949 239,21 AA10 din 30.12.2025 (-) 2 573 818,38 (+) 226 073,17	31.12.2025	Garanție bancară 7 034 782,28 (AA6 din 05.05.2025) Amendament la garanție (15.07.2025) prelungire până la data de 31.12.2026	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat

7	ocds-b3wdp1-MD-1700487845226 26.12.2023	Lucrări de reparație a drumului R26 Bender - Căușeni - Cimișlia, km 23,821 - km 46,308 (Sectorul 3: km 39,00 – km 46,308) și a podurilor amplasate la km 39,052 și km 54,218	„Irina Prim” SRL	10/01-05/27 din 22.02.2024	167 972 267,54 +2 865 949,70 -5 397 619,16 (AA1 din 29.07.2024) -190 041,82 +184 793,55 (AA2 din 18.09.2024) +768 596,89 (AA3 din 13.11.2024) 266 562,23 + 144 420,50 (AA4 din 17.12.2024) AA 5 din 18.02.2025 (ajustare + 1 993 015,73) AA 6 modificare garantie bancară) + 409 475,66 AA7 din 13.06.2025 (modif garantie bancara conform CUC) AA 8 din 15.07 .2025 (-) 777 600,00 (+) 758 377,63 AA9 din 26.09.2025 - 4 689 344,46 AA10 din 01.12.2025 + 90 323,48	31.12.2025	Transfer la cont 8 399 000,00	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
---	--	--	------------------	-------------------------------	--	------------	----------------------------------	---	-----------

## 2024

1	ocds-b3wdp1-MD-1712054716917 25.04.2024	Lucrări de actualizare a raportului de expertiză tehnică și elaborarea soluțiilor de proiect privind reparația podului de șosea poziționat pe drumul public R37 Ceadr-Lunga–Taraclia–R32. km 6,750	„Intexnauca” SRL	10/02-10/136 din 10.06.2024	744 960,00	8 luni	Garanție bancară 29 580,00	31.05.2025	Finalizat
2	ocds-b3wdp1-MD-1712231645977 06/06/2024	Lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reconstrucția podului de șosea amplasat pe drumul regional G54 M5–Răuțel–Pompa–Glinjeni–Cătrănic–R16. km 1,730, și lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reparația capitală podului de șosea amplasat pe drumul regional G102 R34–Cneazevca–Sărățica Veche–Troian–R34. km 18,450.	F.Ș.P. „Universin” S.R.L.	10/02-10/172 din 02.07.2024	703 633,16	6 luni	Transfer la cont 35 182,00	30.06.2025	Finalizat
3		LOT V Servicii de verificare a lucrărilor cu titlul „Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru construcția drumului de acces de la podul ce traversează r. Nistru în regiunea localității Cosăuți, r. Soroca, către rețeaua de drumuri națională”	„Viaab Engineering” SRL	10/02-10/120 din 28.05.2024	280 134,77	30 zile	Transfer la cont 14 007,00	31.12.2024	Executarea contractului

		LOT VI Servicii de verificare a lucrărilor cu titlul „Lucrări de proiectare cu privire la reconstrucția podurilor de încrucișare poziționate pe drumul republican R6 Chișinău – Orhei – Bălți, km 11,178”	„Viaab Engineering” SRL	10/02-10/121 din 28.05.2024	256 158,17	30 zile	Transfer la cont 12 808,00	31.12.2024	Finalizat
4	ocds-b3wdp1-MD-1712213698085 07.05.2024	Lucrări de proiectare privind elaborarea studiului de fezabilitate și a proiectului de execuție pentru reparația/construcția drumului de ocolire a or. Drochia, L=7,30 km (reparație R12 L=4,2 km, construcție L=3,1 km)	FȘP „Universinij” S.R.L.	10/02-10/174 din 02.07.2024	4 650 722,40	8 luni (02/02/2025) 31/12/2025 AA1 din 24.03.2025	Transfer la cont 232 536,00	30/06/2025 31/12/2025 AA1 din 24.03.2025 31.12.2026 (AA2 din 23.12.2025)	Executarea contractului (servicii sistate temporar)
5	ocds-b3wdp1-MD-1714116701982 16.05.2024	Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectelor de execuție, pentru construcția suportului pentru drapel (Catarge pentru fixarea drapelului) 3 buc. (cu înălțimea de 1 x 33,5 m și 2 x 26,0 m), pentru 10 locații	„Societatea de Cercetări Științifice și Prospecțiuni” SRL	10/02-10/153 din 17.06.2024	840 852,00 109 706,00 (AA1 din 21.11.2024)	4 luni 30.11.2024 (AA1 din 21.11.2024)	Transfer la cont 35 035,50	31.12.2024	Finalizat
6	ocds-b3wdp1-MD-1715865791285 05.06.2024	Lucrări de elaborare a raportului de expertiză tehnică și elaborarea soluțiilor de proiect privind reparația podului de șosea poziționat pe drumul public G132 R35–Baimaclia–Taraclia de Salcie–R32, km 1,836.	F.Ș.P. „Universinij” S.R.L.	10/02-10/173 din 02.07.2024	1 108 495,20	8 luni 30.05.2025 AA1 din 27.05.2025)	Transfer la cont 55 424,00	30.06.2025 01.09.2025 (AA1 din 27.05.2025)	Finalizat
7	ocds-b3wdp1-MD-1722577711873 23.08.2024	Lucrări de amenajare a rețelei exterioare de canalizare din cadrul lucrărilor de reabilitare a drumului M1 Frontieră cu România-Leușeni-Chișinău–Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 93.65-94,45, cu reabilitarea podului peste r. Bâc și a pasajului peste calea ferată. Etapa II	„Prosperus-Cons” S.R.L.	10/01-04/300 din 07.10.2024	8 671 003,44 - 36 206,14 + 842 566,08 (AA2 din 08.04.2025) - 338 824,01 + 241 027,46 (AA3 din 29.04.2025)	3 luni AA 1 din 16.01.2025 (termen 30.04.2024)	Garanție bancară 433 550,17	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
8	ocds-b3wdp1-MD-1722415993646 21.08.2024	Servicii de proiectare privind elaborarea raportului de expertiză tehnică și elaborarea soluțiilor de proiect pentru reparația capitală a podului de șosea poziționat pe drumul public R19 R13–Cunicea–Camenca, km 5,841	B.C.P. „Injproiect” S.R.L.	10/02-10/245 din 10.09.2024	969 720,00	8 luni 10.06.2025 (AA1 din 28.05.2025)	Transfer la cont 48 486,00	31.12.2025	Finalizat
9	ocds-b3wdp1-MD-1722412832814 21.08.2024	Servicii de proiectare privind elaborarea raportului de expertiză tehnică și elaborarea soluțiilor de proiect pentru reparația capitală a podului de șosea poziționat pe drumul public R22 Telenești–Ratus–R6, km 11	B.C.P. „Injproiect” S.R.L.	10/02-10/246 din 10.09.2024	1 556 104,80	8 luni	Transfer la cont 77 806,00	31.12.2025	Finalizat
10	ocds-b3wdp1-MD-1722405369871 05.09.2024	Servicii de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului G33 R12–Mîndic–Zgurita–Mărculești–R13, sectorul km 28,30-40,27 (sectorul de drum de la accesul spre s. Popeștii de Jos - s. Căinari Vechi)	“VIAAB Engineering” S.R.L.	10/02-10/269 din 23.09.2024	3 907 131,60	8 luni (23.05.2025) 15.12.2025 (AA1 din 12.06.2025)	Transfer la cont 195 356,60	31.12.2025 02.02.2026 (AA2 din 13.01.2026)	Finalizat
		Lotul nr. 2 - Servicii de verificare a proiectului „Lucrări de actualizare a raportului de expertiză tehnică și elaborarea soluțiilor de proiect privind reparația podului de șosea poziționat pe drumul public R37 Ciadîr-Lunga-Taraclia-R32, km 6,750	Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor	10/02-10/232 din 03.09.2024	57 942,00	30 zile	Transfer la cont 2 897,10	31.12.2025	Finalizat

Lotul nr. 3 - Servicii de verificare a proiectului „Lucrări de proiectare cu privire la elaborarea măsurilor de sporire a siguranței circulației rutiere pe sectoarele de drum R2 Chișinău-Bender-Tiraspol-M5. km 38.10-39,10 și R32 M3-Vulcănești-Cahul-Taraclia, km 31,260 intersecție cu drumul local L664. definitivitate „Puncte negre”	Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor	10/02-10/233 din 03.09.2024	108 000.00	30 zile	Transfer la cont 5 400,00	31.12.2025	Contract reziliat
Lotul nr. 4 - Servicii de verificare a proiectului „Lucrări de proiectare cu privire la elaborarea măsurilor de sporire a siguranței circulației rutiere pe drumul R6 Chișinău-Orhei-Bălți, pe sectoarele km 33,000-34.000. km 35,5000-36,5000 și km 47,3000-48.3000, inclusiv și pe drumul R20 Orhei-Rezina-Rîbnița, km 13,000-14,000, definitivitate „Puncte negre”	Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor	10/02-10/234 din 03.09.2024	103 116.00	30 zile	Transfer la cont 5 155,80	31.12.2025	Finalizat
Lotul nr. 5 - Servicii de verificare a proiectului „Lucrări de proiectare cu privire la elaborarea măsurilor de sporire a siguranței circulației rutiere pe drumul R3 Chișinău-Hîncești-Cimișlia-Basarabeasca-fr.cu Ucraina. pe sectoarele km 13,400-14,400 și km 28,800-29,800. inclusiv și pe drumul R30 Anenii Noi-Căușeni-Ștefan Vodă-frontiera cu Ucraina. km 55,700-56,700, definitivitate „Puncte negre”	Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor	10/02-10/235 din 03.09.2024	77 190.00	30 zile	Transfer la cont 3 859,50	31.12.2025	Finalizat
Lotul nr. 6 - Servicii de verificare a proiectului ”Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina. km 1,00 – 85,46, (Lotul I, km 1.00 – 9.00)”	Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor	10/02-10/236 din 03.09.2024	305 214.00	30 zile	Transfer la cont 15 260,70	31.12.2025	Finalizat
Lotul nr. 7 - Servicii de verificare a proiectului ”Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina. km 1,00 – 85,46. (Lotul II, km 9.00-39.00)”	Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor	10/02-10/237 din 03.09.2024	337 974.00	30 zile	Transfer la cont 16 898,70	31.12.2025	Finalizat
Lotul nr. 8 - Servicii de verificare a proiectului ”Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina. km 1,00 – 85,46. (Lotul IV, 61,75 – 85,46)”	Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor	10/02-10/238 din 03.09.2024	442 068.00	30 zile	Transfer la cont 22 103,40	31.12.2025	Finalizat
Lotul nr. 9 - Servicii de verificare a proiectului ”Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația/construcția drumului de ocolire a or. Drochia, L=7,30 km (reparație R12 L=4,2 km. construcție L=3,1 km)”	Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor	10/02-10/239 din 03.09.2024	185 004.00 Achitarea în 2 etape (AA1 din 30.12.2025)	30 zile	Transfer la cont 9 250,20	31.12.2025 31.12.2026 (AA1 din 30.12.2025)	Executarea contractului (servicii sistate temporar)

		Lotul nr. 10 - Servicii de verificare a proiectului "Lucrări de elaborare a raportului de expertiză tehnică și elaborarea soluțiilor de proiect privind reparația podului de șosea poziționat pe drumul public G132 R35-Baimaclia-Taraclia de Salcie-R32, km 1,836"	Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor	10/02-10/240 din 03.09.2024	92 040,00	30 zile	Transfer la cont 4 602,00	31.12.2025	Finalizat
		Lotul nr. 11 - Servicii de verificare a proiectului "Lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reconstrucția podului de șosea amplasat pe drumul regional G54 M5-Răuțel-Pompa-Glinjeni-Catranic-R16, km 1,730 și lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reparația capitală a podului de șosea amplasat de drumul regional G102 R34-Cneazevca-Sărățica Veche-Troian-R34, km 18,450"	Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor	10/02-10/241 din 03.09.2024	60 198,00	30 zile	3 009,90	31.12.2025	Finalizat
12	ocds-b3wdp1-MD-1719834208767 22.07.2024	Lotul nr. I Lucrări de montare a parapetelor metalice deformabile de tip semigreu cu stâlpi și accesorii pe drumurile publice naționale	SRL „Rutador”	07/02-02/273 Din 25.09.2024	5 561 688,51	20.12.2024	Garanție bancară 400 000,00	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
		Lotul nr. II Lucrări de montare a parapetelor metalice deformabile de tip semigreu cu stâlpi și accesorii pe drumurile publice naționale	SRL „Rutador”	07/02-02/273 Din 25.09.2024	2 412 655,95	20.12.2024		Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
13	ocds-b3wdp1-MD-1718181224927 18.07.2024	Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului M1 Frontiera cu România–Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 1.00 – 85.46. (Lotul III, km 39.00 - 61.75)	SRL „Simbo-Proiect” în asociere cu SRL „Universinji”	10/02-10/207 din 15.08.2024	10 826 444,00	15.05.2025 30.06.2025 (AA1 din 17.04.2025) 01.12.2025 (AA2 din 22.05.2025)	Transfer la cont 541 322,22	31.12.2025	Finalizat
14	ocds-b3wdp1-MD-1718170822346 18.07.2024	Lucrări de proiectare pentru elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului G104 Ialoveni - Costești - Molești - M3, sectorul km 2,00-8,67 (sector de drum or. Ialoveni - s.Costești).	„Intexnauca” S.R.L.	10/02-10/216 din 19.08.2024	3 482 880,00	8 luni	Garanție bancară 174 144,00	30.05.2025 31.12.2025 (AA1 din 29.05.2025)	Finalizat
15	ocds-b3wdp1-MD-1722426795365 21.08.2024	Servicii de expertizare a lucrărilor executate pe drumul G66 R6 – Chișova – Sărătenii Noi – R22, km 0,00 – 11,40 (pe sectoarele unde s-au executat lucrări)	Constant-Proiect	10/02-10/243 Din 06.09.2024	332 343,60	5 luni din data semnării contractului	Transfer pe la cont 16 620,00	31.12.2025	Finalizat
16	ocds-b3wdp1-MD-1722402823408 22.08.2024	Lucrări de remediere a degradărilor atestate la podul de șosea, poziționat pe drumul public R3 Chisinau - Hîncești - Cimișlia - Basarabeasca - frontiera cu Ucraina, km 88.322	IRINDA PRIM SRL	10/01-05/248 Din 11.09.2024	10.745.871,94	30.06.2025	Garanție bancară 537 293,60	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat

17	Contract de mică valoare	Servicii de executare a lucrărilor cadastrale de delimitare și formare prin separare a bunurilor imobile proprietate publică a statului, administrate de MM/Moldsilva, pentru construcția drumului R34 Hîncești – Leova – Cahul – Giugiuilești (sectorul Hîncești-Cantemir) (16 parcele)	S.R.L. „ProCadGrup”	10/02-10/250 din 12.09.2024	72 000.00	09.09.2025	-	09.09.2025	Executarea contractului	
18	ocds-b3wdp1-MD-1725004467134 13.09.2024	Lucrări de instalare a indicatoarelor rutiere de informare G80/5.30.2 (Vinietă) și G81/5.30.3 (Control vinietă) la punctele de trecere a frontierei de stat	Pro Traffic S.R.L.	07/02-02/299 din 07.10.2024	287 664.23	30 zile	Transfer la cont 14 383.21	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat	
19	ocds-b3wdp1-MD-1724844873167 18.09.2024	Lotul I ..Lucrări de amenajare a pavilioanelor auto pentru pasageri pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în raioanele Briceni, Drochia, Ocnița”	„Primaterax-Nord” S.R.L.	07/02-02/305 din 09.10.2024	1 228 034.09 +37 694.26 (AA1 din 23.01.2025) - 27 103.33 (AA2 din 16.07.2025)	15.12.2024 +10 zile din momentul stabilirii condițiilor climatice favorabile	Garanție bancară 51 169.00	Până la recepția finală a lucrărilor	Executarea contractului	
		Lotul II ..Lucrări de amenajare a pavilioanelor auto pentru pasageri pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în raioanele Criuleni, Dubăsari, Rezina, Telenești, Strășeni	„Primaterax-Nord” S.R.L.	07/02-02/306 din 09.10.2024	2 226 911.64 +69 348.77 (AA1 din 23.01.2025) - 35 676.93 (AA2 din 16.07.2025)	15.12.2024 +10 zile din momentul stabilirii condițiilor climatice favorabile	Garanție bancară 92 788.00	Până la recepția finală a lucrărilor	Executarea contractului	
		Lotul III Lucrări de amenajare a pavilioanelor auto pentru pasageri pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în raioanele Basarabasca, Hîncești, Ialoveni, Ștefan Vodă	-	-	-	-	-	-	-	Nereușit
20	ocds-b3wdp1-MD-1725283019292 24.09.2024	Servicii de proiectare privind elaborarea raportului de expertiză tehnică și elaborarea soluțiilor de proiect pentru reparația capitală a podului de șosea poziționat pe drumul public G135 Ceadr-Lunga-Congaz-Dimitrovca-G131, km 4.790	FSP „Universinj” SRL	10/02-10/292 Din 07.10.2024	1 454 797.20	8 luni din data semnării contractului (07.06.2025) 15.12.2025 (AA1 din 09.06.2025)	Transfer pe la cont 72 739.00	31.12.2025	Finalizat	
21	ocds-b3wdp1-MD-1725279514540 24.09.2024	Servicii de proiectare pentru elaborarea raportului de expertiză tehnică și elaborarea soluțiilor de proiect privind reconstrucția podului de șosea poziționat pe drumul public G71 R3-Ialoveni-Băcioi-Singera-R2.km 21.442	FSP „Universinj” SRL	10/02-10/291 Din 07.10.2024	1 276 245.60	8 luni din data semnării contractului (07.06.2025) 15.12.2025 (AA1 din 09.06.2025)	Transfer pe la cont 63 812.00	31.12.2025	Finalizat	
22	ocds-b3wdp1-MD-1722514728285 01.08.2024	Lucrări de executare a marcajului orizontal pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în zona de nord, centru și sud al republicii conform loturilor								
		Lotul I Lucrări de executare a marcajului orizontal pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în zona de nord al republicii.	S.C. NELEDIMPEX S.R.L.	07/02-02/293 Din 07.10.2024	6 674 957.08	15.12.2024	Garanție bancară 333 747.90	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat	
		Lotul II Lucrări de executare a marcajului orizontal pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în zona de nord al republicii.	S.A. „Drumuri Briceni”	07/02-02/294 Din 07.10.2024	8 873 833.20	15.12.2024	Transfer pe la cont 443 692.00	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat	
		Lotul I Lucrări de executare a marcajului orizontal pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în zona de centru al republicii.	S.R.L. „Rutador”	07/02-02/295 Din 07.10.2024	15 250 685.57 AA2 din 17.12.2024 (+) 47 527.97 AA3 din 13.08.2025 (-294 840.34)	15.12.2024 AA2 din 17.12.2024 Termen 20.12.2024	Transfer pe la cont 765 000.00	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat	
Lotul II Lucrări de executare a marcajului orizontal pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în zona de centru al republicii.	S.C. NELEDIMPEX S.R.L.	07/02-02/296 Din 07.10.2024	4 459 041.47 AA din 17.12.2024 (+) 179 672.12	15.12.2024 AA 1 din 17.12.2024 termen 20.12.2024	Garanție bancară 222 952.10	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat			

		Lotul I Lucrări de executare a marcajului orizontal pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în zona de sud al republicii.	S.C. NELEDIMPEX S.R.L.	07/02-02/297 Din 07.10.2024	2 668 376, 32	15.12.2024	Garanție bancară 133 418.90	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
		Lotul II Lucrări de executare a marcajului orizontal pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în zona de sud al republicii.	S.C. NELEDIMPEX S.R.L.	07/02-02/298 Din 07.10.2024	2 673 639, 38	15.12.2024	Garanție bancară 133 682.00	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
23	ocds-b3wdp1-MD-1725947724477 01.10.2024	Lucrări de reconstrucție a podului de șosea poziționat pe drumul public G104.1 R3 -Buțeni-Molești - G104, km 5,14	SRL „VAR-IMP”	10/01-04/329 din 28.10.2024	14 134 333,19 AA 1 din 05.12.2024 (-) 1 799 265,24 AA2 din 26.05.2025 (-) 248 551,81 (+) 188 525,86	10 luni	Transfer la cont 706 717.00	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
24	ocds-b3wdp1-MD-1725006209019 27.10.2024	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere a drumului G127 R3 – Valea Perjei – Maximeni – Javgur – G125 km 0,37-6.06, amplasat teritorial în raionul Cimișlia	S.R.L. IRINDA PRIM	07/02-02/346 din 31.10.2024	24 959 016,76 AA 1 din 25.06.2025 (-551 456.40) (+) 517 059,62	11 luni	Garantie bancară 1 247 950,84	Până la recepția finală a lucrărilor	Executarea contractului
25	ocds-b3wdp1-MD-1725620604035 29.09.2024	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere a drumului G13 G12 – Bădiceni – Baxani – Schineni – Vanțina – G35 km 15,06-20,96, amplasat teritorial în raionul Soroca	SRL „Nisip-Si”	07/02-02/347 din 31.10.2024	25794436,85 (+) 38 527,42 AA1 din 20.10.2025	11 luni	Garantie bancară 1 290 000,00	Până la recepția finală a lucrărilor	Executarea contractului
26	ocds-b3wdp1-MD-1725618354134 27.09.2024	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere a drumului G8 R11 – Bîrnova – Gîrbova – Sauca – R8 km 1.35-6.45, amplasat teritorial în raionul Ocnitza	IPS “Corsag” SRL	07/02-02/330 din 29.10.2024	27 327 414,24 AA 1 din 10.06.2025 (+ 373 281,43)	11 luni	Garantie bancară 1 366 371,00	Până la recepția finală a lucrărilor	Executarea contractului
27	ocds-b3wdp1-MD-1725359410843 24.09.2024	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere a drumului G68 R20 – Orhei – Susleni – Ustia – Criuleni km 25.30-26.37, amplasat teritorial în raionul Dubăsari	S.R.L. „Marnicmih”	07/02-02/331 din 29.10.2024	4 763 615,16 - 8125,56 (AA1 din 18.07.2025)	11 luni	Garantie bancară 2 38 180,76	Până la recepția finală a lucrărilor	Executarea contractului
28	ocds-b3wdp1-MD-1725619322871 30.09.2024	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere a drumului G20 G17 – Fântânița – Tarigrad – Drochia – R7 km 10.0-14.20, amplasat teritorial în raionul Drochia	SA” Drumuri Bălți”	07/02-02/355 din 04.11.2024	31991191,5 - 251 148,00 + 251 148,00 (AA1 din 15.09.2025)	11 luni	Garantie bancară 1 599 559,57	Până la recepția finală a lucrărilor	Executarea contractului
29	ocds-b3wdp1-MD-1725358219770 24.09.2024	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere a drumului G72 R6 – Brănești – Criuleni km 12.27-15.30, amplasat teritorial în raionul Criuleni	S.R.L. „Nouconst”	07/02-02/352 din 04.11.2024	12.181.793,21	11 luni	Garantie bancară 609 089,66	Până la recepția finală a lucrărilor	Executarea contractului
30	ocds-b3wdp1-MD-1725622550064 27.09.2024	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere a drumului G132 R35 – Baimaclia – Taraclia de Salcie – R32 km 21.32-24.73 și 26,11-27,90, amplasat teritorial în raionul Cantemir	S.R.L. „Irina Prim”	07/02-02/354 din 04.11.2024	23 794 059,87 AA 2 din 28.07.2025 (-) 61 228,98 - 31 456,37 + 10 965,16 (AA1 din 18.07.2025)	11 luni	Garantie bancară 1 189 702,99	Până la recepția finală a lucrărilor	Executarea contractului
31	ocds-b3wdp1-MD-1726134404676 03.10.2024	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere a drumului G41 R9–Șoldănești–Alcedar–Boșernița–Rezina–R20 km 23.40-26.90 și G47 R9 – Olișcani – Pecisțe – Ignăței – G46 km 11,70-12,90, amplasat teritorial în raionul Rezina	S.R.L. „Genesis International”	07/02-02/353 din 04.11.2024	20 124 500,26 +758 052,18 (AA1 din 23.01.2025) (-)136 527,11 (+) 136 597,28 AA2 din 25.06.2025	11 luni	Garantie bancară 1 006 225,02	Până la recepția finală a lucrărilor	Executarea contractului
32	ocds-b3wdp1-MD-1726130433649 03.10.2024	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere a drumului G10 G9 – Dîngeni – Cernoleuca – Climăuți – G8 km 17,05-17,56, amplasat teritorial în raionul Dondușeni	S.R.L. „Primerax-Nord”	07/02-02/359 din 05.11.2024	3 157 589,52	11 luni	Garantie bancară 157 880,00	Până la recepția finală a lucrărilor	Executarea contractului

33	ocds-b3wdp1-MD-1725363177032 24.09.2024	din	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere a drumului G70 Strășeni – Scoreni – Dănceni – R3 km 5,31-10.30, amplasat teritorial în raionul Strășeni	S.R.L. „Credo Industry”	07/02-02/360 din 05.11.2024	20 588 974.00	11 luni	Garanție bancară 1 029 448.70	Până la recepția finală a lucrărilor	Executarea contractului
34	ocds-b3wdp1-MD-1727180741816 15.10.2024		Servicii de proiectare privind actualizarea raportului de expertiză tehnică și elaborarea soluțiilor de proiect privind reparația podului de șosea poziționat pe drumul public R35 Comrat–Cantemir–R34, km 14,370	S.R.L. „Simbo-Proiect”	10/02-10/357 din 04.11.2024	872 293,20	8 luni (04.07.2025) 15.12.2025 (AA1 din 12.06.2025)	Transfer pe contul beneficiarului 43 614.65	31.12.2025	Executarea contractului
35	ocds-b3wdp1-MD-1726129452665 03.10.2024		Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere a drumului G41 R9–Șoldănești–Alcedar–Boșernița–Rezina–R20 km 2,90-4.95, amplasat teritorial în raionul Șoldănești	S.A. „Drumuri-Soroca”	07/02-02/363 din 06.11.2024	8 880 608.54	11 luni	Garanție bancară 440 120,00	Până la recepția finală a lucrărilor	Executarea contractului
36	ocds-b3wdp1-MD-1726558995573 08.10.2024		Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere a drumului R15.1 Bălți- M5 km 0.00-2.30, amplasat teritorial în mun. Bălți	SRL „Nisip-Si”	07/02-02/364 din 06.11.2024	14 484 994,31	11 luni	Garanție bancară 724 300.00	Până la recepția finală a lucrărilor	Executarea contractului
37	ocds-b3wdp1-MD-1726562390196 08.10.2024		Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere a drumului G65 G64 – Telenești – Mîndrești – Ghiliceni – M5 km 10,66-11.66, amplasat teritorial în raionul Telenești	SRL „Nisip-Si”	07/02-02/362 din 06.11.2024	6 002 384.56 AA 1 din 25.06.2025 (-)974 160.11 (+)865 501,28	11 luni	Garanție bancară 724 300.00	Până la recepția finală a lucrărilor	Executarea contractului
38	ocds-b3wdp1-MD-1725357284454 24.09.2024		Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere a drumului G95 R1 – Călărași – Pârjolteni – Căbăiești km 13.10-18.05 și 0.90-1,60, amplasat teritorial în raionul Călărași	SRL „Credo Industri”	07/02-02/366 din 07.11.2024	20 867 692.15	11 luni	Garanție bancară 1 043 400.00	Până la recepția finală a lucrărilor	Executarea contractului
39	ocds-b3wdp1-MD-1725347167889 29.09.2024		Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere a drumului R2 Chișinău – Bender – Tiraspol – M5 km 45.33-50.50, amplasat teritorial în raionul Anenii Noi	S.C. „Nouconst” SRL	07/02-02/365 din 06.11.2024	29 605 569.72	11 luni	Garanție bancară 1 480 278.49	Până la recepția finală a lucrărilor	Executarea contractului
40	ocds-b3wdp1-MD-1726822317879 11.10.2024		Servicii de verificare a proiectelor de execuție conform loturilor							
			Servicii de verificare a proiectului „Lucrări de reparație a drumului G104 Ialoveni - Costești - Molești - M3, sectorul km 2.00-8.67 (sector de drum or. Ialoveni - s Costești)”	Î.S. Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor	10/02-10/367 din 07.11.2024	131 820.00	30 zile pentru fiecare etapă	Transfer la cont 6 591.00	31.12.2025	Finalizat
			Servicii de verificare a proiectului „Lucrări de reparație capitală a podului de șosea poziționat pe drumul public R19 R13-Cunicea-Camenca, km 5,841”	„Viaab Engineering” SRL	10/02-10/369 din 07.11.2024	79 184,55	30 zile pentru fiecare etapă	Transfer la cont 3957.43	31.12.2025	Finalizat
			Servicii de verificare a proiectului „Lucrări de reparație a drumului M1 Frontiera cu România–Leușeni–Chișinău–Dubăsari–frontiera cu Ucraina, km 1.00 – 85.46, (Lotul III, km 39.00 – 61.75)”	„Viaab Engineering” SRL	10/02-10/368 din 07.11.2024	401 110,24	30 zile pentru fiecare etapă	Transfer la cont 20 055.51	31.12.2025	Finalizat
			Servicii de verificare a proiectului „Lucrări de reparație capitală a podului de șosea poziționat pe drumul public R22 Telenești-Ratuș-R6, km 11”	„Viaab Engineering” SRL	10/02-10/370 din 07.11.2024	116 271,22	30 zile pentru fiecare etapă	Transfer la cont 5 813.56	31.12.2025	Finalizat

41	ocds-b3wdp1-MD-1725010278985 27.09.2024	Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere a drumului G111 G110 – Fărlădenii Noi – Ursoaia – R26 km 6.20-7.30 și 15.14-16.13. amplasat teritorial în raionul Căușeni	S.C. „Nouconst” SRL	07/02-02/361 din 05.11.2024	11 057 086,85 AA 1 din 30.04.2025 (+) 165 853,47 (-) 200 225,93 - 10 909,50 (AA2 din 15.07.2025)	11 luni	Garanție bancară 652 854,34	Până la recepția finală a lucrărilor	Executarea contractului
42	ocds-b3wdp1-MD-1725361601689 24.09.2024	Lucrărilor de reparație a îmbrăcăminte rutiere a drumului G94 G91 – Valea Mare – Boldurești – Valca-Trestieni – G89 km 10,95-16.95. amplasat teritorial în raionul Nisporeni	SRL „Credo Industri”	07/02-02/374 din 07.11.2024	28 420 404,54	11 luni	Garanție bancară 1 421 100,00	Până la recepția finală a lucrărilor	Executarea contractului
43	ocds-b3wdp1-MD-1726560930583 08.10.2024	Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere a drumului G58 R7 – Păscăuți – Călinești – Fălești – R16 km 0,00-3,12, amplasat teritorial în raionul Rîșcani	S.R.L. „Primaterax-Nord”	07/02-02/375 din 11.11.2024	19 419 368,11	11 luni	Garanție bancară 970 969,00	Până la recepția finală a lucrărilor	Executarea contractului
44	ocds-b3wdp1-MD-1726733088787 08.10.2024	Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere a drumului G2 M5 – Hlina – Coteala – Larga – G1 km 0,00-11,80, amplasat teritorial în raionul Briceni	SA DRUMURI-BRICENI	Nr.07/02-02/371 din 07.11.2024	24.480.000,00	11 luni	Garanție bancară 1 224 000,00	Până la recepția finală a lucrărilor	Executarea contractului
45	ocds-b3wdp1-MD-1725619322871 30.09.2024	Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere a drumului G20 G17 – Fântânița – Tarigrad – Drochia – R7 km 10,0-14,20. amplasat teritorial în raionul Drochia	SA” Drumuri Bălți”	Nr.07/02-02/355 din 04.11.2024	31.991.191.50	11 luni	Garanție bancară 1 599 559,57	Până la recepția finală a lucrărilor	Executarea contractului
46	ocds-b3wdp1-MD-1725624036631 27.09.2024	Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere a drumului G136 G135 – Cîietu – Chioselia Rusă – M3 km 4.60-5.40 și 12,16-12,99. amplasat teritorial în UTA Găgăuzia	S.R.L. ”SPEEDQUAL COM”	Nr.07/02-02/378 din 12.11.2024	7 497 336,08 - 844 875,37 (AA1 din 10.10.2025)	11 luni	Garanție bancară 374 867,00	Până la recepția finală a lucrărilor	Executarea contractului
47	ocds-b3wdp1-MD-1725625992083 27.09.2024	Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere a drumului G 137 Roșița – Albota de Sus – Hagichioi km 1,85-2,08. amplasat teritorial în raionul Taraclia	S.R.L. ”SPEEDQUAL COM”	Nr.07/02-02/381 din 12.11.2024	1 115 051,04 - 17 834,64 (AA1 din 10.10.2025)	11 luni	Garanție bancară 55 753,00	Până la recepția finală a lucrărilor	Executarea contractului
48	ocds-b3wdp1-MD-1726127232889 03.10.2024	Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere a drumului G50 Florești – Nicolaevca – Singerei km 32.70-41,00. amplasat teritorial în raionul Singerei	„Dromas Cons” S.R.L.	Nr. 07/02-02/377 din 11.11.2024	36 645 292,37 (+)177 220,80 AA1 din 20.08.2025 (-) 37 893,60 AA2 din 08.12.2025	11 luni	Garanție bancară 1 832 264,62	Până la recepția finală a lucrărilor	Executarea contractului
49	ocds-b3wdp1-MD-1725010278985 27.09.2024	Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere a drumului G111 G110 – Fărlădenii Noi – Ursoaia – R26 km 6.20-7.30 și 15.14-16.13. amplasat teritorial în raionul Căușeni	S.R.L. „Nouconst”	Nr. 07/02-02/361 din 05.11.2024 AA 1 din 30.04.2025 ( ) ) 200 225,93 (+) 165 853,47	11.057.086.85	11 luni	Garanție bancară 552 854,34	Până la recepția finală a lucrărilor	Executarea contractului
50	ocds-b3wdp1-MD-1725353681740 24.09.2024	Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere a drumului G124 R26 – Ivanovca – Carabetovca – R3 km 15,81-16,35 și 19,00-20,23. amplasat teritorial în raionul Basarabeasca	S.R.L. ”SPEEDQUAL COM”	07/02-02/386 din 13.11.2024	6 626 436,63 - 23 541,58 + 287 890,00 AA1 din 15.07.2025	11 luni	Garanție bancară 331 322,00	Până la recepția finală a lucrărilor	Executarea contractului
51	ocds-b3wdp1-MD-1725011777377 27.09.2024	Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere a drumului G116 R30 – Alava – Volintiri – frontiera cu Ucraina km 20,28-21,80 și G114 G113 – Talmază – Olănești – R31 km 23,74-25,11. amplasat teritorial în raionul Ștefan Vodă	SRL „Credo Industri”	07/02-02/392 din 14.11.2024	14 176 388,35 - 1 324 502,10 + 1 324 502,10 (AA1 din 26.02.2025)	11 luni	Garanție bancară 708 820,00	Până la recepția finală a lucrărilor	Executarea contractului
52	ocds-b3wdp1-MD-1725360702912 24.09.2024	Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere a drumului G104 Ialoveni–Costești–Molești–Răzeni–M3 km 0.52-2.00. amplasat teritorial în raionul Ialoveni	Service Tulis SRL	Nr.07/02-02/384 din 13.11.2024	4276500 + 38 167,49 (AA1 din 16.07.2025)	11 luni	Transfer pe cont 212 825,00	Până la recepția finală a lucrărilor	Executarea contractului

53	ocds-b3wdp1-MD-1725621565825 27.09.2024	Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere a drumului G99 M1 – Leușeni – R34.4 km: 9.78-12.17 și 7.20-9.80, amplasat teritorial în raionul Hîncești	Service Tulis SRL	Nr.07/02-02/385 din 13.11.2024	11.605.500.00	11 luni	Transfer pe cont 580 275,00	Până la recepția finală a lucrărilor	Executarea contractului
54	ocds-b3wdp1-MD-1729083699128 30.09.2024	Servicii de actualizare a studiului de fezabilitate privind reabilitatea drumului M5 fr. cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol – Ucraina, km 0.0 – 133.0	F.Ș.P. „Universinij” SRL	Nr.10/02-10/396 din 15.11.2024	794 905,20	4 luni	Transfer pe cont 39 745,00	30.06.2025	Executarea contractului
55	ocds-b3wdp1-MD-1726732264815 10.10.2024	Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere a drumului G63 R17 – Fălești – Bocani – Coșcodeni – M5 km 16.50-25.00, amplasat teritorial în raionul Fălești	„Aedificator” SRL	Nr.07/02-02/406 din 18.11.2024	32 472 218,67 AA I din 15.08.2025 (+) 269 671,92 (-) I 380 120,95 (AA2 12.12.2025)	11 luni	Garanție bancară 1 623 610,93	Până la recepția finală a lucrărilor	Executarea contractului
56	ocds-b3wdp1-MD-1725623322303 27.09.2024	Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere a drumului G141 Vulcănești – Colibași – R34 km 7.10-15.80, amplasat teritorial în raionul Cahul	Masterdrum SRL	Nr. 07/02-02/408 din 20.11.2024	45 557 760,70 (-) 986 116,74 (+) 1 644 521,87 AA1 din 10.06.2025	11 luni	Garanție bancară 2 277 888,04	Până la recepția finală a lucrărilor	Executarea contractului
57	ocds-b3wdp1-MD-1726835385040 11.10.2024	Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere a drumului G62 R16 – Izvoare – Stolniceni – Sculeni – R16 km 14,21-20,10 și drumului G87 R17 – Țîghira – Hristoforovca – R1 km 21,63-22,13, amplasate teritorial în raionul Ungheni	Aedificator SRL	Nr.07/02-02/407 din 18.11.2024	26 550 633,32 (-) 40 989,14 (AA 1 din 02.12.2025)	11 luni	Garanție bancară 1 327 531,67	Până la recepția finală a lucrărilor	Executarea contractului
58	ocds-b3wdp1-MD-1725955937148 01.10.2024	Lucrări de amenajare a sensului giratoriu pe drumul R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km 32.00 (la intersecția cu drumul G75 R6-Peresecina-Hirtopul Mare-Cruglic-G72, km 0.00)	S.C. „Luxgaz” SRL	Nr. 10/01-04/409 Din: 21.11.2024	8 708 062,64 AA I din 16.07.2025 (+) 194 947,87 AA 2 din 17.10.2025 (+) 14 944,00	12 luni	Garanție bancară 522 483,76	Până la recepția finală a lucrărilor	Executarea contractului
59	ocds-b3wdp1-MD-1726136114545 03.10.2024	Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere a drumului G68 R20 – Orhei – Susleni – Ustia – Criuleni km 17,41-21,59, amplasat teritorial în raionul Orhei	Genesis International SRL	Nr. 07/02-02/415 din 28.11.2024	18 832 030,07	11 luni	Garanție bancară 941 601,51	Până la recepția finală a lucrărilor	Executarea contractului
60	ocds-b3wdp1-MD-1728300423540 28.10.2024	Lucrări de construcție a trotuarului pietonal pe drumul public național G68 R20-Orhei-Susleni-Ustia-Criuleni, km 44.200-45.200 (dreapta/stînga) amplasat teritorial în raionul Dubăsari	„CityCons Group” SRL	Nr. 07/02-02/421 din 03.12.2024	2 046 503,54	Până la 31.12.2024 (Suspendat – 2 luni. Reluare 01.03.25- 23.03.25) AA1 din 09.01.2025	Garanție bancară 85 271,00	Până la recepția finală a lucrărilor	Executarea contractului
61	ocds-b3wdp1-MD-1725625021912 27.09.2024	Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere a drumului G99 M1 – Leușeni – R34.4 km 26,70-32,80, amplasat teritorial în raionul Leova	S.R.L. „IRINDA PRIM”	07/02-02/432 din 11.12.2024	29 846 069,29 (-) 2 438 432,41 (+) 2 451 867,46 (AA1 din 23.05.2025)	11 luni	Garanție bancară 1 492 303,46	Până la recepția finală a lucrărilor	Executarea contractului
62	ocds-b3wdp1-MD-1726728493771 10.10.2024	Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere a drumului G21 G3 – Zăbriceni – Cuconeștii Noi – Duruitoarea Nouă km 0,40-1,40, amplasat teritorial în raionul Edineț	IPS „Corsag”	07/02-02/452 din 23.12.2024	5 946 847,81	11 luni	Garanție bancară 297 342,39	Până la recepția finală a lucrărilor	Executarea contractului
63	ocds-b3wdp1-MD-1726730025056 10.10.2024	Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere a drumului G57 Glodeni – Dușmani – Moara Domnească km 7,20-12,80, amplasat teritorial în raionul Glodeni	SC „LUXGAZ” SRL	07/02-02/438 din 17.12.2024	17 306 558,47 (+)137 414,01 (AA1 din 21.11.2025) (-) 34 342,80 (AA2 din 10.12.2025)	11 luni	Garanție bancară 865 327,92	Până la recepția finală a lucrărilor	Executarea contractului

64	ocds-b3wdp1-MD-1727178521009 15.10.2024	Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere a drumului G106 M5 – Bălata – Maximovca – Mereni – Chetrosu – Gangura – G110 km 22,30-27.10. amplasat teritorial în raionul Anenii Noi	SC "Nouconst" SRL	07/02-02/453 din 23.12.2024	23 789 681,74 - 21 676.17 + 208 775.61 (AA1 din 15.07.2025)	11 luni	Garanție bancară 1 189 484.09	Până la recepția finală a lucrărilor	Executarea contractului
65	ocds-b3wdp1-MD-1729075468827 07.11.2024	Servicii de proiectare privind asigurarea stabilității terasamentelor și construcția trotuarului pe drumul G65 G64 – Telenești – Mîndrești – Ghiliceni – M5. km 3.6 – 3,675 (partea stîngă)	SRL Simbo-Proiect	10/02-10/430 din 09.12.2024	1 030 958.40 +18 853.00 (AA1 din 06.02.2025)	3 luni (09.03.2025) 08.05.2025 (AA1 din 06.02.2025) 30.06.2025 (AA2 din 29.05.2025)	Transfer la cont 51 547,95	30.06.2025 30.12.2025 (AA2 din 29.05.2025)	Finalizat
66	ocds-b3wdp1-MD-1727848088384 11.11.2024	Servicii de proiectare privind construcția drumului de acces la podul peste râul Prut și construcția punctului de trecere a frontierei (PTF), amplasat în regiunea s. Zagaranca, r-ul Ungheni	SRL "Universinij"	10/02-10/441 din 17.12.2024	6 678 720.00 (-) 2 487 735.00 (AA2 din 03.12.2025)	31.12.2025(AA3 din 16.12.2025)6 luni (17.06.2025) 15.12.2025 (AA1 din 12.06.2025) 31.12.2025 (AA3 din 16.12.2025)	Transfer la cont 333 936,00	31.12.2025 (AA3 din 16.12.2025)01.09.2025 15.12.2025 (AA1 din 12.06.2025) 31.12.2025 (AA 3 din 16.12.2025)	Executarea contractului
67	ocds-b3wdp1-MD-1730188248936 11.11.2024	Lucrări de remediere a degradărilor atestate la lucrările de arta, poziționate pe drumul expres M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-frontiera cu Ucraina. km 289,13,km 289.44	SRL "IRINDA PRIM"	10/01-05/433 din 11.12.2024	36 000 442.34 + 406 503.09 (AA1 din 16.04.2025)	12 luni calendaristice AA2 din 01.12.2025 30.12.2025	Garanție bancară 1 800 022.12	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
68	ocds-b3wdp1-MD-1730192070912 20.11.2024	Lucrări de reparație capitală a drumului G113 Bender – Copanca – Plop-Știubei – Căușeni, km 28.76– 35.07 (Etapa I)	SRL "CREDO INDUSTRY"	10/01-04/12 din 21.01.2025	70 074 097.80	15 luni	Garanție bancară 3 504 000.00	Până la recepția finală a lucrărilor	Executarea contractului
69	ocds-b3wdp1-MD-1730279691916 20.11.2024	Servicii de proiectare privind construcția sistemelor de cântărire în mișcare a vehiculelor aflate în circulație pe drumurile publice naționale din Republica Moldova	„Constant-Proiect” SRL	10/02-10/464 din 26.12.2024	1 448 361.00	8 luni (26.04.2025) 15.12.2025 (AA1 din 16.06.2025) 30/03/2026 (AA2 din 19.12.2025)	Transfer la cont 72 420.00	30.06.2025 15.12.2025 (AA1 din 16.06.2025) 30/04/2026 (AA2	Executare contract
70	ocds-b3wdp1-MD-1730461009988 22.11.2024	Servicii de reproiectare pentru elaborarea proiectului de execuție privind construcției drumului R30 Anenii Noi-Căușeni-Ștefan Vodă-fr. cu Ucraina. (drum de ocolire a s. Grigorievca)	Universinij SRL	10/02-10/440 din 17.12.2024	1.680.380.40	6 luni (17.06.2025) 15.12.2025 (AA1 din 09.06.2025)	Transfer la cont 84 019.00	30.09.2025 15.12.2025 (AA1 din 09.06.2025)	Finalizat
71	ocds-b3wdp1-MD-1730460029134 22.11.2024	Servicii de elaborare a proiectului de execuție TIP privind construcția podetelor (tubulare, dreptunghiulare, cu circulație direct pe cale, etc)	Universinij SRL	10/02-10/437 din 16.12.2024	1 084 748.40	8 luni (16.08.2025) 15.12.2025 AA1 din 09.06.2025	Transfer la cont 54 237.00	31.03.2026 (AA2 din 16.12.2025)30.09.2025 15.12.2025 (AA1 din 09.06.2025)	Executare contract
72	ocds-b3wdp1-MD-1730458584676 22.11.2024	Servicii de proiectare pentru elaborarea studiului de fezabilitate privind asigurarea continuității drumurilor publice regionale (parte carosabilă - pământ) în vederea dezvoltării rețelei de drumuri publice, în conformitate cu HG 1468/2016	Constant-Proiect SRL	10/02-10/465 din 26.12.2024	1 400 008.80 (-) 60 154.80 AA1 din 17.02.2025	5 luni	Transfer la cont 70 001.00	01/09/2025 31/12/2025 (AA 2 din 03.09.2025) (AA3 din 30.12.2025) 02/03/2026	Finalizat

73	ocds-b3wdp1-MD-1731929844918 10.10.2024	Servicii de proiectare privind actualizarea raportului de expertiză tehnică și elaborarea soluțiilor de proiect pentru reparația podului de șosea poziționat pe drumul public R32 M3–Vulcănești–Cahul–Taraclia, km 42,100	SRL „Intexnauca”	10/02-10/457 din 24.12.2024	1 097 160. 00	8 luni (24.08.2025) 15.12.2025 (AA1 din 16.06.2025)	Garanție bancară 54 900.00 lei	30.09.2025 15.12.2025 (AA1 din 16.06.2025) 31.12.2025 (AA2 din 17.12.2025)	Finalizat
----	--	---	------------------	--------------------------------	---------------	---	-----------------------------------	--	-----------

2025

1	ocds-b3wdp1-MD-1732536394110 19.12.2024	Servicii de elaborare a raportului de audit al siguranței rutiere pentru proiectele de execuție conform loturilor (7 loturi)	SC „CRAYS Consulting” SRL	10/02-10/02 din 03.01.2025	544 800.00	2 luni	Garanție bancară 27 240. 00 lei	31.12.2025	Executare contract
2	ocds-b3wdp1-MD-1734611445028 31.12.2024	Servicii de proiectare privind expertizarea podului poziționat pe drumul public R14.2 Unguri – Otaci, km 7.600	Universinș SRL	10/02-10/21 din 23.01.2025	307 883.00	3 luni	Transfer la cont 15 394.00	30/06/2025 30/09/2025 AA 1 din 25.06.2025	Finalizat
3	ocds-b3wdp1-MD-1735627405666 14.01.2025	Servicii de proiectare privind expertiza tehnică a sectoarelor de drum: G46 R9 – Dobrușa – Ignăței – Scorțeni – Codrul Nou – R14, km 15,760 – 22,610 (selectiv); km 22.610 – 35,622 (selectiv). G47 R9 – Olișcani – Peciste – Ignăței – G46, km 12,880 – 18,075 (selectiv), G49 G47 – Peciste – Trifești – R20, km 0.00 – 11,426 (selectiv) - parte componentă a coridorului 10 ce au suferit deteriorări în rezultatul ploilor	Universinș SRL	10/02-10/33 din 03.02.2025	350 151.60	2 luni	Transfer la cont 17 507.00	30.06.2025	Finalizat
4	ocds-b3wdp1-MD-1733397666643 26.12.2024	Servicii de elaborare a proiectului de execuție privind construcția suporturilor metalice TIP, pentru indicatoare rutiere de informare și orientare	Universinș SRL	10/02-10/16 din 23.01.2025	920 844.00	6 luni (23.07.2025) 15.12.2025 (AA1 din 09.06.2025)	Transfer la cont 46 042.00	30.09.2025 15.12.2025 (AA1 din 09.06.2025) 31.03.2026 (AA2 din 13.01.2026)	Finalizat
5	ocds-b3wdp1-MD-1734352121478 30.12.2024	Lucrări de amenajare a pavilioanelor auto pentru pasageri pe drumul RI Chisinau - Ungheni - frontiera cu Romania, km 8+132 stanga, km 8+170 dreapta amplasat teritorial în mun. Chișinău	Aedificator SRL	07/02-02/52 din 21.02.2025	350.842,39	31.03.2025	Garanție bancară 17 542.12	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
6	ocds-b3wdp1-MD-1734352121478 din 22.11.2024	Lucrări de reparație capitală a drumului R26 Bender - Căușeni - Cimișlia, km 23,821 - km 46,308 (Sectorul 1 km 23,821 – km 31.20)	Rutador SRL	10/01-04/51 din 19.02.2025	153 695 587,96 AA 1 din 12.05.2025 modificarea garanției bancare AA 2 din 25.07.2025(+) 81 661,19	18 luni	Transfer la cont 7 690 000.00	Până la recepția finală a lucrărilor	Executare contract

7	ocds-b3wdp1-MD-1734339010474 din 06.01.2025	Servicii de proiectare privind actualizarea raportului de expertiză tehnică și elaborarea soluțiilor de proiect pentru reparația pasajului poziționat pe drumul public R6 Chișinău–Orhei–Bălți, km 136,200	Viaab Engineering SRL	10/02-10/73 din 18.03.2025	1046629,2 +146 629,00 AA2 din 23.07.2025	4 luni (18.07.2025) 15.12.2025 (AA1 din 12.06.2025)	Transfer la cont 52 331.45	30.09.2025 15.12.2025 (AA1 din 12.06.2025)	Executare contract
8	ocds-b3wdp1-MD-1730885057357 din 12.12.2024	Lucrări de reparație a drumului G39 R14 - Unchitești - Tipordei - R19, km 0,00 - 9,63	"Necdimpex" SRL	Nr. 10/01-04/99 din 11.04.2025	125 998 164.21 (-) 2 405 884.85 (+) 5 786 054,33 AA2 din 02.12.2025	18 luni calendaristice	Transfer la cont 6 299 908,25 AA1 din 12.08.2025 sintagma „transfer la contul beneficiarului” se substituie cu sintagma ”garanție bancară	Până la recepția finală a lucrărilor	Executare contract
9	ocds-b3wdp1-MD-1730192070912 din 20.11.2024	Lucrări de reparație capitală a drumului G113 Bender – Copanca – Plop-Știubei – Căușeni, km 28,76– 35,07 (Etapa I)	S.C. Credo Industry S.R.L.	Nr. 10/01-04/12 21.01.2025	70.074.097,80	15 calendaristice	Garanție bancară 3 504 000,00	Până la recepția finală a lucrărilor	Executare contract
10	ocds-b3wdp1-MD-1750075633452 07.07.2025	Servicii de evaluare în scopul determinării cuantumului despăgubirilor în procesul de expropriere a terenurilor pentru lucrările de construcție, reabilitare, modernizare și extindere a drumurilor naționale conform loturilor	-	-	-	-	-	-	Nereușită
11	ocds-b3wdp1-MD-1750657666118 din 14.07.2025	Servicii de elaborare a raportului de audit al siguranței rutiere pentru proiectele de execuție conform loturilor	-	-	-	-	-	-	Nereușită
12	ocds-b3wdp1-MD-1750665389787 din 14.07.2025	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumurile G116 R30 – Alava – Volintiri – frontiera cu Ucraina și G116.2 G116 – Ștefănești – Ștefan Vodă – G116.1, amplasat teritorial în raionul Ștefan Vodă	SC”DROMAS-CONS”S.R.L.	Nr. 07/02-02/194 din 30.07.2025	22.727.262.00	30/09/2025 01/11/2025 AA1 din 02.12.2025	Bancară 1 136 364,00	Până la recepția finală a lucrărilor	Executare contract
13	Achiziție de mică valoare	Servicii de evaluare a valorii de piață a terenului cu suprafața de 0,1217 ha, cu nr. cadastral 0121202319	Bursa Imobiliară LARA SRL	Nr. 04-05/192 din 30.07.2025	2.200.00	5 zile lucrătoare	-	31.12.2025	Executare contract
14	ocds-b3wdp1-MD-1750403598430 din 11.07.2025	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere a drumului G85 G83 – Hirbovăt – Onișcani – M5, amplasat teritorial în raionul Călărași	S.R.L. „Marnicmih”	Nr. 07/02-02/195 din 30.07.2025	15 437 377.81	30.09.2025 AA1 din 22.10.2025 28.10.2025	Retineri succesive	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
15	ocds-b3wdp1-MD-1750407810647 din 11.07.2025	Lucrări de întreținere curentă a drumurilor publice naționale amplasate teritorial în mun. Bălți, raioanele Fălești, Sângerei	S.A. „Drumuri Bălți”	Nr. 07/02-02/193 din 30.07.2025	67.572.464.21	12 luni	Bancară 3 378 623,21	Până la recepția finală a lucrărilor	Executare contract
16	ocds-b3wdp1-MD-1750406615538 din 11.07.2025	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumurile G94 G91 – Valea Mare – Boldurești – Valea-Trestieni – G89 și G87 R17 – Țighira – Hristoforovca – R1, amplasat teritorial în raionul Ungheni	S.A. „ Drumuri Strășeni”	Nr. 07/02-02/196 din 04.08.2025	20.365.150,51	30.09.2025	Retineri succesive	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat

17	ocds-b3wdp1-MD-1750398607952 din 11.07.2025	Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumurile G32 R6 – Brejeni – Cișla – G65 și G65 G64 – Telenești – Mândrești – Ghiliceni – M5, amplasat teritorial în raionul Telenești	S.R.L. "Nisip Si"	Nr. 07/02-02/197 din 04.08.2025	23225796.02 + 271 526.72 (AA1 din 23.10.2025)	30.09.2025 31.10.2025 (AA1 din 23.10.2025) 20.11.2025 (AA2 din 18.11.2025)	Garanție bancară 1 161 290,00	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
18	ocds-b3wdp1-MD-1750401127916 din 11.07.2025	Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere a drumului G68 R20 – Orhei – Susleni – Ustia – Criuleni, amplasat teritorial în raionul Dubăsari	„GENESIS International„SRL	Nr. 07/02-02/198 din 04.08.2025	3 793 462.12 (-) 37 392.52 (AA1 din 03.10.2025)	30.09.2025	Garanție bancară 1 161 290,00	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
19	ocds-b3wdp1-MD-1750399824586 din 11.07.2025	Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere a drumului G50 Florești – Nicolaevca – Sângerei, amplasat teritorial în raionul Sângerei.	S.A. Drumuri Bălți	Nr. 07/02-02/199 din 06.08.2025	12.890.404.65	30.09.2025	Garanție bancară 644 848,66	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
20	ocds-b3wdp1-MD-1750140831713 din 08.07.2025	Servicii pentru elaborarea caietului de sarcini cu privire la instituirea Sistemului Informațional „Registru drumurilor publice”	BSW TECH SRL	Nr. 04-05/201 din 06.08.2025	216.000.00	06.11.2025	Transfer la cont 9000	31.12.2025	Finalizat
21	ocds-b3wdp1-MD-1750405393484 din 11.07.2025	Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere a drumului G136 G135 – Cîietu – Chioselia Rusă – M3, amplasat teritorial în UTA Găgăuzia	SpeedQual Com S.R.L.	Nr. 07/02-02/200 din 06.08.2025	5 979 748.31 - 97 223.51 (AA1 din 12.11.2025)	30.09.2025	Garanție bancară 298 987,42	30.09.2026	Finalizat
22	ocds-b3wdp1-MD-1750073735947 din 09.07.2025	Lotul nr. 1 - M5 frontiera cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol – frontiera cu Ucraina, km 103.75-133.00 (sectorul IV Rîșcani-Bălți)	S. C. „Imobil Star” S.R.L.	04-05/202 din 07.08.25	887 460.00	10 luni	Garanție bancară 44373.00	31.12.2026	Executare contract
		Lotul nr. 2 - M3 Chișinău – Comrat – Giurgiulești – frontiera cu România (sectoarele de ocolire a or. Vulcănești și a or. Cimișlia)	S. C. „Imobil Star” S.R.L.	04-05/203 din 07.08.2025	188 100.00	10 luni	Garanție bancară 9 405,00	31.12.2026	Executare contract
		Lotul nr. 3 - M1 Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina (Vama Leușeni) și R1 Chișinău – Ungheni – frontiera cu România (accesul la podul Zagarancea)	S. C. „Imobil Star” S.R.L.	04-05/204 din 07.08.25	201 468.00	10 luni	Garanție bancară 10 073,40	31.12.2026	Executare contract
		Lotul nr. 4 - R14.3 Drum de acces la podul Cosăuți–Yampil	S. C. „Imobil Star” S.R.L.	04-05/205 din 07.08.25	424 080.00	10 luni	Garanție bancară 21 204,00	31.12.2026	Executare contract
		Lotul nr. 5 - R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România (sector 1)	S. C. „Imobil Star” S.R.L.	Nr. 04-05/206 din 07.08.25	337 200.00	10 luni	Garanție bancară 16 860,00	31.12.2026	Executare contract
23	ocds-b3wdp1-MD-1751869074520 din 28.07.2025	Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumurile G119 G118-Coșcalia-Florica-Baccealia-R30; G116.1 R30 – Ștefan Vodă – Alava – Săiți – G117; G121 G122 – Zloți – Chircăieștii Noi – Taraclia – R26; G118 G110 - Căinari - Sălcuța - R26, amplasate teritorial în raionul Căușeni	S.A. Lusmecon	Nr. 07/02-02/212 din 08.08.2025	34.390.997.04	20.10.2025 04.11.2025 (AA1 din 28.10.2025)	Garanție bancară 1 719 549,85	Până la recepția finală a lucrărilor	Executare contract
24	ocds-b3wdp1-MD-1751538734876 din 24.07.2019	Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumurile G24 R7 – Petrușeni – Camenca – G25 și G25 G58–Cobani–Hăjdieni–Glodeni–G57, amplasate teritorial în raionul Glodeni	Î.P.S. Corsag SRL	Nr. 07/02-02/211 din 08.08.2025	22695905.62 (-)247 216.42 (AA3 din 30.12.2025)	15/10/2025 30/10/2025 AA 1 din 28.10.2025 10/12/2025 AA2 din 09.12.2025	Rețineri succesive	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat

25	ocds-b3wdp1-MD-1750661747808	Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumurile G69 G68 - Ustia - Mașcăuți - G72; G72 R6 – Brănești – Criuleni, amplasate teritorial în raionul Criuleni	„GENESIS International„SRL	Nr.07/02-02/208 Din 08.08.2025	11 769 114.57 (+) 239 955.36 (-) 24 387. 59 (AA1 din 03.10.2025)	30.09.2025	Garanție bancară 558 917,00	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
26	ocds-b3wdp1-MD-1751540790992 din 24.07.2025	Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumurile G10 G9 – Dângenii – Cernoleuca – Climăuți – G8 și G17 G16 – Timova – Mihăilenii – Rîșcani – R7, amplasate teritorial în raionul Dondușeni	Î.P.S. Corsag SRL	Nr. 07/02-02/210 din 08.08.2025	12.272.790.85	25 30/10/2025 AA 2 din 28	Retineri succesive	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
27	ocds-b3wdp1-MD-1751542493196 din 24.07.2025	Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumurile G134 R34 – Doina – Coștangalia – G132 și G132 R35 – Baimaclia – Taraclia de Salcie – R32, amplasate teritorial în raionul Cantemir	Irinda Prim SRL	Nr. 07/02-02/219 din 11.08.2025	08 (-) 34 972,46 (AA2 din 03	30/10/2025 AA 1 din	Garantie abancara 395 676,85	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
28	ocds-b3wdp1-MD-1751870031497 din 28.07.2025	Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumurile G33 R12 – Mândăc – Zgurița – Mărculești – R13 și R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România (asigurarea siguranței rutiere), amplasate teritorial în raionul Drochia	Î.P.S. Corsag SRL	Nr. 07/02-02/209 din 08.08.2025	(-) 33 448.00 (AA	25 04.11.2025 AA 1 din 28	Retineri succesive	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
		Servicii de verificare a proiectului de execuție cu titlul „Lucrări de reparație a drumului G33 R12-Mîndic-Zgurița-Mărculești-R13, sectorul km 28,30-40.27 (sectorul de drum de la accesul spre s. Popeștii de Jos - s. Căinari Vechi)”	Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor	Nr. 10/02-10/223 din 12.08.2025	358.680.00	30 zile	Transfer la cont 17 934,00	31.12.2025 30.01.2026 (AA1 din 14.01.2026)	Finalizat
		Servicii de verificare a proiectului de execuție cu titlul „Lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor și construcția trotuarului pe drumul G65 G64-Telenești-Mindrești-Ghiliceni-M5. km 3.6-3.675 (partea stângă)”	Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor	Nr. 10/02-10/224 din 12.08.2025	120.960.00	30 zile	Transfer la cont 6 048,00	31.12.2025	Finalizat
		Servicii de verificare a proiectului de execuție cu titlul „Lucrări de reconstrucție a podului de șosea poziționat pe drumul public G71 R3-Ialoveni-Băcioi-Sîngera-R2. km 21,442”	Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor	Nr. 10/02-10/225 din 12.08.2025	122.160.00	30 zile	Transfer la cont 6 108,00	31.12.2025	Finalizat
		Servicii de verificare a proiectului de execuție cu titlul „Lucrări de reparație a capitală a podului de șosea poziționat pe drumul public G135 Ceadăr-Lunga-Congaz-Dimitrovca-G131. km 4,790”	BIROUL DE CERCETĂRI ȘI PROIECTĂRI INJPROIECT S.R.L.	Nr. 10/02-10/214 din 11.08.2025	136.890.00	30 zile	Transfer la cont 6 844,50	31.12.2025	Finalizat
		Servicii de verificare a proiectului de execuție cu titlul „Lucrări de reparație a podului de șosea poziționat pe drumul public R35 Comrat-Cantemir-R34. km 14,370”	BIROUL DE CERCETĂRI ȘI PROIECTĂRI INJPROIECT S.R.L.	Nr. 10/02-10/215 din 11.08.2025	102.876.00	30 zile	Transfer la cont 5 143,80	31.12.2025	Finalizat

29	ocds-b3wdp1-MD-1750659618733 din 14.07.2025	Servicii de verificare a proiectului de execuție cu titlul „Proiect de execuție TIP privind construcția podetelor (tubulare, dreptunghiulare, cu circulație direct pe cale, etc)”	BIROUL DE CERCETĂRI ȘI PROIECTĂRI INJPROIECT S.R.L.	Nr. 10/02-10/216 din 11.08.2025	136.638.00	30 zile	Transfer la cont 6 831.90	31.03.2026 (AA1 din 12.12.2025) 31.12.2025	Executare contract
		Servicii de verificare a proiectului de execuție cu titlul „Lucrări de construcție a drumului R30 Anenii Noi-Căușeni-Ștefan Vodă-fr cu Ucraina (drum de ocolire a s.Grigorievca)”	Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor	Nr. 10/02-10/226 din 12.08.2025	158.280,00	30 zile	Transfer la cont 7 914.00	31.12.2025	Finalizat
		Servicii de verificare a proiectului de execuție cu titlul „Lucrări de construcție a drumului de acces la podul peste râul Prut și construcția punctului de trecere a frontierei (PTF), amplasat în regiunea s.Zagaranca, raionul Ungheni”	Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor	Nr. 10/02-10/227 din 12.08.2025	583 440 Modificarea etapelor (AA1 din 15.09.2025) (-) 224 549.16 (AA2 din 12.12.2025)	30 zile	Transfer la cont 29 172.00	31.12.2025	Executare contract
		Servicii de verificare a proiectului de execuție cu titlul „Lucrări de reparație a podului de șosea poziționat pe drumul public R32 M3-Vulcănești-Cahul-Taraclia, km 42,100”	BIROUL DE CERCETĂRI ȘI PROIECTĂRI INJPROIECT S.R.L.	Nr. 10/02-10/217 din 11.08.2025	115.626.00	30 zile	Transfer la cont 5 781.30	31.12.2025	Finalizat
		Servicii de verificare a proiectului de execuție cu titlul „Construcția sistemelor de cântărire în mișcare a vehiculelor aflate în circulație pe drumurile publice naționale din Republica Moldova”	Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor	Nr. 10/02-10/228 din 12.08.2025	216.000.00	30 zile	Transfer la cont 10 800.00	31/12/2025 30/04/2026 (AA 1 din 30.12.2025)	Executare contract
		Servicii de verificare a proiectului de execuție cu titlul „ Proiect de execuție TIP privind construcția suporturilor metalice, pentru indicatoare rutiere de informare și orientare”	Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor	Nr. 10/02-10/229 din 12.08.2025	126.360.00	30 zile	Transfer la cont 6 318.00	31.12.2025 31.03.2026 (AA1 din 14.01.2026)	Finalizat
		Servicii de verificare a proiectului de execuție cu titlul „Lucrări de reparație pasajului poziționat pe drumul public R6 Chișinău - Orhei - Bălți, km 136.200”	BIROUL DE CERCETĂRI ȘI PROIECTĂRI INJPROIECT S.R.L.	Nr. 10/02-10/218 din 11.08.2025	123.972.00	30 zile	Transfer la cont 6 198.60	31.12.2025	Finalizat
30	ocds-b3wdp1-MD-1751616092144 din 25.07.2025	Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere a drumului G37 R14 – Slobozia-Cremene – Vărăncău – Temeleuți – G38, amplasat teritorial în raionul Soroca	„Vicoliv Grup” SRL	Nr. 07/02-02/232 din 12.08.2025	24.986.891.28	15.10.2025	Rețineri succesive	Până la recepția finală a lucrărilor	Executare contract
31	ocds-b3wdp1-MD-1750404559962 din 11.07.2025	Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumurile G94.1 G94 - Boldurești - G89 și R25 Bucovăț – Nisporeni, amplasate teritorial în raionul Nisporeni	„Vicoliv Grup” SRL	Nr. 07/02-02/233 din 12.08.2025	18.455.622.18	30.09.2025	Rețineri succesive	Până la recepția finală a lucrărilor	Executare contract
32	ocds-b3wdp1-MD-1751614264395 din 24.07.2025	Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumurile G42 Rezina - Saharna - Saharna Noua: G47 R9 – Olișcani – Peciște – Ignăței – G46; G48 R9 – Sârcova – Sămășcani – G47, amplasate teritorial în raionul Rezina	„Vicoliv Grup” SRL	Nr. 07/02-02/234 din 12.08.2025	14.305.854.48	15.10.2025	Rețineri succesive	Până la recepția finală a lucrărilor	Executare contract

33	ocds-b3wdp1-MD-1752816280956	Servicii de elaborare a studiului de fezabilitate privind „Construcția parcajului adiacent drumului de ocolire a s. Giurgiulești”	-	-	-	-	-	-	Nereușită
34	ocds-b3wdp1-MD-1753765477940	Lucrări de amenajare a sistemului de evacuare a apelor pluviale pe drumul G122 M3 – Sagaidacul Nou – Satul Nou – Mihailovca – R26, amplasat teritorial în raionul Cimișlia, intravilanul localității Satul Nou	-	-	-	-	-	-	Nereușită
35	ocds-b3wdp1-MD-1752822205050	Servicii de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție ”Reconstrucția zidului de sprijin amplasat pe drumul public național R14.2 Unguri-Otaci, km 4,500”	-	-	-	-	-	-	Nereușită
36	ocds-b3wdp1-MD-1752817401133	Servicii de proiectare pentru elaborarea studiului de fezabilitate pentru ”Reparația drumului G17 G16 – Tîrnova – Mihăileni – Rîșcani – R7. sectorul km 12,300 - 13,150”	-	-	-	-	-	-	Nereușită
37	ocds-b3wdp1-MD-1752228154770	Echipe pentru încercări de laborator	-	-	-	-	-	-	Nereușită
38	ocds-b3wdp1-MD-1752230277753	Servicii de evaluare în scopul determinării cuantumului despăgubirilor în procesul de expropriere a terenurilor pentru lucrările de construcție, reabilitare, modernizare și extindere a drumurilor naționale conform loturilor	-	-	-	-	-	-	Nereușită
39	ocds-b3wdp1-MD-1751546220435 din 24.07.2025	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumurile G103 M1 – Văsieni – R3; G103 M1 – Văsieni – R3.(parcare școală) și G110 Gâsca – Zolotievca – Pervomaisc – Gangura – Răzeni – M3. amplasate teritorial în raionul Ialoveni	SC„Nouconst” SRL	Nr. 07/02-02/236 din 18.08.2025	22 501 560.61 AA1 din 28.10.2025 (-) 139 725,43 (+) 95 943,29	15/10/2025 <b>30/10/2025</b> AA 1 din 28.10.2025	Retineri succesive	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
40	ocds-b3wdp1-MD-1751873713376 din 28.07.2025	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumurile G98 R25 – Lozova – Stolniceni – Hâncești; G82.2 M5 - Sireți - Roșcani – R1; G81 R6 – Românești – Greblești – Recca, amplasat teritorial în raionul Strășeni	SC„Nouconst” SRL	Nr. 07/02-02/237 din 18.08.2025	2 din 21.11.2025 (-) 1 622	20/10/2025 <b>04/11/2025</b> (AA1 din 28.10.2025) <b>30/11/2025</b> (AA2 din 21.11.2025) <b>10/12/2025</b> (AA3 din 09.12.2025)	Retineri succesive	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
41	ocds-b3wdp1-MD-1751611225641 din 25.07.2025	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere a drumului G99 M1 – Leușeni – R34.4, amplasat teritorial în raionul Leova	SC„Irinđa Prim” SRL	Nr. 07/02-02/239 din 18.08.2025	51 175,14 (+) 231 273,49	din 28.10.2025 <b>19/11/2025</b>	Garanție bancară 725 601.65	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat

42	ocds-b3wdp1-MD-1751541530841 din 24.07.2025	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumurile G126 G125 – Cenac – Bugeac – R28: G121 G122 – Zloți – Chircăieștii Noi – Taraclia – R26: G122,1 G122–Sagaidac–Valea Perjei; G125 Cimișlia – Iargara – Sărata Nouă (trotuar), amplasate teritorial în raionul Cimișlia	SC„Irinđa Prim” SRL	Nr. 07/02-02/238 din 18.08.2025	18 569 057,06 AA1 din 15.10.2025 (+) 685 796,70 (-) 863 324,56 AA3 din 01.12.2025 (-) 31 023,82 (+) 12 447,28	15.10.2025 30.10.2025 (AA2 din 28.10.2025)	Garanție bancară 928 251,48	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
43	ocds-b3wdp1-MD-1751617209843 din 25.07.2025	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere a drumului G71 R3–Ialoveni–Băcioi–Sângera–R2 (selectiv), amplasat teritorial în mun. Chișinău	SA„Lusmecon” SRL	Nr. 07/02-02/240 din 18.08.2025	27931403,34 (+) 1 197 463,84 (AA1 din 28.10.2025) (AA2 din 30.12.2025) (-) 313 775,02	15.10.2025 30.10.2025 (AA1 din 28.10.2025) 25.12.2025 (AA2 din 30.12.2025)	Rețineri succesive	Până la recepția finală a lucrărilor	Executare contract
44	ocds-b3wdp1-MD-1751613526845 din 25.07.2025	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumurile G43 R20 – Horodiște – Lalova – Izvoare – Chiperceni – R20 și G68 R20 – Orhei – Susleni – Ustia – Criuleni, amplasate teritorial în raionul Orhei	FCP„Lincons” SRL	Nr. 07/02-02/245 din 19.08.2025	10.201.064,45	07/11/2025 (AA1 din	Garanție bancară 510 055,00	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
45	ocds-b3wdp1-MD-1751874650571 din 28.07.2025	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere a drumului G40 R19 – Japca – Șestaci – Șoldănești – G41, amplasat teritorial în raionul Șoldănești	Dromas Cons SRL	Nr. 07/02-02/243 din 19.08.2025	22.774.273.69	14/11/2025 AA1 din	Garanție bancară 1 138 714	Până la recepția finală a lucrărilor	Executare contract
46	ocds-b3wdp1-MD-1751540082435 din 24.07.2025	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumurile G52 G50 - Cașunca - Prodănești - R14 și G39 R14 - Hirtop - Cuhureștii de Sus - Țepordei - R19, amplasate teritorial în raionul Florești	Dromas Cons SRL	Nr. 07/02-02/244 din 19.08.2025	25 665 338,47 (+)214 852,80 (AA2 din 10.12.2025	11/11/2025 (AA1 din 25.11.20	Garanție bancară 1 288 267,00	Până la recepția finală a lucrărilor	Executare contract
47	ocds-b3wdp1-MD-1751870862982 din 28.07.2025	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere a drumului G63 R17 – Fălești – Bocani – Coșcodeni – M5, amplasat teritorial în raionul Fălești	S. A. Drumuri Bălți	Nr. 07/02-02/241 din 19.08.2025	14799270,29 (-) 19 669,20 (AA3 din 30.12.2025)	20.10.2025 04.11.2025 AA1 din 28.10.2025 13.11.2025 AA2 din 14.11.2025	Garanție bancară 739 964,00	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
48	ocds-b3wdp1-MD-1751615056302 din 25.07.2025	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere a drumului G58 R7 – Păscăuți – Călinești – Fălești – R16, amplasat teritorial în raionul Râșcani	S. A. „Drumuri Bălți”	Nr. 07/02-02/242 din 19.08.2025	14811769,18 (-) 124 518,00 (AA2 din 30.12.2025	15/10/2025 30/10/2025 AA1 din 28.10.2025	Garanție bancară 740 588,46	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
		Lot 1 Servicii în vederea executării lucrărilor cadastrale în scopul asigurării procesului de expropriere pentru lucrările de construcție, reabilitare, modernizare și extindere a drumurilor naționale G88 Cornești – Boghenii Noi – Năpădeni – M5 și G86 G88 – Dereneu – G85 (Coridorul 8.1 și 8.2)	ÎS ”INGEOCAD”	Nr. 04-05/251 din 21.08.2025	115.056,00	10 luni	Garanție bancară 4 794,00	31.12.2026	Executare contract

49	ocds-b3wdp1-MD-175223243895 din 06.08.2025	Lot 2 Servicii în vederea executării lucrărilor cadastrale în scopul asigurării procesului de expropriere pentru lucrările de construcție, reabilitare, modernizare și extindere a drumurilor naționale G35 R14 – Țepilova – Vanțina – Căinari Vechi, G33 R12 – Mândăc – Zgurița – Mărculești – R13 (sectorul Căinari Vechi – Izvoare și sectorul Trifănești – R13), L163 Trifănești – Alexandrovca – Izvoare (Coridorul nr.5)	ÎS "INGEOCAD"	Nr. 04-05/250 din 21.08.2025	278.340.00	10 luni	Garanție bancară 11 598,00	31.12.2026	Executare contract
		Lot 3 Servicii în vederea executării lucrărilor cadastrale în scopul asigurării procesului de expropriere pentru lucrările de construcție, reabilitare, modernizare și extindere a drumurilor naționale R34 Hîncești – Leova – Cahul – Giurgiulești (sectorul Hîncești – Cantemir)	ÎS "INGEOCAD"	Nr. 04-05/249 din 21.08.2025	283.680.00	10 luni	Garanție bancară 11 820,00	31.12.2026	Executare contract
50	ocds-b3wdp1-MD-1751543615312	Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere a drumului G5 Frontiera cu Ucraina – Grimăncăuți – Briceni – Coșeuți – Tețcani – G3 (selectiv), amplasat teritorial în raionul Briceni	SA „Drumuri Briceni”	Nr.07/02-02/246 din 20.08.2025	21 912 625.10 - 218 710.44 + 218 082.00 (AA1 din 21.10.2025)	15.10.2025 30.10.2025 (AA 2 din 10.11.2025)	Garanție bancară 095 632,00	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
51	ocds-b3wdp1-MD-1752836807782 din 08.08.2025	Servicii de elaborare a studiului de fezabilitate, inclusiv expertiza tehnică a viaductului pe drumul M5 Frontiera cu Ucraina–Criva–Bălți–Chișinău–Tiraspol–frontiera cu Ucraina, km 307,95	B.C.P...Injproiect” S.R.L.	Nr.10/02-10/255 din 29.08.2025	963 500 .00	10 luni	Transfer la cont 810,00	57 30.09.2026	Executare contract
52	ocds-b3wdp1-MD-1752818379063 din 08.08.2025	Servicii de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru exploatarea și reactivarea gropii de împrumut pentru executarea lucrărilor de terasament la reparația drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni - Chișinău-Dubăsari - Fr. cu Ucraina, km 1,00 - 9,00	SC „Transproiectconsult” SRL	Nr.10/02-10/256 din 29.08.2025	1 550 157.60	6 luni	Transfer la cont 508,00	77 30.06.2025	Executare contract
53	ocds-b3wdp1-MD-1751545386766 din 24.07.2025	Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere a drumului G106 M5 – Bălțata – Maximovca – Mereni – Chetrosu – Gangura – G110, amplasat teritorial în raionul Anenii Noi	„Nouconst” SRL	Nr. 07/02-02/213 din 11.08.2025	14 304 366.00 AA 1 din 04.09.2025 (+) 367 231.44 AA3 din 13.11.2025 (-) 9 190.56	15/10/2025 30/10/2025 (AA 2 din 28.10.2025)	Garanție bancară 715 218.30	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat

54	ocds-b3wdp1-MD-1750663008894 din 14.07.2025	Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere a drumului R34.3 M3–drum de acces spre s. Slobozia Mare, (selectiv), amplasat teritorial în raionul Cahul	„Masterdrum” SRL	Nr. 07/02-02/262 din 08.09.2025	27787936.05 AA1 din 28.10.2025 (-) 1 853 258.62 (+) 2 259 945.78	15/11/2025 30/11/2025 AA 2 din 14.11.2025 AA3 din 01.12.2025 10.12.2025	Garanție bancară 389 396,80	1	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
55	ocds-b3wdp1-MD-1753854794478 din 12.08.2025	Lucrări de amenajare a trotuarului pietonal pe drumul public național G110 Gîsca - Zolotievca - Pervomaisc - Gangura - Răzeni - M3 (prin s. Gangura, raionul Ialoveni)	„Provladina Construct, SRL	Nr. 07/02-02/260 din 08.09.2025	1.453.865.70	15.12.2025	Garanție bancară 72 694,00		Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
56	-	Serviciilor de actualizare a compartimentului Organizarea Circulației Rutiere din cadrul Proiectului de reparație a drumului R26 Bender -Căușeni – Cimișlia. km 23,70 -km 46,55” și a podurilor amplasate pe drumul R26 Bender -Căușeni – Cimișlia, km 34,035, km 34,440, km 39,245 și km 53,580”	„Universinj” SRL	Nr. 10/02-10/264 din 08.09.2025	222.278.40	2 luni	-		31.12.2025	Executare contract
57	ocds-b3wdp1-MD-1755502199565	Lucrări de amenajare a sistemului de evacuare a apelor pluviale pe drumul G122 M3 – Sagaidacul Nou – Satul Nou – Mihailovca – R26, amplasat teritorial în raionul Cimișlia, intravilanul localității Satul Nou	-	-	-	-	-	-	-	Anulată
58	ocds-b3wdp1-MD-1755503880481	Servicii de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție ”Reconstrucția zidului de sprijin amplasat pe drumul public național R14.2 Unguri-Otaci. km 4,500”	-	-	-	-	-	-	-	Anulată
59	ocds-b3wdp1-MD-1755506417866	Servicii de elaborare a studiului de fezabilitate privind ”Construcția parcajului adiacent drumului de ocolire a s. Giurgiulești”	-	-	-	-	-	-	-	Anulată
60	ocds-b3wdp1-MD-1752824858430	Servicii de elaborare a studiului de fezabilitate privind ”Reparația capitală a drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni - Chișinău-Dubăsari - Fr. cu Ucraina, km 86,26 – 94.40 (Lotul 2 a centurii mun. Chișinău)	„Universinj” SRL	Nr. 10/02-10/263 din 08.09.2025	3.812.379,60	9 luni	Transfer la cont 190 619,00		30.09.2026	Executare contract

61	ocds-b3wdp1-MD-1752823661496	Servicii de elaborare a studiului de fezabilitate privind "Reparația capitală a drumului MI Frontiera cu România – Leușeni - Chișinău-Dubăsari - Fr. cu Ucraina, km 94,40 – 102,95 (Lotul 3 a centurii mun. Chișinău), inclusiv și construcția intersecțiilor denivelate poziționate la km 95,278 și km 99,626	„Transproiectconsult” SRL	Nr. 10/02-10/265 din 08.09.2025	4.078.581,60	9 luni	Transfer la cont 203 929.00	30.09.2026	Executare contract
62	ocds-b3wdp1-MD-1754037496246 din 22.08.2025	Lucrări de amenajare a straturilor bituminoase subțiri executate la rece de tip Slurry Seal pe drumul republican R3 Chișinău – Hîncești – Cimișlia – Basarabeasca – frontiera cu Ucraina și R26 Bender-Căușeni-Cimișlia	„Robricons” SRL	Nr. 07/02-02/267 din 10.09.2025	23.388.965,58	15.12.2025	Garanție bancară 1 169 448.28	Până la recepția finală a lucrărilor	Executare contract
63	ocds-b3wdp1-MD-1750071575441 din 07.07.2025	Lucrări de construcție a drumului temporar de ocolire pe perioada de reparație a pasajului km 136,200 și podului km 136,450 amplasate pe drumul R6 Chișinău-Orhei-Bălți	„Corsag” SRL	Nr. 10/01-05/175 din 16.07.2025	5992795 + 541 460,40 (AA2 din 22.10.2025) (+) 218 085,91 (AA3 din 14.11.2025)	16.08.2025 30.09.2025 (AA1 din 15.09.2025) 31.10.2025 (AA2 din 22.10.2025) 14.11.2025 (AA3 din 14.11.2025)	Garanție bancară 359 567,71	Până la recepția finală a lucrărilor	Executare contract
64	ocds-b3wdp1-MD-1755585757772 din 09.09.2025	Servicii de proiectare pentru elaborarea proiectului de execuție pentru construcția Laboratorului de Cercetări și Încercări a Materialelor de Construcție	„Consil Prim” SRL	-	-	-	-	-	Anulată
65	ocds-b3wdp1-MD-1751537439055 din 24.07.2025	Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumurile G100 R33 – Sofia – Cărpineni – Mingir – R34 (selectiv) și G93 M1 – Bolșun – Pașcani – Lăpușna – R33, amplasate teritorial în raionul Hîncești	„Nouconst” SRL	Nr. 07/02-02/270 din 15.09.2025	41388308,72 + 80 731,69 - 217 062,10 (AA1 din 11.11.2025) (+) 245 006,15 AA3 din 28.11.2025	15/11/2025 30/11/2025 AA 2 din 13.11.2025 18/12/2025 AA4 din 09.12.2025	Rețineri succesive	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
66	ocds-b3wdp1-MD-1754035595131 din 22.08.2025	Lucrări de amenajare a straturilor bituminoase subțiri executate la rece de tip Slurry Seal pe drumul republican R20 Orhei-Rezina-Rîbnița și R1 Chișinău-Ungheni-frontiera cu România	„Nouconst” SRL	Nr. 07/02-02/271 din 15.09.2025	8.127.132,72	15.12.2025	Rețineri succesive	Până la recepția finală a lucrărilor	Executare contract
67	ocds-b3wdp1-MD-1751544499577 din 24.07.2025	Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere a drumului G124 R26 – Ivanovca – Carabetovca – R3, amplasat teritorial în raionul Basarabeasca	„Irinđa Prim” SRL	Nr. 07/02-02/272 din 15.09.2025	659,03 (+) 11 894,7	15/11/2025 30/11/2025 AA 1 din 28.10.2025	Garanție bancară 839 223,69	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
68	ocds-b3wdp1-MD-1751544499577 din 24.07.2025	Servicii de proiectare pentru elaborarea studiului de fezabilitate pentru "Reparația drumului G17 G16 – Timova – Mihăileni – Rîșcani – R7, sectorul km 12,300 - 13,150"	„Universinj” SRL	Nr.10/02-10/278 din 16.09.2025	419.061,60	16.12.2025	Transfer la cont 20 953.00	31.03.2026	Executare contract

69	ocds-b3wdp1-MD-1756446533276 din 19.09.2025	Servicii de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reconstrucția zidului de sprijin amplasat pe drumul public național R8 Edineț-Otaci-frontiera cu Ucraina, km 54,800 – 54,830	-	-	-	-	-	-	Nereușită
70	ocds-b3wdp1-MD-1756444807676 din 19.09.2025	Servicii de elaborare a studiului de fezabilitate pentru reconstrucția nodului rutier poziționat pe drumul public național R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km 6,44, în contextul extinderii str. Bucovinei (mun. Chișinău)	-	-	-	-	-	-	Anulată
71	ocds-b3wdp1-MD-1756451510685 din 19.09.2025	Servicii de elaborare a studiului de fezabilitate pentru construcția parcajului adiacent drumului M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-Frontiera cu Ucraina, km 1.0-85,46	SRL „Transproiectconsult”	Nr. 10/02-10-287 din 01.10.2025	547.256,16	4 luni	Transfer la cont 27 363,00	30.04.2026	Executare contract
72	ocds-b3wdp1-MD-1756445828930 din 19.09.2025	Servicii de proiectare pentru elaborarea proiectului de execuție pentru reparația capitală a drumului G30 R6 – Mîndreștii Noi – Sîngerei Noi – G50, km 9,150 – 13,200	-	-	-	-	-	-	Anulată
73	ocds-b3wdp1-MD-1756448690571 din 19.09.2025	Servicii de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reconstrucția podețului amplasat pe drumul public național R34.3 M3–drum de acces spre s. Slobozia Mare, la km 2,494 (inclusiv reparația capitală a sectorului de drum R34.3, km 2,344 - 2,644)	„Universinij” SRL	10/02-10/294 din 08.10.2025	389.076,00	6 luni	Transfer la cont 19 454,00	30.06.2026	Executare contract
74	ocds-b3wdp1-MD-1756199600111 din 08.09.2025	Lucrări de amenajare a trotuarului pietonal pe drumul public național R8 Edineț – Otaci – frontiera cu Ucraina, km 36.6 - 38.2 (stînga)	„KVM CONS” SRL	07/02-02/295 din 08.10.2025	1.687.890,12	01.12.2025	Garanție bancară 84 394,51	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat

75	ocds-b3wdp1-MD-1756190307531 din 16.09.2025	Servicii de evaluare în scopul determinării cuantumului despăgubirilor în procesul de expropriere a terenurilor pentru lucrările de construcție, reabilitare, modernizare și extindere a drumurilor naționale conform loturilor (5 loturi)	CENTRUL DE EXPERTIZA INDEPENDENTA S.R.L	04-05/291 din 01.10.25	29.339,00	30 zile lucrătoare	Garanție bancară 18 304.86	31.12.2025	Finalizat				
		Lotul nr.2 R14 – com. Cremenciug. com. Holoșnița. com. Iarova. com. Tătărauca Veche. com. Bădăceni, sat. Rudi. sat. Șeptelici (raionul Soroca) și sat. Arionești. sat. Pocrovca (raionul Donușeni)						-	-	-	-	-	Nereușită
		Lotul nr.3 M5 frontiera cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol – frontiera cu Ucraina. km 103,75-133,00 (sectorul IV Rîșcani-Bălți)						CENTRUL DE EXPERTIZA INDEPENDENTA S.R.L	04-05/290 din 01.10.25	269 152,0	30 zile lucrătoare		Finalizat
		Lotul nr.4 M1 Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina (Vama Leușeni)						CENTRUL DE EXPERTIZA INDEPENDENTA S.R.L	04-05/289 din 01.10.25	33 166,0	30 zile lucrătoare		31.12.2025 Finalizat
		Lotul nr.5 R1 Chișinău – Ungheni – frontiera cu România (sectorul Zagarancea – frontiera cu România), inclusiv punctul de trecere a frontierei de stat cu infrastructura conexă						CENTRUL DE EXPERTIZA INDEPENDENTA S.R.L	04-05/288 din 01.10.25	34 441,0	30 zile lucrătoare		31.12.2025 Finalizat
76	ocds-b3wdp1-MD-1757933072624 din 06.10.2025	Servicii de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție "Reconstrucția zidului de sprijin amplasat pe drumul public național R14.2 Unguri-Otaci, km 4,500"							Nereușită				
77	ocds-b3wdp1-MD-1757934129826 din 06.10.2025	Servicii de elaborare a studiului de fezabilitate privind "Construcția parcajului adiacent drumului de ocolire a s.Giurgiuștii"	„Transproiectconsult” SRL	Nr. 10/02-10/308 din 21.10.2025	4.078.581,60	6 luni	Transfer la cont 26 362,00	30.06.2026	Executare contract				

78	Achiziție de mică valoare	Serviciilor de verificare a documentației de proiect. compartimentul „Semnalizarea Circulației Rutiere” din cadrul proiectului de reparație a drumului G109 Delacău – Bulboaca – R2, sectoarele km 8,00 -9,13 și km 13,40-19,43	Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”	Nr. 10/02-10/312 din 22.10.2025	24.000,00	30 zile		31.12.2025	Finalizat
79	ocds-b3wdp1-MD-1758788405244 din 16.10.2025	Servicii de elaborare a studiului de fezabilitate pentru reconstrucția nodului rutier poziționat pe drumul public național R6 Chișinău–Orhei–Bălți, km 6,44, în contextul extinderii str. Bucovinei (mun. Chișinău)							Nereușită
80	ocds-b3wdp1-MD-1758889847084 din 27.10.2025	Servicii de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reconstrucția zidului de sprijin amplasat pe drumul public național R8 Edineț–Otaci–frontiera cu Ucraina, km 54,800 – 54,830							Nereușită
81	ocds-b3wdp1-MD-1758865926145 din 27.10.2025	Lucrări de amenajare a intersecției cu sens giratoriu între drumul public național R2 Chișinău–Bender–Tiraspol–M5. km 38+800 cu drumul regional G108 și str. Concilierii naționale din or. Anenii Noi							Nereușită
82	ocds-b3wdp1-MD-1758863845100 din 27.10.2025	Lucrări de amenajare a intersecției cu sens giratoriu între drumul public național M1 Frontiera cu România–Leușeni–Chișinău–Dubăsari–frontiera cu Ucraina, km 104.800 și drumul public național R4 R6–Goian–Criuleni–M1, km 1,350							Nereușită
		Lot 1 Servicii în vederea executării lucrărilor cadastrale în scopul asigurării procesului de expropriere pentru lucrările de construcție, reabilitare, modernizare și extindere a drumurilor naționale conform loturilor (3 loturi)  Coridorul 24 : G131 R35 Bobocica – G132, G132 R35 – Baimaclia – Taraclia de Salcie – R32 (sectorul Tartaul – Baimaclia), G133 G132 – Tartaul – Gotești – R34	S.R.L. „Imobil Star”	Nr. 04-05/331 din 29.10.2025	299.952.00	10 luni	Transfer la cont 14 997.60	31.12.2026	Executare contract

ocds-b3wdp1-MD-1757937819553 din 06.10.2025	Lot 2 Servicii în vederea executării lucrărilor cadastrale în scopul asigurării procesului de expropriere pentru lucrările de construcție, rehabilitare, modernizare și extindere a drumurilor naționale conform loturilor (3 loturi)  Drumul de ocolire a satului Giurgiulești (conexiunea dintre drumurile M3 – R34) cu zona de parcaj pentru transportul marfar	S.R.L. „Imobil Star”	Nr. 04-05/332 din 29.10.2025	153.012,00	10 luni	Transfer la cont 7 650.60	31.12.2026	Executare contract
	Lot 3 Servicii în vederea executării lucrărilor cadastrale în scopul asigurării procesului de expropriere pentru lucrările de construcție, rehabilitare, modernizare și extindere a drumurilor naționale conform loturilor (3 loturi)  M3.1 Giurgiulești – frontiera cu Ucraina, inclusiv punctul de trecere a frontierei de stat cu infrastructura conexă	S.R.L. „Imobil Star”	Nr. 04-05/333 din 29.10.2025	45.672.00	10 luni	Transfer la cont 2 283.60	31.12.2026	Executare contract
83	Valoare mica	Servicii de verificare a documentației de proiect, compartimentul OSCR „Reparația drumului R26 Bender – Căușeni – Cimișlia, km 23,70 – km 46,55” și a podurilor amplasate la km 34,035, km 34,440, km 39,245 și km 53,580	„Viaab Engineering” S.R.L.	Nr. 10/02-10/330 din 28.10.2025	36 002.00 lei	30 zile	27/11/2025	Finalizat
84	Valoare mica	Servicii de cercetări pedologice pentru determinarea bonității solului la groapa de împrumut recultivată amplasată în com. Ciobanovca, r-nul Anenii-Noi sector cadastral 1047202..., utilizată la obiectul „Construcția drumului R30 Anenii-Noi – Căușeni – Ștefan Vodă – frontiera cu Ucraina (drum de ocolire s. Troița Nouă), km 0,00–6,40” și groapa de împrumut recultivată amplasată în s. Sofia, r-nul Hîncești sector cadastral 5364201..., utilizată la obiectul „Reparația drumului G100 R33-Sofia–Cârpineni–Mingir–R34, km 0,00–3,00”	Î.S. „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului”	Nr. 10/02-10/338 din 31.10.2025	36 002.00 lei	30 zile	31/11/2025	Executare contract
85								

86	ocds-b3wdp1-MD-1757940448213 din 14.07.2025	Lucrări de construcție a suportului pentru drapel (Catarge pentru fixarea drapelului) - 3 buc, poziționate pe drumurile publice: M5 Fr. cu Ucraina -Criva -Balti - Chisinau -Tiraspol fr. cu Ucraina, km 133,70 (nodul rutier Balti, intersecția drumurilor M5 cu R6) r-nul Riscani, s. Corlateni, extravilan; R6 Chisinau -Orhei -Balti, km 11,00, mun. Chisinau, com. Stauceni (nodul rutier Cricova, intersecția drumurilor R6 și R4); M3 - Chisinau -Comrat - Giurgulesti - fr. cu România, km 175,45 (nodul rutier Vulcanesti, intersecția drumurilor M3 cu R32) or. Vulcanesti, extravilan	„Primaterax-nord” S.R.L.	Nr.07/02-02/337 Din 30.10.2025	3 033 392,43	6 luni	Garanție bancară		Executare contract
87	ocds-b3wdp1-MD-1759917548066 din 30.10.2025	Lucrări de reparație capitală a podului de sosea poziționat pe drumul public național R37 Ceadir-Lunga-Taracia -R32, km 6,75	S.R.L. „Trinda Prim”	Nr.10/01-04/351 din 18.11.2025	15.710.955,38	15 luni	Garanție bancară 785 548.00	Până la recepția finală a lucrărilor	Executare contract
88	ocds-b3wdp1-MD-1759922834142 din 30.10.2025	Lucrări de reparație capitală a pasajului poziționat pe drumul public R6 Chisinau-Orhei-Balti, km 136.20	S.R.L. „Corsag”	Nr.10/01-04/352 din 18.11.2025	48 078 873,90	7 luni	Garanție bancară 2 403 943.70	Până la recepția finală a lucrărilor	Executare contract
89	ocds-b3wdp1-MD-1761653312239 din 18.11.2025	Lucrări de amenajare a intersecției cu sens giratoriu între drumul public național M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 104,800 și drumul public național R4 R6-Goian-Criuleni-M1, km 1.350							Anulată
90	ocds-b3wdp1-MD-1761554193933 din 17.11.2025	Servicii de elaborare a studiului de fezabilitate pentru reconstrucția nodului rutier poziționat pe drumul public național R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km 6,44, în contextul extinderii str. Bucovinei (mun. Chișinău)							Nereușită
91	ocds-b3wdp1-MD-1761641348432 din 18.11.2025	Lucrări de amenajare a intersecției cu sens giratoriu între drumul public național R2 Chișinău-Bender-Tiraspol-M5, km 38+800 cu drumul regional G108 și str. Concilierii naționale din or. Anenii Noi							Nereușită

92	ocds-b3wdp1-MD-1759476737351	Servicii de verificare a proiectului de execuție cu titlul „Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului M1 Frontiera cu România–Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 1,00 – 85,46, (Lotul IV, 61,75 – 85,46). (ecoductele poziționate la km 65,500 și 67,400”)	Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor	Nr.10/02-10/353 din 21.11.2025	150 000,00	30 zile	7.500,00	30.06.2026	Executare contract
93	ocds-b3wdp1-MD-1759920529399	Lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor și construcția trotuarului pe drumul G65 G64 – Telenesti – Mîndrești – Ghiliceni – M5. km 3,6 – 3,675	SRL „Var-Imp”	Nr.10/01-04/365 din 01.12.2025	13 262 807,59	12 luni	Bancară 663 141.00	Până la recepția finală a lucrărilor	Executare contract
94	ocds-b3wdp1-MD-1759921804002 din 30.10.2025	Lucrări de reparație capitală a podului de sosea poziționat pe drumul public național G54 R16-Rautel-Pompa-Glijeni-Catranic-R16, km 1,73	S.C. „Poduri Prim”	Nr. 10/01-04/370 din 01.12.2025	25.583.840,40	9 luni	Bancară 1 279 192.02	Până la recepția finală a lucrărilor	Executare contract
95	ocds-b3wdp1-MD-1758891326446 din 17.10.2025	Servicii de proiectare pentru elaborarea proiectului de execuție pentru construcția Laboratorului de Cercetări și Încercări a Materialelor de Construcție	„Consil Prim” SRL	Nr. 10/01-04/375 din 02.12.2025	1.427.880,00	6 luni	Garanție bancară 71 394.00	30.06.2026	Executare contract
96	ocds-b3wdp1-MD-1762501550695 din 28.11.2025	Servicii de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reconstrucția zidului de sprijin amplasat pe drumul public național R8 Edineț–Otaci–frontiera cu Ucraina, km 54,800 – 54,830	SC „Geoconstruct”						Anulată
97	Achiziție de mică valoare	Servicii de verificare a documentației de proiect cu titlu „Lucrări de exploatare și recultivare a gropii de împrumut pentru executarea lucrărilor de terasament la reparația drumului M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-Frontiera cu Ucraina, km 1,00-9,00”	S.R.L. „Universinij”	Nr. 10/02-10/396 din 09.12.2025	101.172,00	30 zile	-	31.12.2026	Executare contract
98	Achiziție de mică valoare	Serviciile de verificare a documentației de proiect cu titlu „Reconstrucția podețului amplasat pe drumul public național R34.3 M3 – drum de acces spre s. Slobozia Mare, la km 2,494 (inclusiv reparația capitală a sectorului de drum R34.3, km 2,344-2,644)”	S.R.L. „Viaab Engineering”	Nr. 10/02-10/394 din 09.12.2025	50.169,00	30 zile	-	31.12.2026	Executare contract
99	ocds-b3wdp1-MD-1761639010812 din 18.11.2025	Servicii de proiectare pentru elaborarea proiectului de execuție pentru reparația capitală a drumului G30 R6 – Mîndrești Noi – Sîngerei Noi – G50, km 9,150 – 13,200	S.R.L. „Intexnauca”	Nr. 10/02-04/395 din 09.12.2025	1.368.996,00	9 luni	Garanție bancară 68 500,00	30.10.2026	Executare contract

100	ocds-b3wdp1-MD-1760337273516 din 03.11.25	Servicii de dezvoltare, mentenanță preventivă, mentenanță adaptivă și de corecție a SI „e-Vinieta”	„GHESAR” SRL	Nr. 06/05-05/407 din 12.12.2025	825660,00	9 luni	Transfer la cont 41 283,00	31.12.2026	Executare contract
101	ocds-b3wdp1-MD-1700056368545 din 04.12.2025	Lucrări de reparație a podului de șosea, poziționat pe drumul public național R12 R8- Dondudeni-Drochia-Pelinia-M5, km 59,960.	S.C. NOSTALITSERV-PRIM SRL	Nr. 07/02-02/416 din 16.12.2025	2017002,55	31.12.2025	Transfer la cont 100851,00	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
102	ocds-b3wdp1-MD-1761658643051 din 11.11.2025	Echipe pentru încercări de laborator	EMCC TRADING SRL	Nr. 05/02-04/406 din 12.12.2025	465420,00	31.12.2025	Transfer la cont 23 271,00	31.03.2026	Executare contract
103	ocds-b3wdp1-MD-1761734885783 din 19.11.2025	Lotul nr. 1 - M3 Chișinău – Comrat – Giurgiulești – frontiera cu România (sectorul de ocire a or. Cimișlia)	CENTRUL DE EXPERTIZA INDEPENDENTA S.R.L	Nr. 04-05/408 din 12.12.2025	98.175,00	45 zile	Garanție bancară 13 867,50	30.04.2026	Executare contract
		Lotul nr. 2 - R14 – com. Cremenciug, com. Holoșnița, com. Iarova, com. Tătărușca Veche, com. Bădiceni, sat. Rudi, sat. Șeptelici (raionul Soroca) și sat. Arionești, sat. Pocrovca (raionul Dondușeni)	CENTRUL DE EXPERTIZA INDEPENDENTA S.R.L	Nr. 04-05/409 din 12.12.2025	40.920,00	30 zile		30.04.2026	Executare contract
		Lotul nr. 3 - M3 Chișinău – Comrat – Giurgiulești – frontiera cu România (sectorul de ocire a or. Vulcănești)	CENTRUL DE EXPERTIZA INDEPENDENTA S.R.L	Nr. 04-05/410 din 12.12.2025	35.700,00	30 zile		30.04.2026	Executare contract
		Lotul nr. 4 - Coridorul 8.1 și 8.2 G88 Comești–Boghenii Noi–Năpădeni–M5 G86 G88–Dereneu–G85	CENTRUL DE EXPERTIZA INDEPENDENTA S.R.L	Nr. 04-05/411 din 12.12.2025	46.500,00	30 zile		30.04.2026	Executare contract
		Lotul nr. 5 - Coridorul nr. 24 G131 R35 – Bobocica – G132, G132 R35 – Baimaclia – Taraclia de Salcie – R32 (sectorul Tartaul – Baimaclia), G133 G132 – Tartaul – Gotesti – R34	CENTRUL DE EXPERTIZA INDEPENDENTA S.R.L	Nr. 04-05/412 din 12.12.2025	31.875,00	30 zile		30.04.2025	Executare contract
		Lotul nr. 6 - Coridorul nr.5 G35 R14 – Tepilova – Vanțina – Căinari Vechi, G33 R12 – Mândăc – Zgurița – Mărculești – R13 (sectorul Căinari Vechi – Izvoare și sectorul Trifănești – R13), L163 Trifănești – Alexandrovca – Izvoare	CENTRUL DE EXPERTIZA INDEPENDENTA S.R.L	Nr. 04-05/413 din 12.12.2025	24.180,00	30 zile		30.04.2026	Executare contract
104	ocds-b3wdp1-MD-1762503157471 din 30.11.2025	Servicii de elaborare a raportului de audit al siguranței rutiere pentru proiectele de execuție conform loturilor	S.R.L. CRAYS Consulting	Nr. 10/02-10/424 din 19.12.2025	507900,00	2 luni	Garanție bancară 21 162,50	31.12.2026	Executare contract
105	ocds-b3wdp1-MD-1764162780206 din 18.12.2025	Servicii de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reconstrucția zidului de sprijin amplasat pe drumul public național R8 Edineț–Otaci–frontiera cu Ucraina, km 54,800 – 54,830	-	-	-	-	-	-	Nereușită

106	ocds-b3wdp1-MD-1764855744456 din 26.12.2025	Servicii de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reconstrucția zidului de sprijin amplasat pe drumul public național R8 Edineț–Otaci–frontiera cu Ucraina, km 54,800 – 54,830	-	-	-	-	-	-	Nereușită
107	Negociere fără publicare desfășurată prin intermediul "Bursei Române de Mărfuri EST" S.R.L., conform ordinului inițiator Nr. 11/2025 de cumpărare în ringul produselor fungibile. Piața la Disponibil	Lotul nr.1 Sare tehnică în vrac (zona nord al republicii) - 6.328,41 tone	S.R.L. „Tiera Grup”	Nr. 07/02-02/467 din 30.12.2025	12.606.192,72	90 zile	Transfer la cont 630 309,64	30.06.2026	Executare contract
		Lotul nr.2 Sare tehnică în vrac (zona centru al republicii) – 11 517 ,89 tone	S.R.L. „Tiera Grup”	Nr. 07/02-02/468 din 30.12.2025	21.243.596,31	90 zile	Transfer la cont 1 062 179,82	30.06.2026	Executare contract
		Lotul nr.3 Sare tehnică (zona sud al republicii) - 5.211,72 tone	S.R.L. „Maricris Trans”	Nr. 07/02-02/450 din 26.12.2025	7.504.977,60	90 zile	Transfer la cont 2 283,60	30.06.2026	Executare contract
108	ocds-b3wdp1-MD-1764855744456 din 26.12.2025	Servicii de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reconstrucția zidului de sprijin amplasat pe drumul public național R8 Edineț–Otaci–frontiera cu Ucraina, km 54,800 – 54,830	-	-	-	-	-	-	Nereușită
108	ocds-b3wdp1-MD-1764855744456 din 26.12.2025	Servicii de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reconstrucția zidului de sprijin amplasat pe drumul public național R8 Edineț–Otaci–frontiera cu Ucraina, km 54,800 – 54,830	-	-	-	-	-	-	Nereușită
109	ocds-b3wdp1-MD-1764854438144 din 26.12.2025	Servicii de elaborare a studiului de fezabilitate pentru reconstrucția nodului rutier poziționat pe drumul public național R6 Chișinău–Orhei–Bălți, km 6,44, în contextul extinderii str. Bucovinei (mun. Chișinău)	S.R.L. „Universinj”	Nr. 10/02-10/12 din 21.01.2026	1514155,00	8 luni	Transfer la cont 75 707,75	30.11.2026	Executare contract

Ex: Diana Otgon