

Aprobat:
Președintele grupului de lucru pentru achiziții
al S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”
Vladimir LUPU _____

RAPORT
privind monitorizarea executării contractelor de achiziții publice
ale S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”
perioada 2022-2026 (Semestrul I)

Nr. d/o	Licitația publică Anunț publicitar	Obiectul achiziției	Operatorul economic adjudecat	Nr/data contract Înregistrat AAP (data)	Suma contractului (lei)	Termenul executării livrării	Termenul de valabilitate a garanției de bună execuție Suma	Termenul de valabilitate al contractului	Stadia de execuție
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2022									
1	ocds-b3wdp1-MD-1664889655636 24.10.2022	Servicii de elaborare a documentelor normative în construcții	Î.S. „INCERCOM”		2 716 700,13	I etapă – 20.12.2022 II etapă – 20.12.2022 III-IV etapă – 31.12.2023 31.12.2024 (AA1 din 29.12.2023) 31.12.2024 (lot 6,7) (AA2 din 31.08.2024) 30.06.2025 (lot 4,6,7) (AA3 din 30.12.2024)		31.12.2024 31.12.2025 (AA3 din 30.12.2024) 31.12.2026 (AA4 din 30.12.2025)	Executarea contractului
2023									
1	ocds-b3wdp1-MD-1682056294236 12.05.2023	Extinderea sistemului de măsurarea traficului pe drumurile naționale	S.R.L. „NetSistem”	05/02-04/143 din 23.05.2023	2 200 004,40	30.11.2023 30.06.2024 (AA1 din 29.11.23) (AA 2 din 23.05.24 + termen 6 luni) 30.06.2025 (AA3 din 30.12.2024) 31.01.2026 (AA4 din 30.12.2025)	Transfer la cont 110 000,22	31.12.2024 31.12.2025 (AA3 din 30.12.2024) 02.03.2026 (AA4 din 30.12.2026)	Executarea contractului

SOCIETATEA PE ACȚIUNI
ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ A DRUMURILOR
INTERNE Nr. 94
30 07 2026

Nr. d/o	Licitația publică Anunț publicitar	Obiectul achiziției	Operatorul economic adjudecat	Nr/data contract Înregistrat AAP (data)	Suma contractului (lei)	Termenul executării livrării	Termenul de valabilitate a garanției de bună execuție Suma	Termenul de valabilitate al contractului	Stadia de execuție
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	ocds-b3wdp1-MD-1695192290002 10.10.2023	Lucrări de reparație a nodului rutier (pasajului), poziționat pe drumul public M3 Chișinău –Comrat – Giurgiulești – frontiera cu România, km 41,96 (sectorul de drum km 41,59 - 42,10 și bretelele 1 și 2).	S.R.L. „Nouconst”	10/01-05/354 din 18.10.2023	53 999 773,47 -49 140,00 (AA1 din 18.03.2024 ajustare) +1 766 410,71 (AA2 din 15.04.2024) +2 630 586,00 (AA3 din 16.07.2024) +461 910,00 -61 339,20 (AA4 din 12.08.2024) (AA5 din 16.09.2024 Ajustare -181 078,80 lei inclusiv TVA) (AA6 din 20.09.2024) + 609 621,60 -1 090 006,80 (AA7 din 21.11.2024) +920 902,74 AA 12 din 29.05.2025 (Ajustare -309 318) AA 13 din 12.06.2025 (- 830 874,00) AA14 din 16.06.2025 (+ 50 676,00)	31.12.2024 Suspendare până la 23.03.2025 cu reluarea din 24.05.2025 până la 30.04.2025 (AA9 din 16.01.2025) 29.05.2025 (AA11 din 05.05.2025)	Garanție bancară 2 699 988,67	Pînă la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
3	ocds-b3wdp1-MD-1696855400537 26.10.2023	Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru construcția drumului de acces de la podul ce traversează r. Nistru în regiunea localității Cosăuți, r. Soroca, către rețeaua de drumuri națională	S.R.L.„Universinj”	10/02-11/395 din 09.11.2023	5 911 309,20 (+) 431 647,00 (AA3 din 08.05.2025)	30.06.2024 31.12.2024 (AA1 din 21.06.2024) 31.12.2025 (AA2 din 30.12.2025 31.03.2026 (AA4 din 22.12.2025)	Transfer la cont 295 565,00	31.12.2024 31.12.2025 (AA2 din 30.12.2024) 01.06.2026 (AA4 din 22.12.2025) 31.12.2026 (AA5 din 02.06.2026)	Executarea contractului
4	ocds-b3wdp1-MD-1698321797421 14.11.2023	Lucrări de amenajare a intersecției cu sens giratoriu pe drumul R1 Chișinău-Ungheni-frontieră-cu România, km 15+000, intersecție cu drumul de acces către satul Cojușna	S.R.L.„Savis Engineering”	07/02-02/415 din 28.11.2023	1 240 287,83	25.12.2023	Garanție bancară 62 015,00	Pînă la recepția finală a lucrărilor	Finalizat

Nr. d/o	Licitația publică Anunț publicitar	Obiectul achiziției	Operatorul economic adjudecat	Nr/data contract Înregistrat AAP (data)	Suma contractului (lei)	Termenul executării livrării	Termenul de valabilitate a garanției de bună execuție Suma	Termenul de valabilitate al contractului	Stadia de execuție
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	ocds-b3wdp1-MD-1699624208535 22.12.2023	Lucrări de reparație a drumului G109, Delacău-Bulboacă-R2, sectoarele km 8,00 - 9,13 și km 13,40 - 19,43	S.A. „Lusmecon”	10/01-04/109 din 14.05.2024	177 548 569,55 (-) 718 419,51 (+) 1 764 828,71 (AA1 din 05.05.2025) (-) 11 260 600,80 (+) 6 750 709,61 AA3 din 30.10.2025 (+) 2 574 544,66 AA5 din 12.03.2026 AA6 din 09.04.2026 (-) 192 658,13 (+) 1 639 743,94 (-) 192 658,13 (+) 1 639 743,94 (AA 6 din 09.04.2026) (+) 35 278,08 (AA7 din 30.06.2026)	30.11.2025 31.05.2026 (AA4 din 17.12.2025) 31.07.2026 (AA7 din 30.06.2026)	Garanție bancară 8 877 500,00	Până la recepția finală a lucrărilor	Executarea contractului
2024									
1	ocds-b3wdp1-MD-1708586536553 14.03.2024	Lucrări de reparație a lucrărilor de artă poziționate pe drumul public național R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km 132,080; km 136,450	S.R.L. „Corsag”	10/01-05/83 din 12.04.2024	64 821 435,60 + 122 864,27 (AA1 din 12.03.2025) - 659 017,60 + 857 247,49 (AA2 din 08.04.2025) AA 4 din 25.06.2025 (Modificarea garanției conform CUC) (-) 865 520,40 (+) 928 593,60 (AA6 din 02.06.2026)	30.04.2025 31.12.2025 (AA3 din 15.04.2025) 30/06/2026 (AA5 din 09.01.2026)	Garanție bancară 3 241 071,78	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
2	ocds-b3wdp1-MD-1712731119440 30.04.2024	LOT V Servicii de verificare a lucrărilor cu titlul „Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru construcția drumului de acces de la podul ce traversează r. Nistru în regiunea localității Cosăuți, r. Sorocea, către rețeaua de drumuri națională”	S.R.L. „Viaab Engineering”	10/02-10/120 din 28.05.2024	280 134,77	30 zile	Transfer la cont 14 007,00	31.12.2024	Executarea contractului
3	ocds-b3wdp1-MD-1712213698085 07.05.2024	Lucrări de proiectare privind elaborarea studiului de fezabilitate și a proiectului de execuție pentru reparația/construcția drumului de ocolire a or. Drochia, L=7,30 km (reparație R12 L=4,2 km, construcție L=3,1 km)	S.R.L. „Universinj”	10/02-10/174 din 02.07.2024	4 650 722,40	8 luni (02/02/2025) 31/12/2025 AA1 din 24.03.2025	Transfer la cont 232 536,00	30/06/2025 31/12/2025 AA1 din 24.03.2025 31.12.2026 (AA2 din 23.12.2025)	Executarea contractului
4	ocds-b3wdp1-MD-1721280065498 din 08.08.2024	Lotul nr. 9 - Servicii de verificare a proiectului ”Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația/construcția drumului de ocolire a or. Drochia, L=7,30 km (reparație R12 L=4,2 km, construcție L=3,1 km)”	Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor	10/02-10/239 din 03.09.2024	185 004,00 Achitarea în 2 etape (AA1 din 30.12.2025)	30 zile	Transfer la cont 9 250,20	31.12.2025 31.12.2026 (AA1 din 30.12.2025)	Executarea contractului

Nr. d/o	Licitația publică Anunț publicitar	Obiectul achiziției	Operatorul economic adjudecat	Nr/data contract Înregistrat AAP (data)	Suma contractului (lei)	Termenul executării livrării	Termenul de valabilitate a garanției de bună execuție Suma	Termenul de valabilitate al contractului	Stadia de execuție
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	ocds-b3wdp1-MD-1724844873167 18.09.2024	Lotul I „Lucrări de amenajare a pavilioanelor auto pentru pasageri pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în raioanele Briceni, Drochia, Ocnita”	S.R.L. „Primaterax-Nord”	07/02-02/305 din 09.10.2024	1 228 034,09 +37 694,26 (AA1 din 23.01.2025) - 27 103,33 (AA2 din 16.07.2025)	15.12.2024 +10 zile din momentul stabilirii condițiilor climaterice favorabile	Garanție bancară 51 169,00	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat Aplicat penalități 3 841,31 lei
		Lotul II „Lucrări de amenajare a pavilioanelor auto pentru pasageri pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în raioanele Criuleni, Dubăsari, Rezina, Telenesti, Strășeni	S.R.L. „Primaterax-Nord”	07/02-02/306 din 09.10.2024	2 226 911,64 + 69 348,77 (AA1 din 23.01.2025) - 35 676,93 (AA2 din 16.07.2025)	15.12.2024 +10 zile din momentul stabilirii condițiilor climaterice favorabile	Garanție bancară 92 788,00	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat Aplicat penalități 9 124,73 lei
6	ocds-b3wdp1-MD-1725006209019 27.10.2024	Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere a drumului G127 R3 – Valea Perjei – Maximeni – Javgur – G125 km 0,37-6,06, amplasat teritorial în raionul Cimișlia	S.R.L. „Irinda Prim”	07/02-02/346 din 31.10.2024	24 959 016,76 AA 1 din 25.06.2025 (-551 456,40) (+) 517 059,62	11 luni	Garantie bancară 1 247 950,84	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
7	ocds-b3wdp1-MD-1725620604035 29.09.2024	Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere a drumului G13 G12 – Bădiceni – Baxani – Schineni – Vanțina – G35 km 15,06-20,96, amplasat teritorial în raionul Soroca	SRL „Nisip-Si”	07/02-02/347 din 31.10.2024	25794436,85 (+) 38 527,42 AA1 din 20.10.2025	11 luni	Garantie bancară 1 290 000,00	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
8	ocds-b3wdp1-MD-1725618354134 27.09.2024	Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere a drumului G8 R11 – Bîrnova – Gîrbova – Sauca – R8 km 1,35-6,45, amplasat teritorial în raionul Ocnita	S.R.L. „Corsag”	07/02-02/330 din 29.10.2024	27 327 414,24 AA 1 din 10.06.2025 (+ 373 281,43)	11 luni	Garantie bancară 1 366 371,00	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
9	ocds-b3wdp1-MD-1725359410843 24.09.2024	Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere a drumului G68 R20 – Orhei – Susleni – Ustia – Criuleni km 25,30-26,37, amplasat teritorial în raionul Dubăsari	S.R.L. „Marnicmih”	07/02-02/331 din 29.10.2024	4 763 615,16 - 8125,56 (AA1 din 18.07.2025)	11 luni	Garantie bancară 2 38 180,76	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
10	ocds-b3wdp1-MD-1725619322871 30.09.2024	Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere a drumului G20 G17 – Fântânița – Țarigrad – Drochia – R7 km 10,0-14,20, amplasat teritorial în raionul Drochia	S.A. „Drumuri Bălți”	07/02-02/355 din 04.11.2024	31991191,5 - 251 148,00 + 251 148,00 (AA1 din 15.09.2025)	11 luni	Garantie bancară 1 599 559,57	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
11	ocds-b3wdp1-MD-1725358219770 24.09.2024	Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere a drumului G72 R6 – Brănești – Criuleni km 12,27-15,30, amplasat teritorial în raionul Criuleni	S.R.L. „Nouconst”	07/02-02/352 din 04.11.2024	12 181 793,21	11 luni	Garantie bancară 609 089,66	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
12	ocds-b3wdp1-MD-1725622550064 27.09.2024	Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere a drumului G132 R35 – Baimaclia – Taraclia de Salcie – R32 km 21,32-24,73 și 26,11-27,90, amplasat teritorial în raionul Cantemir	S.R.L. „Irinda Prim”	07/02-02/354 din 04.11.2024	23 794 059,87 AA 2 din 28.07.2025 (-) 61 228,98 - 31 456,37 + 10 965,16 (AA1 din 18.07.2025)	11 luni	Garanție bancară 1 189 702,99	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
13	ocds-b3wdp1-MD-1726134404676 03.10.2024	Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere a drumului G41 R9–Șoldănești–Alcedar–Boșernița–Rezina –R20 km 23,40-26,90 și G47 R9 – Olișcani – Peciște – Ignăței – G46 km 11,70-12,90, amplasat teritorial în raionul Rezina	S.R.L. „Genesis International”	07/02-02/353 din 04.11.2024	20 124 500,26 +758 052,18 (AA1 din 23.01.2025) (-)136 527,11 (+) 136 597,28 AA2 din 25.06.2025	11 luni	Garanție bancară 1 006 225,02	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat

Nr. d/o	Licitația publică Anunț publicitar	Obiectul achiziției	Operatorul economic adjudecat	Nr/data contract Înregistrat AAP (data)	Suma contractului (lei)	Termenul executării livrării	Termenul de valabilitate a garanției de bună execuție Suma	Termenul de valabilitate al contractului	Stadia de execuție
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	ocds-b3wdp1-MD-1726130433649 03.10.2024	Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere a drumului G10 G9 – Dîngenii – Cernoleuca – Climăuți – G8 km 17,05-17,56, amplasat teritorial în raionul Dondușeni	S.R.L. „Primaterax-Nord”	07/02-02/359 din 05.11.2024	3 157 589,52	11 luni	Garanție bancară 157 880,00	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
15	ocds-b3wdp1-MD-1725363177032 din 24.09.2024	Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere a drumului G70 Strășeni – Scoreni – Dănceni – R3 km 5,31-10,30, amplasat teritorial în raionul Strășeni	S.R.L. „Credo Industry”	07/02-02/360 din 05.11.2024	20 588 974,00	11 luni	Garanție bancară 1 029 448,70	Până la recepția finală a lucrărilor	Executarea contractului
16	ocds-b3wdp1-MD-1727180741816 15.10.2024	Servicii de proiectare privind actualizarea raportului de expertiză tehnică și elaborarea soluțiilor de proiect privind reparația podului de șosea poziționat pe drumul public R35 Comrat–Cantemir–R34, km 14,370	S.R.L. „Simbo-Proiect”	10/02-10/357 din 04.11.2024	872 293,20	8 luni (04.07.2025) 15.12.2025 (AA1 din 12.06.2025)	Transfer pe contul beneficiarului 43 614,65	31.12.2025	Finalizat
17	ocds-b3wdp1-MD-1726129452665 03.10.2024	Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere a drumului G41 R9–Șoldănești–Alcedar–Boșnerița–Rezina –R20 km 2,90-4,95, amplasat teritorial în raionul Șoldănești	S.A. „Drumuri-Soroca”	07/02-02/363 din 06.11.2024	8 880 608,54	11 luni	Garanție bancară 440 120,00	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
18	ocds-b3wdp1-MD-1726558995573 08.10.2024	Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere a drumului R15.1 Bălți- M5 km 0,00-2,30, amplasat teritorial în mun. Bălți	SRL „Nisip-Si”	07/02-02/364 din 06.11.2024	14 484 994,31	11 luni	Garanție bancară 724 300,00	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
19	ocds-b3wdp1-MD-1726562390196 08.10.2024	Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere a drumului G65 G64 – Telenesti – Mîndrești – Ghiliceni – M5 km 10,66-11,66, amplasat teritorial în raionul Telenesti	SRL „Nisip-Si”	07/02-02/362 din 06.11.2024	6 002 384,56 AA 1 din 25.06.2025 (-)974 160,11 (+)865 501,28	11 luni	Garanție bancară 724 300,00	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
20	ocds-b3wdp1-MD-1725357284454 24.09.2024	Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere a drumului G95 R1 – Călărași – Pârjolteni – Căbiaiești km 13,10-18,05 și 0,90-1,60, amplasat teritorial în raionul Călărași	S.R.L. „Credo Industry”	07/02-02/366 din 07.11.2024	20 867 692,15	11 luni	Garanție bancară 1 043 400,00	Până la recepția finală a lucrărilor	Executarea contractului
21	ocds-b3wdp1-MD-1725347167889 29.09.2024	Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere a drumului R2 Chișinău – Bender – Tiraspol – M5 km 45,33-50,50, amplasat teritorial în raionul Anenii Noi	S.C. „Nouconst” S.R.L.	07/02-02/365 din 06.11.2024	29 605 569,72	11 luni	Garanție bancară 1 480 278,49	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
22	ocds-b3wdp1-MD-1725010278985 27.09.2024	Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere a drumului G111 G110 – Fărlădenii Noi – Ursoaia – R26 km 6,20-7,30 și 15,14-16,13, amplasat teritorial în raionul Căușeni	S.C. „Nouconst” S.R.L.	07/02-02/361 din 05.11.2024	11 057 086,85 AA 1 din 30.04.2025 (+) 165 853,47 (-) 200 225,93 - 10 909,50 (AA2 din 15.07.2025)	11 luni	Garanție bancară 652 854,34	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
23	ocds-b3wdp1-MD-1725361601689 24.09.2024	Lucrărilor de reparație a îmbrăcăminte rutiere a drumului G94 G91 – Valea Mare – Boldurești – Valea-Trestieni – G89 km 10,95-16,95, amplasat teritorial în raionul Nisporeni	S.R.L. „Credo Industry”	07/02-02/374 din 07.11.2024	28 420 404,54	11 luni	Garanție bancară 1 421 100,00	Până la recepția finală a lucrărilor	Executarea contractului
24	ocds-b3wdp1-MD-1726560930583 08.10.2024	Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere a drumului G58 R7 – Păscăuți – Călinești – Fălești – R16 km 0,00-3,12, amplasat teritorial în raionul Rîșcani	S.R.L. „Primaterax-Nord”	07/02-02/375 din 11.11.2024	19 419 368,11	11 luni	Garanție bancară 970 969,00	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat

Nr. d/o	Licitația publică Anunț publicitar	Obiectul achiziției	Operatorul economic adjudecat	Nr/data contract Înregistrat AAP (data)	Suma contractului (lei)	Termenul executării livrării	Termenul de valabilitate a garanției de bună execuție Suma	Termenul de valabilitate al contractului	Stadia de execuție
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	ocds-b3wdp1-MD-1726733088787 08.10.2024	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere a drumului G2 M5 – Hlina – Coteala – Larga – G1 km 0,00-11,80, amplasat teritorial în raionul Briceni	S.A. „Drumuri-Briceni”	07/02-02/371 din 07.11.2024	24 480 000,00	11 luni	Garanție bancară 1 224 000,00	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
26	ocds-b3wdp1-MD-1725619322871 30.09.2024	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere a drumului G20 G17 – Fântânița – Țarigrad – Drochia – R7 km 10,0-14,20, amplasat teritorial în raionul Drochia	S.A. „Drumuri Bălți”	07/02-02/355 din 04.11.2024	31 991 191,50	11 luni	Garanție bancară 1 599 559,57	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
27	ocds-b3wdp1-MD-1725624036631 27.09.2024	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere a drumului G136 G135 – Cițetu – Chioselia Rusă – M3 km 4,60-5,40 și 12,16-12,99, amplasat teritorial în UTA Găgăuzia	S.R.L. „SPEEDQUAL COM”	07/02-02/378 din 12.11.2024	7 497 336,08 - 844 875,37 (AA1 din 10.10.2025)	11 luni	Garanție bancară 374 867,00	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
28	ocds-b3wdp1-MD-1725625992083 27.09.2024	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere a drumului G 137 Roșița – Albota de Sus – Hagichioi km 1,85-2,08, amplasat teritorial în raionul Taraclia	S.R.L. „SPEEDQUAL COM”	07/02-02/38 din 12.11.2024	1 115 051,04 - 17 834,64 (AA1 din 10.10.2025)	11 luni	Garanție bancară 55 753,00	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
29	ocds-b3wdp1-MD-1726127232889 03.10.2024	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere a drumului G50 Florești – Nicolaevca – Sîngerei km 32,70-41,00, amplasat teritorial în raionul Sîngerei	S.R.L. „Dromas Cons”	07/02-02/377 din 11.11.2024	36 645 292,37 (+)177 220,80 AA1 din 20.08.2025 (-) 37 893,60 AA2 din 08.12.2025	11 luni	Garanție bancară 1 832 264,62	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
30	ocds-b3wdp1-MD-1725353681740 24.09.2024	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere a drumului G124 R26 – Ivanovca – Carabetovca – R3 km 15,81-16,35 și 19,00-20,23, amplasat teritorial în raionul Basarabasca	S.R.L. „SPEEDQUAL COM”	07/02-02/386 din 13.11.2024	6 626 436,63 - 23 541,58 + 287 890,00 AA1 din 15.07.2025	11 luni	Garanție bancară 331 322,00	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
31	ocds-b3wdp1-MD-1725011777377 27.09.2024	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere a drumului G116 R30 – Alava – Volintiri – frontiera cu Ucraina km 20,28-21,80 și G114 G113 – Talmază – Olănești – R31 km 23,74-25,11, amplasat teritorial în raionul Ștefan Vodă	S.R.L. „Credo Industry”	07/02-02/392 din 14.11.2024	14 176 388,35 - 1 324 502,10 + 1 324 502,10 (AA1 din 26.02.2025)	11 luni	Garanție bancară 708 820,00	Până la recepția finală a lucrărilor	Executarea contractului Aplicat penalități 60 810,69 lei
32	ocds-b3wdp1-MD-1725360702912 24.09.2024	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere a drumului G104 Ialoveni–Costești–Molești–Răzeni–M3 km 0,52-2,00, amplasat teritorial în raionul Ialoveni	S.R.L. „Service Tulis”	07/02-02/384 din 13.11.2024	4276500 + 38 167,49 (AA1 din 16.07.2025)	11 luni	Transfer pe cont 212 825,00	Până la recepția finală a lucrărilor	Executarea contractului
33	ocds-b3wdp1-MD-1725621565825 27.09.2024	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere a drumului G99 M1 – Leușeni – R34.4 km; 9,78-12,17 și 7,20-9,80, amplasat teritorial în raionul Hîncești	S.R.L. „Service Tulis”	07/02-02/385 din 13.11.2024	11 605 500,00 (-)153 744,00 (AA1 din 22/07/2026)	11 luni	Transfer pe cont 580 275,00	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat Aplicat penalități 66 810,02 lei
34	ocds-b3wdp1-MD-1726732264815 10.10.2024	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere a drumului G63 R17 – Fălești – Bocani – Coșcodeni – M5 km 16,50-25,00, amplasat teritorial în raionul Fălești	S.R.L. „Aedificator”	07/02-02/406 din 18.11.2024	32 472 218,67 AA3 din 24.06.2026 (+) 72000 (modificarea AA 2 eroare) AA 1 din 15.08.2025 (+) 269 671,92 (-)1 380 120,95 (AA2 12.12.2025)	11 luni	Garanție bancară 1 623 610,93	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat Aplicat penalități 19 656,04 lei

Nr. d/o	Licitația publică Anunț publicitar	Obiectul achiziției	Operatorul economic adjudecat	Nr/data contract Înregistrat AAP (data)	Suma contractului (lei)	Termenul executării livrării	Termenul de valabilitate a garanției de bună execuție Suma	Termenul de valabilitate al contractului	Stadia de execuție
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	ocds-b3wdp1-MD-1725623322303 27.09.2024	Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere a drumului G141 Vulcănești – Colibași – R34 km 7,10-15,80, amplasat teritorial în raionul Cahul	S.R.L. „Masterdrum”	07/02-02/408 din 20.11.2024	45 557 760,70 (-) 986 116,74 (+) 1 644 521,87 AA1 din 10.06.2025	11 luni	Garanție bancară 2 277 888,04	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
36	ocds-b3wdp1-MD-1726835385040 11.10.2024	Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere a drumului G62 R16 – Izvoare – Stolniceni – Sculeni – R16 km 14,21-20,10 și drumului G87 R17 – Țighira – Hristoforovca – R1 km 21,63-22,13, amplasate teritorial în raionul Ungheni	S.R.L. „Aedificator”	07/02-02/407 din 18.11.2024	26 550 633,32 (-) 40 989,14 (AA 1 din 02.12.2025)	11 luni	Garanție bancară 1 327 531,67	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat Aplicat penalități 2 418,06 lei
37	ocds-b3wdp1-MD-1725955937148 01.10.2024	Lucrări de amenajare a sensului giratoriu pe drumul R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km 32,00 (la intersecția cu drumul G75 R6-Peresecina-Hirtopul Mare-Cruglic-G72, km 0,00)	S.C. „Luxgaz” S.R.L.	10/01-04/409 din 21.11.2024	8 708 062,64 AA 1 din 16.07.2025 (+) 194 947,87 AA 2 din 17.10.2025 (+) 14 944,00	12 luni	Garanție bancară 522 483,76	Până la recepția finală a lucrărilor	Executarea contractului Aplicare penalități 8 697,64
38	ocds-b3wdp1-MD-1726730025056 10.10.2024	Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere a drumului G57 Glodeni – Dușmani – Moara Domnească km 7,20-12,80, amplasat teritorial în raionul Glodeni	S.C. „Luxgaz” S.R.L.	07/02-02/438 din 17.12.2024	17 306 558,47 (+)137 414,01 (AA1 din 21.11.2025) (-) 34 342,80 (AA2 din 10.12.2025)	11 luni	Garanție bancară 865 327,92	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
39	ocds-b3wdp1-MD-1729075468827 07.11.2024	Servicii de proiectare privind asigurarea stabilității terasamentelor și construcția trotuarului pe drumul G65 G64 – Telenești – Mîndrești – Ghiliceni – M5, km 3,6 – 3,675 (partea stîngă)	S.R.L. „Simbo-Proiect” în asociere cu SRL „Universinj”	10/02-10/430 din 09.12.2024	1 030 958,40 +18 853,00 (AA1 din 06.02.2025)	3 luni (09.03.2025) 08.05.2025 (AA1 din 06.02.2025) 30.06.2025 (AA2 din 29.05.2025)	Transfer la cont 51 547,95	30.06.2025 30.12.2025 (AA2 din 29.05.2025)	Finalizat
40	ocds-b3wdp1-MD-1727848088384 11.11.2024	Servicii de proiectare privind construcția drumului de acces la podul peste râul Prut și construcția punctului de trecere a frontierei (PTF), amplasat în regiunea s. Zagarancea, r-ul Ungheni	S.R.L. „Universinj”	10/02-10/441 din 17.12.2024	6 678 720,00 (-) 2 487 735,00 (AA2 din 03.12.2025) (+) 308 504,85 (AA 5 din 09.02.2026)	31.12.2025 (AA3 din 16.12.2025) 6 luni (17.06.2025) 15.12.2025 (AA1 din 12.06.2025) 31.12.2025 (AA3 din 16.12.2025)	Transfer la cont 333 936,00	31.12.2025 (AA3 din 16.12.2025) 01.09.2025 15.12.2025 (AA1 din 12.06.2025) 31.12.2025 (AA 3 din 16.12.2025)	Finalizat
41	ocds-b3wdp1-MD-1730188248936 11.11.2024	Lucrări de remediere a degradărilor atestate la lucrările de arta, poziționate pe drumul expres M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km 289,13,km 289,44	S.R.L. „Irinđa Prim”	10/01-05/433 din 11.12.2024	36 000 442,34 + 406 503,09 (AA1 din 16.04.2025)	12 luni calendaristice AA2 din 01.12.2025 30.12.2025	Garanție bancară 1 800 022,12	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat
42	ocds-b3wdp1-MD-1730192070912 20.11.2024	Lucrări de reparație capitală a drumului G113 Bender – Copanca – Plop-Știubei – Căușeni, km 28,76– 35,07 (Etapa I)	S.R.L. „Credo Industry”	10/01-04/12 din 21.01.2025	70 074 097,80 (-) 3 787 135,16 (+) 1 864 850,16 AA 1 din 09.02.2026	15 luni	Garanție bancară 3 504 000,00	Până la recepția finală a lucrărilor	Executarea contractului

Nr. d/o	Licitația publică Anunț publicitar	Obiectul achiziției	Operatorul economic adjudecat	Nr/data contract Înregistrat AAP (data)	Suma contractului (lei)	Termenul executării livrării	Termenul de valabilitate a garanției de bună execuție Suma	Termenul de valabilitate al contractului	Stadia de execuție
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	ocds-b3wdp1-MD-1730279691916 20.11.2024	Servicii de proiectare privind construcția sistemelor de cântărire în mișcare a vehiculelor aflate în circulație pe drumurile publice naționale din Republica Moldova	S.R.L. „Constant-Proiect”	10/02-10/464 din 26.12.2024	1 448 361,00	8 luni (26.04.2025) 15.12.2025 (AA1 din 16.06.2025) 30/03/2026 (AA2 din 19.12.2025) 30.06.2026 (AA3 din 27.03.2026)	Transfer la cont 72 420,00	30.06.2025 15.12.2025 (AA1 din 16.06.2025) 30/04/2026 (AA2 din 19.12.2025) 31.12.2026 (AA3 din 27.03.2026)	Executarea contractului
44	ocds-b3wdp1-MD-1730460029134 22.11.2024	Servicii de elaborare a proiectului de execuție TIP privind construcția podețelor (tubulare, dreptunghiulare, cu circulație direct pe cale, etc)	S.R.L. „Universinj”	10/02-10/437 din 16.12.2024	1 084 748,40	8 luni (16.08.2025) 15.12.2025 AA1 din 09.06.2025	Transfer la cont 54 237,00	30.09.2025 15.12.2025 (AA1 din 09.06.2025) 31.03.2026 (AA2 din 16.12.2025) 31.12.2026 (AA3 din 03.04.2026)	Finalizat
45	ocds-b3wdp1-MD-1730458584676 22.11.2024	Servicii de proiectare pentru elaborarea studiului de fezabilitate privind asigurarea continuității drumurilor publice regionale (parte carosabilă - pământ) în vederea dezvoltării rețelei de drumuri publice, în conformitate cu HG 1468/2016	S.R.L. „Constant-Proiect”	10/02-10/465 din 26.12.2024	1 400 008,80 (-) 60 154,80 AA1 din 17.02.2025	5 luni	Transfer la cont 70 001,00	01/09/2025 31/12/2025 (AA 2 din 03.09.2025) (AA3 din 30.12.2025) 02/03/2026	Executare contract
2025									
1	ocds-b3wdp1-MD-1732536394110 19.12.2024	Servicii de elaborare a raportului de audit al siguranței rutiere pentru proiectele de execuție conform loturilor (7 loturi)	S.C. „CRAYS Consulting” S.R.L.	10/02-10/02 din 03.01.2025	544 800,00	2 luni	Garanție bancară 27 240, 00 lei	31.12.2025	Finalizat
2	ocds-b3wdp1-MD-1729157939607 22.11.2024	Lucrări de reparație capitală a drumului R26 Bender - Căușeni - Cimișlia, km 23,821 - km 46,308 (Sectorul 1 km 23,821 – km 31,20)	S.R.L. „Rutador”	10/01-04/51 din 19.02.2025	153 695 587,96 AA 1 din 12.05.2025 modificarea garanției bancare AA 2 din 25.07.2025 (+) 81 661,19 AA3 din 03.02.2026 (+) 4 974 801,12 AA 4 din 03.03.2026 (+) 162 515,78 AA 5 din 05.06.2026 (+) 214 091,89 AA7 din 21.07.2026 (+) 331 083,91	18 luni AA 6 din 06.07.2026 (18.08.2026-30.11.2026)	Transfer la cont 7 690 000,00	Până la recepția finală a lucrărilor	Executare contract

Nr. d/o	Licitația publică Anunț publicitar	Obiectul achiziției	Operatorul economic adjudecat	Nr/data contract Înregistrat AAP (data)	Suma contractului (lei)	Termenul executării livrării	Termenul de valabilitate a garanției de bună execuție Suma	Termenul de valabilitate al contractului	Stadia de execuție
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	ocds-b3wdp1-MD-1734339010474 din 06.01.2025	Servicii de proiectare privind actualizarea raportului de expertiză tehnică și elaborarea soluțiilor de proiect pentru reparația pasajului poziționat pe drumul public R6 Chișinău–Orhei–Bălți, km 136,200	S.R.L. „Viaab Engineering”	10/02-10/73 din 18.03.2025	1046629,2 +146 629,00 AA2 din 23.07.2025	4 luni (18.07.2025) 15.12.2025 (AA1 din 12.06.2025)	Transfer la cont 52 331,45	30.09.2025 15.12.2025 (AA1 din 12.06.2025)	Finalizat
4	ocds-b3wdp1-MD-1730885057357 din 12.12.2024	Lucrări de reparație a drumului G39 R14 - Unchitești - Tipordei - R19, km 0,00 - 9,63	S.R.L. „Neledimpex”	Nr. 10/01-04/99 din 11.04.2025	125 998 164,21 (-) 2 405 884,85 (+) 5 786 054,33 AA 3 din 16.04.2026 Ajustarea valorii contractului (+) 5 644 568,28 AA2 din 02.12.2025 AA4 din 29.05.2026 (+) 8 709 681,13	18 luni calendaristice (11/10/2026) 30/11/2027 (AA5 din 21.07.2026)	Transfer la cont 6 299 908,25 AA1 din 12.08.2025 sintagma „transfer la contul beneficiarului” se substituie cu sintagma ”garanție bancară	Până la recepția finală a lucrărilor	Executare contract
5	ocds-b3wdp1-MD-1730192070912 din 20.11.2024	Lucrări de reparație capitală a drumului G113 Bender – Copanca – Plop-Știubei – Căușeni, km 28,76– 35,07 (Etapa I)	S.R.L. „Credo Industry”	10/01-04/12 21.01.2025	70 074 097,80	15 calendaristice	Garanție bancară 3 504 000,00	Până la recepția finală a lucrărilor	Reziliat
6	ocds-b3wdp1-MD-1750665389787 din 14.07.2025	Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumurile G116 R30 – Alava – Volintiri -- frontiera cu Ucraina și G116.2 G116 – Ștefănești – Ștefan Vodă – G116.1, amplasat teritorial în raionul Ștefan Vodă	S.R.L. „Dromas Cons”	07/02-02/194 din 30.07.2025	22 727 262,00 (-) 12 456,00 AA2 din 18.02.2026	30/09/2025 01/11/2025 AA1 din 02.12.2025	Bancară 1 136 364,00	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat Aplicat penalități 30 411,95 lei
7	Achiziție de mică valoare	Servicii de evaluare a valorii de piață a terenului cu suprafața de 0,1217 ha, cu nr. cadastral 0121202319	S.R.L. „Bursa Imobiliară LARA”	04-05/192 din 30.07.2025	2 200,00	5 zile lucrătoare	-	31.12.2025	Finalizat
8	ocds-b3wdp1-MD-1750407810647 din 11.07.2025	Lucrări de întreținere curentă a drumurilor publice naționale amplasate teritorial în mun. Bălți, raioanele Fălești, Sângerei	S.A. „Drumuri Bălți”	07/02-02/193 din 30.07.2025	67572464,21 +2 062 235,48 (AA1 din 27.01.2026) +4 549 757,70 (AA2 din 23.02.2026) +3 523 844,50 (AA3 din 03.04.2026)	12 luni	Bancară 3 378 623,21	Până la recepția finală a lucrărilor	Executare contract
		Lotul nr. 1 - M5 frontiera cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol – frontiera cu Ucraina, km 103,75-133,00 (sectorul IV Rîșcani-Bălți)	S. C. „Imobil Star” S.R.L.	04-05/202 din 07.08.25	887 460,00	10 luni	Garanție bancară 44373,00	31.12.2026	Executare contract
		Lotul nr. 2 - M3 Chișinău – Comrat – Giurgiulești – frontiera cu România (sectoarele de ocolire a or. Vulcănești și a or. Cimișlia)	S. C. „Imobil Star” S.R.L.	04-05/203 din 07.08.2025	188 100,00	10 luni	Garanție bancară 9 405,00	31.12.2026	Executare contract

Nr. d/o	Licitația publică Anunț publicitar	Obiectul achiziției	Operatorul economic adjudecat	Nr/data contract Înregistrat AAP (data)	Suma contractului (lei)	Termenul executării livrării	Termenul de valabilitate a garanției de bună execuție Suma	Termenul de valabilitate al contractului	Stadia de execuție
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	ocds-b3wdp1-MD-1750073735947 din 09.07.2025	Lotul nr. 3 - M1 Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina (Vama Leușeni) și R1 Chișinău – Ungheni – frontiera cu România (accesul la podul Zagarancea)	S. C. „Imobil Star” S.R.L.	04-05/204 din 07.08.25	201 468,00	10 luni 07.12.2026 (AA1 din 02.06.2026)	Garanție bancară 10 073,40	31.12.2026	Executare contract
		Lotul nr. 4 - R14.3 Drum de acces la podul Cosăuți–Yampil	S. C. „Imobil Star” S.R.L.	04-05/205 din 07.08.25	424 080,00 (-) 27 000,00 (+) 35 760,00 (AA1 din 13.03.2026)	10 luni	Garanție bancară 21 204,00	31.12.2026	Executare contract
		Lotul nr. 5 - R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România (sector 1)	S. C. „Imobil Star” S.R.L.	04-05/206 din 07.08.25	337 200,00	10 luni 07.12.2026 (AA1 din 02.06.2026)	Garanție bancară 16 860,00	31.12.2026	Executare contract
10	ocds-b3wdp1-MD-1751869074520 din 28.07.2025	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumurile G119 G118-Coșcalia-Florica-Bacceaia-R30; G116.1 R30 – Ștefan Vodă – Alava – Săiți – G117; G121 G122 – Zloți – Chircăieștii Noi – Taraclia – R26; G118 G110 - Căinari - Sălcița - R26, amplasate teritorial în raionul Căușeni	S.A. „Lusmecon”	07/02-02/212 din 08.08.2025	34 390 997,04	20.10.2025 04.11.2025 (AA1 din 28.10.2025)	Garanție bancară 1 719 549,85	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat Aplicat penalități 91 455,31 lei
11	ocds-b3wdp1-MD-1750659618733 din 14.07.2025	Servicii de verificare a proiectului de execuție cu titlul „Proiect de execuție TIP privind construcția podețelor (tubulare, dreptunghiulare, cu circulație direct pe cale, etc)”	S.R.L. „Injproiect”	10/02-10/216 din 11.08.2025	136 638,00	30 zile	Transfer la cont 6 831,90	31.12.2025 31.03.2026 (AA1 din 12.12.2025) 31.12.2026 (AA2 din 27.03.2026)	Finalizat
		Servicii de verificare a proiectului de execuție cu titlul „Lucrări de construcție a drumului de acces la podul peste râul Prut și construcția punctului de trecere a frontierei (PTF), amplasat în regiunea s.Zagarancea, raionul Ungheni”	Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor	10/02-10/227 din 12.08.2025	583 440 Modificarea etapelor (AA1 din 15.09.2025) (-) 224 549,16 (AA2 din 12.12.2025) Includerea etapei a III-a (+) 35 170,00 (AA3 din 31.12.2025) (-) 17 653,68	30 zile	Transfer la cont 29 172,00	31/12/2025 31/07/2026	Finalizat
		Servicii de verificare a proiectului de execuție cu titlul „Construcția sistemelor de cântărire în mișcare a vehiculelor aflate în circulație pe drumurile publice naționale din Republica Moldova”	Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor	10/02-10/228 din 12.08.2025	216 000,00	30 zile	Transfer la cont 10 800,00	31/12/2025 30/04/2026 (AA 1 din 30.12.2025) 31/12/2026 (AA2 din 01.04.2026)	Executare contract
12	ocds-b3wdp1-MD-1751616092144 din 25.07.2025	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere a drumului G37 R14 – Slobozia-Cremene – Vărăncău – Temeleuți – G38, amplasat teritorial în raionul Soroca	S.R.L. „Vicoliv Grup”	07/02-02/232 din 12.08.2025	24 986 891,28	15.10.2025	Rețineri succesive	Până la recepția finală a lucrărilor	Executare contract Aplicat penalități 956 688,88 lei

Nr. d/o	Licitația publică Anunț publicitar	Obiectul achiziției	Operatorul economic adjudecat	Nr/data contract Înregistrat AAP (data)	Suma contractului (lei)	Termenul executării livrării	Termenul de valabilitate a garanției de bună execuție Suma	Termenul de valabilitate al contractului	Stadia de execuție
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	ocds-b3wdp1-MD-1750404559962 din 11.07.2025	Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumurile G94.1 G94 - Boldurești - G89 și R25 Bucovăț – Nisporeni, amplasate teritorial în raionul Nisporeni	S.R.L. „Vicoliv Grup”	07/02-02/233 din 12.08.2025	18 455 622,18	30.09.2025	Rețineri succesive	Până la recepția finală a lucrărilor	Executare contract Aplicat penalități 543 497,99 lei
14	ocds-b3wdp1-MD-1751614264395 din 24.07.2025	Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumurile G42 Rezina - Saharna - Saharna Noua; G47 R9 – Olișcani – Peciste – Ignăței – G46; G48 R9 – Sârcova – Sămășcani – G47, amplasate teritorial în raionul Rezina	S.R.L. „Vicoliv Grup”	07/02-02/234 din 12.08.2025	14 305 854,48	15.10.2025	Rețineri succesive	Până la recepția finală a lucrărilor	Executare contract Aplicat penalități 75 109,10 lei
15	ocds-b3wdp1-MD-1751617209843 din 25.07.2025	Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere a drumului G71 R3–Ialoveni–Băcioi–Sângera–R2 (selectiv), amplasat teritorial în mun. Chișinău	S.A. „Lusmecon”	Nr. 07/02-02/240 din 18.08.2025	27931403,34 (+) 1 197 463,84 (AA1 din 28.10.2025) (AA2 din 30.12.2025) (-) 313 775,02	15.10.2025 30.10.2025 (AA1 din 28.10.2025) 25.12.2025 (AA2 din 30.12.2025)	Rețineri succesive	Până la recepția finală a lucrărilor	Executare contract Aplicat penalități 11 744,51 lei
16	ocds-b3wdp1-MD-1751874650571 din 28.07.2025	Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere a drumului G40 R19 – Japca – Șestaci – Șoldănești – G41, amplasat teritorial în raionul Șoldănești	S.R.L.„Dromas Cons”	Nr. 07/02-02/243 din 19.08.2025	22 774 273.69 (-) 35 608,94 AA2 din18.02.2026	20/10/2025 14/11/2025 AA1 din 25.11.2025	Garanție bancară 1 138 714	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat Aplicat penalități 31 102,38 lei
17	ocds-b3wdp1-MD-1751546220435 din 24.07.2025	Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumurile G52 G50 - Cașunca - Prodănești - R14 și G39 R14 - Hirtop - Cuhureștii de Sus - Țepordei - R19, amplasate teritorial în raionul Florești	S.R.L.„Dromas Cons”	Nr. 07/02-02/244 din 19.08.2025	25 665 338.47 (+)214 852,80 (AA2 din 10.12.2025)	15/10/2025 09/11/2025 (AA1 din 25.11.2025) 18/12/2025	Garanție bancară 1 288 267,00	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat Aplicat penalități 68 954,59 lei
18	ocds-b3wdp1-MD-175223243895 din 06.08.2025	Lot 1 Servicii în vederea executării lucrărilor cadastrale în scopul asigurării procesului de expropriere pentru lucrările de construcție, reabilitare, modernizare și extindere a drumurilor naționale G88 Cornești – Boghenii Noi – Năpădeni – M5 și G86 G88 – Dereneu – G85 (Coridorul 8.1 și 8.2)	Î.S. „INGEOCAD”	04-05/251 din 21.08.2025	115 056,00	10 luni (21.06.2026) 21.08.2026 (AA1 din 30.06.2026)	Garanție bancară 4 794,00	31/12/2026 „până la îndeplinirea integrală și corespunzătoare a obligațiilor de către ambele părți”	Executare contract
		Lot 2 Servicii în vederea executării lucrărilor cadastrale în scopul asigurării procesului de expropriere pentru lucrările de construcție, reabilitare, modernizare și extindere a drumurilor naționale G35 R14 – Țepilova – Vanțina – Căinari Vechi, G33 R12 – Mândăc – Zgurița – Mărculești – R13 (sectorul Căinari Vechi – Izvoare și sectorul Trifănești – R13), L163 Trifănești – Alexandrovca – Izvoare (Coridorul nr.5)	Î.S. „INGEOCAD”	04-05/250 din 21.08.2025	278 340,00	10 luni (21.06.2026) 21.08.2026 (AA1 din 30.06.2026)	Garanție bancară 11 598,00	31/12/2026 „până la îndeplinirea integrală și corespunzătoare a obligațiilor de către ambele părți”	Executare contract

Nr. d/o	Licitația publică Anunț publicitar	Obiectul achiziției	Operatorul economic adjudecat	Nr/data contract Înregistrat AAP (data)	Suma contractului (lei)	Termenul executării livrării	Termenul de valabilitate a garanției de bună execuție Suma	Termenul de valabilitate al contractului	Stadia de execuție
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Lot 3 Servicii în vederea executării lucrărilor cadastrale în scopul asigurării procesului de expropriere pentru lucrările de construcție, reabilitare, modernizare și extindere a drumurilor naționale R34 Hîncești – Leova – Cahul – Giurgiulești (sectorul Hîncești – Cantemir)	Î.S. „INGEOCAD”	04-05/249 din 21.08.2025	283 680,00	10 luni (21.06.2026) 21.08.2026 (AA1 din 30.06.2026)	Garanție bancară 11 820,00	31/12/2026 „până la îndeplinirea integrală și corespunzătoare a obligațiilor de către ambele părți”	Executare contract
19	ocds-b3wdp1-MD-1752836807782	Servicii de elaborare a studiului de fezabilitate, inclusiv expertiza tehnică a viaductului pe drumul M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-f rontiera cu Ucraina, km 307,95	S.R.L. „Injproiect”	10/02-10/255 din 29.08.2025	963 500 ,00	10 luni	Transfer la cont 57 810,00	30.09.2026	Executare contract
20	ocds-b3wdp1-MD-1752818379063 din 08.08.2025	Servicii de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru exploatarea și recultivarea gropii de împrumut pentru executarea lucrărilor de terasament la reparația drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni - Chișinău-Dubăsari - Fr. cu Ucraina, km 1,00 - 9,00	SC „Transproiectconsult” SRL	10/02-10/256 din 29.08.2025	1 550 157,60	6 luni 04/05/2026 (AA1 din 27.02.2026)	Transfer la cont 77 508,00	30/06/2025 01/09/2026 (AA1 din 27.02.2026)	Finalizat
21	Achiziție de mică valoare	Serviciile de actualizare a compartimentului Organizarea Circulației Rutiere din cadrul Proiectului de reparație a drumului R26 Bender -Căușeni – Cimișlia, km 23,70 -km 46,55” și a podurilor amplasate pe drumul R26 Bender -Căușeni – Cimișlia, km 34,035, km 34,440, km 39,245 și km 53,580”	S.R.L.„Universinj”	Nr. 10/02-10/264 din 08.09.2025	222 278,40	2 luni	-	31.12.2025	Finalizat
22	ocds-b3wdp1-MD-1752824858430 din 22.08.2025	Servicii de elaborare a studiului de fezabilitate privind ”Reparația capitală a drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni - Chișinău-Dubăsari - Fr. cu Ucraina, km 86,26 – 94,40 (Lotul 2 a centurii mun. Chișinău)	S.R.L.„Universinj”	Nr. 10/02-10/263 din 08.09.2025	3812379,6 AA 1 din 24.06.2026 (+) 571 856,94	9 luni AA 1 din 24.06.2026 termen 08.08.2026	Transfer la cont 190 619,00	30.09.2026	Executare contract
23	ocds-b3wdp1-MD-17528223661496 din	Servicii de elaborare a studiului de fezabilitate privind ”Reparația capitală a drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni - Chișinău-Dubăsari - Fr. cu Ucraina, km 94,40 – 102,95 (Lotul 3 a centurii mun. Chișinău), inclusiv și construcția intersecțiilor denivelatepoziționate la km 95,278 și km 99,626	S.R.L.„Transproiectconsult”	Nr. 10/02-10/265 din 08.09.2025	4 078 581,60	9 luni (08.06.2026) 08.07.2026 (AA1 din 11.06.2026)	Transfer la cont 203 929,00	30.09.2026	Finalizat
24	ocds-b3wdp1-MD-1754037496246 din 22.08.2025	Lucrări de amenajare a straturilor bituminoase subțiri executate la rece de tip Slurry Seal pe drumul republican R3 Chișinău – Hîncești – Cimișlia – Basarabeasca – frontiera cu Ucraina și R26 Bender-Căușeni-Cimișlia	„Robricons” SRL	07/02-02/267 din 10.09.2025	23 388 965,58 (-) 307 225,61 AA2 din 29.05.2026	15.12.2025 (Suspendat până la 06.05.2026) 21.05.2026 (AA1 din 18.06.2026)	Garanție bancară 1 169 448,28	Până la recepția finală a lucrărilor	Finalizat Aplicat penalități 2 473,56 lei

Nr. d/o	Licitația publică Anunț publicitar	Obiectul achiziției	Operatorul economic adjudecat	Nr/data contract Înregistrat AAP (data)	Suma contractului (lei)	Termenul executării livrării	Termenul de valabilitate a garanției de bună execuție Suma	Termenul de valabilitate al contractului	Stadia de execuție
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	ocds-b3wdp1-MD-1750071575441 din 07.07.2025	Lucrări de construcție a drumului temporar de ocolire pe perioada de reparație a pasajului km 136,200 și podului km 136,450 amplasate pe drumul R6 Chișinău-Orhei-Bălți	S.R.L. „Corsag”	10/01-05/175 din 16.07.2025	5992795 + 541 460,40 (AA2 din 22.10.2025) (+) 218 085,91 (AA3 din 14.11.2025)	16.08.2025 30.09.2025 (AA1 din 15.09.2025) 31.10.2025 (AA2 din 22.10.2025) 14.11.2025 (AA3 din 14.11.2025)	Garanție bancară 359 567,71	Până la recepția finală a lucrărilor	Executare contract
26	ocds-b3wdp1-MD-1754035595131 din 22.08.2025	Lucrări de amenajare a straturilor bituminoase subțiri executate la rece de tip Slurry Seal pe drumul republican R20 Orhei-Rezina-Rîbnița și R1 Chișinău-Ungheni-frontiera cu România	S.R.L. „Nouconst”	07/02-02/271 din 15.09.2025	8 127 132,72	15.12.2025 AA 1 din 18.05.2026 15.06.2026	Rețineri succesive	Până la recepția finală a lucrărilor	Executare contract
27	ocds-b3wdp1-MD-1752817401133 din 08.08.2025	Servicii de proiectare pentru elaborarea studiului de fezabilitate pentru ”Reparația drumului G17 G16 – Tîrnova – Mihăileni – Rîșcani – R7, sectorul km 12,300 - 13,150”	S.R.L.„Universinj”	10/02-10/278 din 16.09.2025	419 061,60	16.12.2025	Transfer la cont 20 953,00	31.03.2026	Finalizat
28	ocds-b3wdp1-MD-1756451510685 din 19.09.2025	Servicii de elaborare a studiului de fezabilitate pentru construcția parcajului adiacent drumului M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-Frontiera cu Ucraina, km 1,0-85,46	S.R.L. „Transproiectconsult”	10/02-10-287 din 01.10.2025	547 256,16	4 luni (01/02/2026) 01/04/2026 AA1 din 16.02.2026	Transfer la cont 27 363,00	30/04/2026 30/07/2026 AA1 din 16.02.2026	Finalizat
29	ocds-b3wdp1-MD-1756448690571 din 19.09.2025	Servicii de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reconstrucția podețului amplasat pe drumul public național R34.3 M3–drum de acces spre s. Slobozia Mare, la km 2,494 (inclusiv reparația capitală a sectorului de drum R34.3, km 2,344 - 2,644)	S.R.L.„Universinj”	10/02-10/294 din 08.10.2025	389 076,00	6 luni	Transfer la cont 19 454,00	30.06.2026	Finalizat
30	ocds-b3wdp1-MD-1757934129826 din 06.10.2025	Servicii de elaborare a studiului de fezabilitate privind ”Construcția parcajului adiacent drumului de ocolire a s.Giurgiulești”	S.R.L. „Transproiectconsult”	10/02-10/308 din 21.10.2025	4 078 581,60	6 luni	Transfer la cont 26 362,00	30.06.2026	Finalizat
		Lot 1 Servicii în vederea executării lucrărilor cadastrale în scopul asigurării procesului de expropriere pentru lucrările de construcție, reabilitare, modernizare și extindere a drumurilor naționale conform loturilor (3 loturi) Coridorul 24 : G131 R35 Bobocica – G132, G132 R35 – Baimaclia – Taraclia de Salcie – R32 (sectorul Tartaul – Baimaclia), G133 G132 – Tartaul – Gotești – R34	S.R.L. „Imobil Star”	04-05/331 din 29.10.2025	299 952,00	10 luni	Transfer la cont 14 997,60	31.12.2026	Executare contract

Nr. d/o	Licitația publică Anunț publicitar	Obiectul achiziției	Operatorul economic adjudecat	Nr/data contract Înregistrat AAP (data)	Suma contractului (lei)	Termenul executării livrării	Termenul de valabilitate a garanției de bună execuție Suma	Termenul de valabilitate al contractului	Stadia de execuție
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	ocds-b3wdp1-MD-1757937819553 din 06.10.2025	Lot 2 Servicii în vederea executării lucrărilor cadastrale în scopul asigurării procesului de expropriere pentru lucrările de construcție, reabilitare, modernizare și extindere a drumurilor naționale conform loturilor (3 loturi)	S.R.L. „Imobil Star”	04-05/332 din 29.10.2025	153 012,00 (+) 10 668,00 AA1 din 03.02.2026 (+)11 760,00 AA 2 din 01.04.2026	10 luni	Transfer la cont 7 650,60	31.12.2026	Executare contract
		Drumul de ocolire a satului Giurgiulești (conexiunea dintre drumurile M3 – R34) cu zona de parcaj pentru transportul marfă							
		Lot 3 Servicii în vederea executării lucrărilor cadastrale în scopul asigurării procesului de expropriere pentru lucrările de construcție, reabilitare, modernizare și extindere a drumurilor naționale conform loturilor (3 loturi)							
		M3.1 Giurgiulești – frontiera cu Ucraina, inclusiv punctul de trecere a frontierei de stat cu infrastructura conexă		Nr. 04-05/333 din 29.10.2025	45 672,00	10 luni	Transfer la cont 2 283,60	31.12.2026	Executare contract
32	Achiziție de mică valoare	Servicii de cercetări pedologice pentru determinarea bonității solului la groapa de împrumut recultivată amplasată în com. Ciobanovca, r-nul Anenii-Noi sector cadastral 1047202..., utilizată la obiectul „Construcția drumului R30 Anenii-Noi – Căușeni – Ștefan Vodă – frontiera cu Ucraina (drum de ocolire s. Troița Nouă), km 0,00–6,40” și groapa de împrumut recultivată amplasată în s. Sofia, r-nul Hîncești sector cadastral 5364201..., utilizată la obiectul „Reparația drumului G100 R33-Sofia–Cărpineni–Mingir–R34, km 0,00–3,00”	Î.S. „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului”	10/02-10/338 din 31.10.2025	36 002,00 lei	30 zile		31/11/2025	Executare contract

Nr. d/o	Licitația publică Anunț publicitar	Obiectul achiziției	Operatorul economic adjudecat	Nr/data contract Înregistrat AAP (data)	Suma contractului (lei)	Termenul executării livrării	Termenul de valabilitate a garanției de bună execuție Suma	Termenul de valabilitate al contractului	Stadia de execuție
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	ocds-b3wdp1-MD-1757940448213 din 14.07.2025	Lucrări de construcție a suportului pentru drapel (Catarge pentru fixarea drapelului) - 3 buc, pozitionate pe drumurile publice: M5 Fr. cu Ucraina -Criva -Balti - Chisinau -Tiraspol -fr. cu Ucraina, km 133,70 (nodul rutier Balti, intersectia drumurilor M5 cu R6) r-nul Riscani, s. Corlateni, extravilan; R6 Chisinau -Orhei -Balti, km 11,00, mun. Chisinau, com. Stauceni (nodul rutier Cricova, intersectia drumurilor R6 si R4); M3 -Chisinau - Comrat - Giurgiulesti - fr. cu Romania, km 175,45 (nodul rutier Vulcanesti, intersectia drumurilor M3 cu R32) or. Vulcanesti, extravilan	S.R.L. „Primaterax-nord”	07/02-02/337 din 30.10.2025	3 033 392,43	6 luni 6 luni de la primirea ordinului de începere a execuției AA 1 din 30.04.2026	Garanție bancară		Executare contract
34	ocds-b3wdp1-MD-1759917548066 din 30.10.2025	Lucrări de reparație capitală a podului de sosea poziționat pe drumul public național R37 Ceadir-Lunga-Taraclia -R32, km 6,75	S.R.L. „Irinida Prim”	Nr.10/01-04/351 din 18.11.2025	15 710 955,38 (+) 50 596,46 AA 1 din 28.01.2026	15 luni	Garanție bancară 785 548,00	Până la recepția finală a lucrărilor	Executare contract
35	ocds-b3wdp1-MD-1759922834142 din 30.10.2025	Lucrari de reparație capitală a pasajului poziționat pe drumul public R6 Chisinau-Orhei-Balti, km 136,20	S.R.L. „Corsag”	Nr.10/01-04/352 din 18.11.2025	48 078 873,90	7 luni	Garanție bancară 2 403 943,70	Până la recepția finală a lucrărilor	Executare contract
36	ocds-b3wdp1-MD-1759476737351 din 15.10.2025	Servicii de verificare a proiectului de execuție cu titlul „Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 1,00 – 85,46, (Lotul IV, 61,75 – 85,46). (ecoductele poziționate la km 65,500 și 67,400”)	Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor	10/02-10/353 din 21.11.2025	150 000,00	30 zile	7 500,00	30.06.2026	Finalizat
37	ocds-b3wdp1-MD-1759920529399 din 30.10.2025	Lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor și construcția trotuarului pe drumul G65 G64 – Telenești – Mîndrești – Ghiliceni – M5, km 3,6 – 3,675	S.R.L. „Var-Imp”	10/01-04/365 din 01.12.2025	13 262 807,59	12 luni	Bancară 663 141,00	Până la recepția finală a lucrărilor	Executare contract
38	ocds-b3wdp1-MD-1759921804002 din 30.10.2025	Lucrări de reparație capitală a podului de sosea poziționat pe drumul public național G54 R16-Rautel-Pompa-Glijeni-Catranic-R16, km 1,73	S.C. „Poduri-Prim” S.R.L.	10/01-04/370 din 01.12.2025	25 583 840,40 (+) 41 835,65 AA 1 din 30.01.2026 (-) 898 700,00 (+) 898 555,00 AA 2 din 09.02.2026	9 luni	Bancară 1 279 192,02	Până la recepția finală a lucrărilor	Executare contract
39	ocds-b3wdp1-MD-1758891326446 din 17.10.2025	Servicii de proiectare pentru elaborarea proiectului de execuție pentru construcția Laboratorului de Cercetări și Încercări a Materialelor de Construcție	S.R.L. „Consil Prim”	10/01-04/375 din 02.12.2025	1 427 880,00	6 luni AA1 din 10.07.2026 termen 19.11.2026	Garanție bancară 71 394,00	30.06.2026 AA 1 din 10.07.2026	Executare contract

Nr. d/o	Licitația publică Anunț publicitar	Obiectul achiziției	Operatorul economic adjudecat	Nr/data contract Înregistrat AAP (data)	Suma contractului (lei)	Termenul executării livrării	Termenul de valabilitate a garanției de bună execuție Suma	Termenul de valabilitate al contractului	Stadia de execuție
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	Achiziție de mică valoare	Servicii de verificare a documentației de proiect cu titlu „Lucrări de exploatare și recultivare a gropii de împrumut pentru executarea lucrărilor de terasament la reparația drumului M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-Frontiera cu Ucraina, km 1,00-9,00”	S.R.L. „Universinj”	10/02-10/396 din 09.12.2025	101 172,00	30 zile	-	31.12.2026	Finalizat
41	Achiziție de mică valoare	Serviciilor de verificare a documentației de proiect cu titlu „Reconstrucția podețului amplasat pe drumul public național R34.3 M3 – drum de acces spre s. Slobozia Mare, la km 2,494 (inclusiv reparația capitală a sectorului de drum R34.3, km 2,344-2,644)”	S.R.L. „Viaab Engineering”	10/02-10/394 din 09.12.2025	50 169,00	30 zile	-	31.12.2026	Finalizat
42	ocds-b3wdp1-MD-1761639010812 din 18.11.2025	Servicii de proiectare pentru elaborarea proiectului de execuție pentru reparația capitală a drumului G30 R6 – Mîndreștii Noi – Sîngerei Noi – G50, km 9,150 – 13,200	S.R.L. „Intexnauca”	10/02-04/395 din 09.12.2025	1 368 996,00	9 luni	Garanție bancară 68 500,00	30.10.2026	Executare contract
43	ocds-b3wdp1-MD-1760337273516 din 03.11.2025	Servicii de dezvoltare, mentenanță preventivă, mentenanță adaptivă și de corecție a SI „e-Vinieta”	S.R.L. „GHESAR”	06/05-05/407 din 12.12.2025	825660,00	9 luni	Transfer la cont 41 283,00	31.12.2026	Executare contract
44	ocds-b3wdp1-MD-1761658643051 din 11.11.2025	Echipamente pentru încercări de laborator	S.R.L. EMCC TRADING	Nr. 05/02-04/406 din 12.12.2025	465420,00	31.12.2025	Transfer la cont 23 271,00	31.03.2026	Finalizat
45	ocds-b3wdp1-MD-1761734885783 din 19.11.2025	Lotul nr. 1 - M3 Chișinău – Comrat – Giurgiulești – frontiera cu România (sectorul de ocolire a or. Cimișlia)	S.R.L. CENTRUL DE EXPERTIZA INDEPENDENTA	04-05/408 din 12.12.2025	98 175,00	45 zile	Garanție bancară 13 867,50	30.04.2026	Executare contract
		Lotul nr. 2 - R14 – com. Cremenciug, com. Holoșnița, com. Iarova, com. Tătărauca Veche, com. Bădiceni, sat. Rudi, sat. Șeptelici (raionul Soroca) și sat. Arionești, sat. Pocrovca (raionul Dondușeni)	S.R.L. CENTRUL DE EXPERTIZA INDEPENDENTA	04-05/409 din 12.12.2025	40 920,00	30 zile		30.04.2026	Finalizat
		Lotul nr. 3 - M3 Chișinău – Comrat – Giurgiulești – frontiera cu România (sectorul de ocolire a or. Vulcănești)	S.R.L. CENTRUL DE EXPERTIZA INDEPENDENTA	04-05/410 din 12.12.2025	35 700,00	30 zile		30.04.2026	Finalizat
		Lotul nr. 4 - Coridorul 8.1 și 8.2 G88 Cornești-Boghenii Noi-Năpădeni-M5 G86 G88-Dereneu-G85	S.R.L. CENTRUL DE EXPERTIZA INDEPENDENTA	04-05/411 din 12.12.2025	46 500,00	30 zile		30.04.2026	Finalizat
		Lotul nr. 5 - Coridorul nr. 24 G131 R35 – Bobocica – G132, G132 R35 – Baimaclia – Taraclia de Salcie – R32 (sectorul Tartaul – Baimaclia), G133 G132 – Tartaul – Gotesti – R34	S.R.L. CENTRUL DE EXPERTIZA INDEPENDENTA	04-05/412 din 12.12.2025	31 875,00	30 zile		30.04.2025	Finalizat
		Lotul nr. 6 - Coridorul nr.5 G35 R14 – Țepilova – Vanțina – Căinari Vechi, G33 R12 – Mândăc – Zgurița – Mărculești – R13 (sectorul Căinari Vechi – Izvoare și sectorul Trifănești – R13), L163 Trifănești – Alexandrovca – Izvoare	S.R.L. CENTRUL DE EXPERTIZA INDEPENDENTA	04-05/413 din 12.12.2025	24 180,00	30 zile		30.04.2026	Finalizat

Nr. d/o	Licitația publică Anunț publicitar	Obiectul achiziției	Operatorul economic adjudecat	Nr/data contract Înregistrat AAP (data)	Suma contractului (lei)	Termenul executării livrării	Termenul de valabilitate a garanției de bună execuție Suma	Termenul de valabilitate al contractului	Stadia de execuție
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	ocds-b3wdp1-MD-1762503157471 din 30.11.2025	Servicii de elaborare a raportului de audit al siguranței rutiere pentru proiectele de execuție conform loturilor	S.R.L. „CRAYS Consulting”	10/02-10/424 din 19.12.2025	507900,00	2 luni	Garanție bancară 21 162,50	31.12.2026	Executare contract
47	Negociere fără publicare desfășurată prin intermediul ”Bursei Române de Mărfuri EST” S.R.L., conform ordinului inițiator Nr. 11/2025 de cumpărare în ringul produselor	Lotul nr.1 Sare tehnică în vrac (zona nord al republicii) - 6.328,41 tone	S.R.L. „Tiera Grupr”	Nr. 07/02-02/467 din 30.12.2025	12 606 192,72	90 zile	Transfer la cont 630 309,64	30.06.2026	Finalizat Aplicat penalități 7 787,23 lei
		Lotul nr.2 Sare tehnică în vrac (zona centru al republicii) – 11 517 ,89 tone	S.R.L. „Tiera Grupr”	Nr. 07/02-02/468 din 30.12.2025	21 243 596,31	90 zile	Transfer la cont 1 062 179,82	30.06.2026	Finalizat Aplicat penalități 45 628,32 lei
		Lotul nr.3 Sare tehnică (zona sud al republicii) - 5.211,72 tone	S.R.L. „Maricris Trans”	Nr. 07/02-02/450 din 26.12.2025	7 504 977,60	90 zile	Transfer la cont 2 283,60	30.06.2026	Finalizat Aplicat penalități 29 019,91 lei
48	Contract de mică valoare	Servicii de proiectare privind actualizarea documentației de deviz a proiectului de execuție pentru reparația capitală a drumului public național G108 M5-Florești-Anenii Noi (km 0,00 - 9,00), Etapa II”	S.R.L. „Intexnauca”	Nr. 10/02-10/429 din 23.12.2025	93 059,60	23.01.2026 30.04.2026 (AA1 din 27.03.2026)	-	31.03.2026 31.12.2026 (AA1 din 27.03.2026)	Finalizat
2026									
1	ocds-b3wdp1-MD-1764854438144 din 26.12.2025	Servicii de elaborare a studiului de fezabilitate pentru reconstrucția nodului rutier poziționat pe drumul public național R6 Chișinău–Orhei–Bălți, km 6,44, în contextul extinderii str. Bucovinei (mun. Chișinău)	S.R.L.„Universinj”	10/02-10/12 din 21.01.2026	1514155,00	8 luni	Transfer la cont 75 707,75	30.11.2026	Executare contract
2	ocds-b3wdp1-MD-1766061646243 din 09.01.2026	Lucrări de amenajare a intersecției cu sens giratoriu între drumul public național M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 104,800 și drumul public național R4 R6-Goian-Criuleni-M1, km 1,350	S.A. „Lusmecon”	07/02-02/35 din 10.02.2026	5 039 387,63 (+) 30 141,72 AA 2 din 21.07.2026	60 zile 27.07.2026 (AA1 din 26.06.2026) 31.07.2026 AA 2 din 21.07.2026	Transfer la cont 251 969,40	Până la recepția finală a lucrărilor	Executare contract
3	Negociere fără publicare desfășurată prin intermediul ”Bursei Române de Mărfuri EST” S.R.L., conform ordinului inițiator Nr. 11/2025 de cumpărare în ringul produselor fungibile, Piața la Disponibil	Sare tehnică în vrac	S.R.L. „Tincomerț Invest”	07/02-02/43 din 23.02.2026	19 517 462.47	60 zile	Transfer la cont 975 874,00	31.12.2026	Finalizat
4	ocds-b3wdp1-MD-1766063287903 din 09.01.2026	Lucrări de amenajare a intersecției cu sens giratoriu între drumul public național R2 Chișinău-Bender-Tiraspol-M5, km 38+800 cu drumul regional G108 și str. Concilierii naționale din or. Anenii Noi	S.R.L. „Nouconst”	07/02-02/54 din 26.02.2026	2 783 382,48 (-) 173 640,48 (+) 173 488,80 AA I din 24.06.2026	60 zile 10.07.2026 (AA2 din 30.06.2026)	139 169,12	Până la recepția finală a lucrărilor	Executare contract

Nr. d/o	Licitația publică Anunț publicitar	Obiectul achiziției	Operatorul economic adjudecat	Nr/data contract Înregistrat AAP (data)	Suma contractului (lei)	Termenul executării livrării	Termenul de valabilitate a garanției de bună execuție Suma	Termenul de valabilitate al contractului	Stadia de execuție
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Contract de mică valoare	Servicii de proiectare privind actualizarea proiectului de execuție (actualizarea sistemului rutier) pentru reparația capitală a drumului G39 R14 - Unchitești - Tipordei R19, 0,00 - 9,63	S.R.L. „Universcons”	13/02-10/72 din 12.03.2026	86 906,84	1 lună	-	31.12.2026	Finalizat
6	Contract de mică valoare	Servicii de verificare a proiectului „Reparația drumului G39, R14-Unchitești-Tipordei-R19, km 0,00-9,63”	Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor	13/02-10/82 din 27.03.2026	21 180 ,00	30 zile	-	31.12.2026	Finalizat
7	Contract de mică valoare	Serviciilor de actualizare a studiului geodezic și elaborarea studiului geologic în cadrul proiectului cu titlul „ Laborator de Cercetări și Încercări a Materialelor de Construcție amplasat pe terenul cu nr. cadastral 0100218.179 din str. Sf. Vineri, 16, mun. Chișinău”	S.R.L. „TOPOSYSTEM GROUP”	13/02-10/84 din 31.03.2026	44327,00	30 zile	-	31.12.2026	Executare contract
8	Contract de mică valoare	Servicii de mentenanță și dezvoltare a Sistemului Informațional Geospațial Rutier (SIGR),	S.R.L. „Royal Map”	04-07/93 din 03.04.2026	180000,00	12 luni	-	30.04.2027	Executare contract
9	ocds-b3wdp1-MD- 1774507830449 din 03.04.2026	Servicii de elaborare a raportului de audit al siguranței rutiere pentru proiectul de execuție privind reparația capitală a drumului public național G30 R6 – Mîndreștii Noi – Singerei Noi – G50, km 9,150-13,200	S.R.L. „Crays Consulting”	13/02-10/112 din 22.04.2026	20940,00	2 luni	-	31.12.2026	Executare contract
10	ocds-b3wdp1-MD- 1774508289284 din 03.04.2026	Servicii de verificare a proiectului de execuție cu titlul „Reparația capitală a drumului G30 R6 – Mîndreștii Noi – Singerei Noi – G50, km 9,150-13,200”	S.R.L. „Viaab Engineering”	13/02-10/113 din 22.04.2026	121641,60	30 zile	-	30.12.2026	Executare contract
11	ocds-b3wdp1-MD- 1774937322928 din 16.04.2026	Servicii de evaluare în scopul determinării cuantumului despăgubirilor în procesul de expropriere a terenurilor pentru lucrările de construcție, reabilitare, modernizare și extindere a drumului național R14.3 (drumul de acces la podul Cosăuți – Yampil) cu punctul de trecere a frontierei și infrastructura conexă	S.R.L. „CENTRUL DE EXPERTIZĂ INDEPENDENTĂ”	04-07/126 din 12.05.2026	228 438,36	60 zile	Transfer la cont 11 421,92	31/06/2026	Finalizat
12	ocds-b3wdp1-MD- 1775019581536 din 23.04.2026	Servicii de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația capitală a drumului G17 G16 – Tîrnova –Mihăileni – Rîșcani – R7, în zona localității Baraboi, km 12,30 - 13,15	S.R.L.„Universinj”	13/02-10/137 din 21.05.2026	118 327,80	6 luni	Transfer la cont 35 499,00	Până la îndeplinirea integrală a obligațiilor de către ambele părți.	Executare contract
13	ocds-b3wdp1-MD- 1775021776502 din 23.04.2026	Servicii de proiectare privind actualizarea proiectului de execuție pentru reparația capitală a drumului G109 Delacau - Bulboaca - R2, km 0,00 - 8,00	S.R.L.„Universinj”	13/02-10/136 din 21.05.2026	1 039 518,00	3 luni	Transfer la cont 51 976,00	Până la îndeplinirea integrală a obligațiilor de către ambele părți.	Executare contract

Nr. d/o	Licitația publică Anunț publicitar	Obiectul achiziției	Operatorul economic adjudecat	Nr/data contract Înregistrat AAP (data)	Suma contractului (lei)	Termenul executării livrării	Termenul de valabilitate a garanției de bună execuție Suma	Termenul de valabilitate al contractului	Stadia de execuție
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	ocds-b3wdp1-MD-1774952296546 din 22.04.2026	Servicii de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru restaurarea monumentului arhitectural de importanță națională, podul de piatră „Turcesc”, poziționat pe drumul public R14.2 Unguri–Otaci, km 7,600	S.R.L. „Injproiect”	13/02-10/140 din 21.05.2026	1 052 334,00	8 luni	Transfer la cont 52 617,00	Până la îndeplinirea integrală a obligațiilor de către ambele părți.	Executare contract
15	ocds-b3wdp1-MD-1776150021880 din 22.04.2026	Servicii de evaluare a stării tehnice a aparatelor de reazem la podurile de șosea poziționate pe drumul M1 Frontiera cu România–Leușeni–Chișinău–Dubăsari–fr ontiera cu Ucraina, km 94,188 și –km 94,30	Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor	13/02-10/117 (10085-04-26/T) din 05.05.2026	197 880,00	3 luni	-	31.12.2026	Finalizat
16	ocds-b3wdp1-MD-1775018505767 din 23.04.2026	Servicii de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația capitală a drumului G71 R3 – Ialoveni – Băcioi – Singera – R2, km 16,00 – 17,20	S.R.L. „Intexnauca”	13/02-10/127 din 12.05.2026	752 604,00	6 luni	Garanție bancară 37 630,00	Până la îndeplinirea integrală a obligațiilor de către ambele părți.	Executare contract
17	ocds-b3wdp1-MD-1774944670652 din 22.04.2026	Servicii de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reconstrucția podului de șosea poziționat pe drumul public R35 Comrat–Cantemir–R34, km 3,90	S.R.L. „Viaab Engineering”	13/02-10/128 din 14.05.2026	04.07.4585	9 luni	Transfer la cont 49 043,17	Până la îndeplinirea integrală a obligațiilor de către ambele părți.	Executare contract
18	ocds-b3wdp1-MD-1774525271931 din 16.04.2026	Servicii de elaborare a raportului de expertiză tehnică a podurilor, poziționate pe drumul public național R32 M3 – Vulcănești – Cahul – Taraclia, km 17,742	SRL „Intexnauca”	Lot 3- 13/02-10/121 din 07.05.2026	131 040,00	4 luni	Transfer la cont 6 552,00	31.12.2026	Finalizat
		Servicii de elaborare a raportului de expertiză tehnică a podurilor, poziționate pe drumul public național R32 M3 – Vulcănești – Cahul – Taraclia, km 68,112		Lot 4- 13/02-10/122 din 07.05.2026	110 088,00	4 luni	Transfer la cont 5 505,00	31.12.2026	Finalizat
		Servicii de elaborare a raportului de expertiză tehnică a podului, poziționat pe drumul public național R35 Comrat – Cantemir – R34, km 32,207		Lot 6- 13/02-10/123 din 07.05.2026	76 176,00	4 luni	Transfer la cont 3 809,00	31.12.2026	Finalizat
		Elaborarea raportului de expertiza tehnică (inspectarea și diagnosticarea, inclusiv încercarea statică la încărcări controlate) la podul de șosea poziționat pe drumul public R26 Bender–Căușeni–Cimișlia, km 83,531		Lot 10- 13/02-10/124 din 07.05.2026	497 520,00	6 luni	Garanție bancară 24 880,00	31.12.2026	Finalizat
		Elaborarea raportului de expertiza tehnică (inspectarea și diagnosticarea, inclusiv încercarea statică la încărcări controlate) la podul de șosea poziționat pe drumul public R35 Comrat–Cantemir–R34, km 25,538		Lot 11- 13/02-10/125 din 07.05.2026	497 880,00	6 luni	Garanție bancară 24 900,00	31.12.2026	Executare contract

Nr. d/o	Licitația publică Anunț publicitar	Obiectul achiziției	Operatorul economic adjudecat	Nr/data contract Înregistrat AAP (data)	Suma contractului (lei)	Termenul executării livrării	Termenul de valabilitate a garanției de bună execuție Suma	Termenul de valabilitate al contractului	Stadia de execuție
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	oocds-b3wdp1-MD-1774955523920 din 22.04.2026	Servicii de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reconstrucția podului de șosea poziționat pe drumul public G132 R35–Baimaclia–Taraclia de Salcie–R32, km 44,770	S.R.L. „Viaab Engineering”	13/02-10/130 din 14.05.2026	1 034 296,23	9 luni	Transfer la cont 51 714,61	Până la îndeplinirea integrală a obligațiilor de către ambele părți.	Executare contract
20	ocds-b3wdp1-MD-1774954701894 din 22.04.2026	Servicii de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația capitală a podului de șosea poziționat pe drumul public național G139 R32–Moscovei–Musaitu–M3, km 16,265	S.R.L. „Viaab Engineering”	13/02-10/129 din 14.05.2026	712 145,80	8 luni	Transfer la cont 35 607,29	Până la îndeplinirea integrală a obligațiilor de către ambele părți.	Executare contract
21	ocds-b3wdp1-MD-1775469940783 din 27.04.20026	Servicii de elaborare a studiului de fezabilitate privind reparația capitală a drumului R14 R6 – Codrul Nou – Soroca – Unguri – frontiera cu Ucraina, km 123,70 - 132,10	S.R.L. „Intexnauca”	13/02-10/139 din 21.05.2026	921 033,60	6 luni	Garanție bancară 46 100,00 lei	Până la îndeplinirea integrală a obligațiilor de către ambele părți.	Executare contract
22	ocds-b3wdp1-MD-1775215153884 din 24.04.2026	Servicii de proiectare privind elaborarea proiectelor de strămutare a rețelelor edilitare din zona nodului rutier de conexiune cu drumul R1 și a infrastructurii de acces către complexul multimodal Berești, amplasat în regiunea Zagarancea, r-ul Ungheni	S.R.L. „Universinj”	13/02-10/138 din 21.05.2026	630 564,00	5 luni	Transfer la cont 31 528,00	Până la îndeplinirea integrală a obligațiilor de către ambele părți.	Executare contract
23	ocds-b3wdp1-MD-1775205479641 din 24.04.2026	Servicii de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reconstrucția zidului de sprijin amplasat pe drumul public național R8 Edineț–Otaci–frontiera cu Ucraina, km 54,800 – 54,830	S.R.L. „Simbo-Proiect”	13/02-10/142 din 27.05.2026	613 951,20	6 luni	Transfer la cont 30 697,55	Până la îndeplinirea integrală a obligațiilor de către ambele părți.	Executare contract
24	ocds-b3wdp1-MD-1775204408714 din 24.04.2026	Servicii de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru asigurarea stabilității terasamentului pe drumul public național R14.2 Unguri–Otaci, km 4,500	S.R.L. „Simbo-Proiect”	13/02-10/143 din 27.05.2026	557 724,00	6 luni	Transfer la cont 27 886,20	Până la îndeplinirea integrală a obligațiilor de către ambele părți.	Executare contract
25	ocds-b3wdp1-MD-1775731936117 din 30.04.2026	Servicii de elaborare a studiului de fezabilitate privind conexiunea drumului republican R6 Chișinău–Orhei–Bălți, km 6,44 și M1 Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău–Dubăsari - Fr. cu Ucraina, (Lotul 3 a centurii mun. Chișinău), km 99,626	S.R.L. „Universinj”	13/02-10/158 din 02.06.2026	1150985	5 luni	Transfer la cont 57 550,00	Până la îndeplinirea integrală a obligațiilor de către ambele părți.	Executare contract
26	ocds-b3wdp1-MD-1776326725067 din 07.05.2026	Lucrări de reparație periodică a stratului de uzură pe drumul public național R3 Chișinău – Hîncești – Cimișlia – Basarabeasca – frontiera cu Ucraina, km 21,950 – 27,300	S.R.L. „Irinđa Prim”	10/02-07/159 din 02.06.2026	31636133,45	4 luni	Garanție bancară 1 581 806,68	Până la epuizarea convențională sau legală a oricăruia efect pe care îl produce	Executare contract

Nr. d/o	Licitația publică Anunț publicitar	Obiectul achiziției	Operatorul economic adjudecat	Nr/data contract Înregistrat AAP (data)	Suma contractului (lei)	Termenul executării livrării	Termenul de valabilitate a garanției de bună execuție Suma	Termenul de valabilitate al contractului	Stadia de execuție
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	ocds-b3wdp1-MD-1774953773270 din 22.04.2026	Servicii de elaborare a raportului de expertiză tehnică și elaborarea proiectului de execuție pentru reconstrucția podului, poziționat pe drumul public național G12 G11 – Plopi – Horodiște – Teleșeuca – Grigorăuca – R14, km 1,294	S.R.L. „Intexnauca”	13/02-10/152 din 02.06.2026	859896	11 luni	Garanție bancară 43 000,00	Până la îndeplinirea integrală a obligațiilor de către ambele părți.	Executare contract
	ocds-b3wdp1-MD-1775471694061 din 27.04.2026	Lotul nr. 1 Servicii în vederea executării lucrărilor cadastrale aferente procesului de expropriere pentru lucrările de construcție. reabilitare. modernizare și extindere a drumului național R33 Hâncești – Lăpușna – M1 (terenuri publice)	Î.S. „INGEOCAD”	04-07/150 din 29.05.2026	59 940,00	120 zile	Garanție bancară 2 997,00	31.12.2027	Executare contract
		Lotul nr. 2 Servicii în vederea executării lucrărilor cadastrale aferente procesului de expropriere pentru lucrările de construcție. reabilitare. modernizare și extindere a drumului național R34 Hâncești – Leova – Cahul – Giurgiulești (sectorul Cantemir – Cahul)	S.R.L. „Terralex Grup”	04-07/154 din 02.06.2026	78 624,00	180 zile	Garanție bancară 3 931,20	31.12.2027	Executare contract
		Lotul nr. 3 Servicii în vederea executării lucrărilor cadastrale aferente procesului de expropriere pentru lucrările de construcție. reabilitare. modernizare și extindere a drumului național M1 frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina (sectorul frontiera cu România – M2), km 9.00-39.00	Î.S. „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului”	04-07/147 din 29.05.2026	82 812,00	180 zile	Transfer la cont 4 141,00	31.12.2027	Executare contract
		Lotul nr. 4 Servicii în vederea executării lucrărilor cadastrale aferente procesului de expropriere pentru lucrările de construcție. reabilitare. modernizare și extindere a drumului național M1 frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina (sectorul frontiera cu România – M2), km 39.00-61.00	Î.S. „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului”	04-07/148 din 29.05.2026	151 584,00	240 zile	Transfer la cont 7 580,00	31.12.2027	Executare contract

Nr. d/o	Licitația publică Anunț publicitar	Obiectul achiziției	Operatorul economic adjudecat	Nr/data contract Înregistrat AAP (data)	Suma contractului (lei)	Termenul executării livrării	Termenul de valabilitate a garanției de bună execuție Suma	Termenul de valabilitate al contractului	Stadia de execuție
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28		Servicii în vederea executării lucrărilor cadastrale aferente procesului de expropriere pentru lucrările de construcție, reabilitare, modernizare și extindere a drumului național M1 frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina (sectorul frontiera cu România – M2), km 61.00-85.00	Î.S. „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului”	04-07/149 din 29.05.2026	338 472,00	180 zile	Transfer la cont 16 924,00	31.12.2027	Executare contract
29	ocds-b3wdp1-MD-1777543711500 din 22.05.2026	Servicii de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru amenajarea sensului giratoriu și a platformei pentru îmbarcarea/debarcarea pasagerilor la stația auto poziționată în proximitatea str. Muncești intersecție cu str. Aeroport și str. Pășunilor	S.C. „Transproiectconsult” SRL	13/02-110/161 din 04.06.2026	1293517,2	5 luni	Transfer la cont 64 676,00	Până la îndeplinirea integrală a obligațiilor de către ambele părți.	Executare contract
30	ocds-b3wdp1-MD-1776325391346 din 07.05.2026	Lucrări de reparație periodică a stratului de uzură pe drumul public național R3 Chișinău – Hîncești – Cimișlia – Basarabeasca – frontieră cu Ucraina, km 16,900 – 21,950	S.R.L. „Nouconst”	10/02-07/162 din 04.06.2026	40 352 220,70	4 luni	Transfer la cont (0,5%) rețineri succesive 201 761,10	Până la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe care îl produce	Executare contract
31	ocds-b3wdp1-MD-1776324433002 din 11.05.2026	Lucrări de amenajare a straturilor bituminoase subțiri executate la rece de tip Slurry Seal pe drumul public național R3 Chișinău – Hîncești – Cimișlia – Basarabeasca – frontieră cu Ucraina, km 9,390 – 11,540 și 27,300 – 31,300	S.R.L. „Nouconst”	10/02-07/164 din 04.06.2026	19741610,12	4 luni	Transfer la cont (0,5%) rețineri succesive 98 708,05	Până la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe care îl produce	Executare contract
32	ocds-b3wdp1-MD-1776325656216 din 07.03.2026	Lucrări de reparație periodică a stratului de uzură pe drumul public național R3 Chișinău – Hîncești – Cimișlia – Basarabeasca – frontieră cu Ucraina, km 11,540 – 16,900	S.R.L. „Nouconst”	10/02-07/163 din 04.06.2027	40 834 879,29	4 luni	Transfer la cont (0,5%) rețineri succesive 204 174,40	Până la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe care îl produce	Executare contract
33	ocds-b3wdp1-MD-1776930281150 din 11.05.2026	Lucrări de montare a obiectivului semaforic pe drumul R7 R14-Drochia-Costești-frontiera cu România, km 31,620	S.C. „NetSistem” S.R.L.	10/02-07/166 din 05.06.2026	1412371,74	90 zile	Transfer la cont (0,5%) rețineri succesive 7061,86 lei	Până la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe care îl produce	Executare contract
34	ocds-b3wdp1-MD-1775206270071 din 11.05.2026	Servicii de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația capitală a drumului G66 R6 – Clișova – Sărătenii Noi – R22, km 0,00 - 18,85 (selectiv pe sectoarele nefinalizate)	S.R.L. „Constant Proiect”	13/02-10/171 din 09.06.2026	3 366 978,00	12 luni	Transfer la cont 168 349,00	Până la îndeplinirea integrală a obligațiilor de către ambele părți.	Executare contract
35	ocds-b3wdp1-MD-1775731004773 din 30.04.2026	Lucrări de reparație capitală a podului de șosea poziționat pe drumul public R22 Telenești–Ratuș–R6, km 11,000	S.C. „Poduri-Prim” S.R.L.	13/01-02/169 din 08.06.2026	34 443 689,27	15 luni	Transfer la cont 172 218,45	Până la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe care îl produce	Executare contract
36	ocds-b3wdp1-MD-1776162160627 din 08.05.2026	Lucrări de construcție a podeșii amplasat pe drumul public național R34.3 M3–drum de acces spre s. Slobozia Mare, la km 2,494	S.R.L. „Irina Prim”	13/01-02/172 din 09.06.2026	12582205,87	5 luni	Garanție bancară 545 579,00 lei	Până la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe care îl produce	Executare contract

Nr. d/o	Licitația publică Anunț publicitar	Obiectul achiziției	Operatorul economic adjudecat	Nr/data contract Înregistrat AAP (data)	Suma contractului (lei)	Termenul executării livrării	Termenul de valabilitate a garanției de bună execuție Suma	Termenul de valabilitate al contractului	Stadia de execuție
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	ocds-b3wdp1-MD-1777463231975 din 21.05.2026	Achiziționarea serviciilor de elaborare raportului de expertiză tehnică a podului conform loturilor (6 loturi) Lotul nr. 3 - Servicii de elaborare a raportului de expertiză tehnică a podului, poziționat pe drumul public național R34.1 Cahul – frontiera cu România, km 5,49 Activ	S.R.L. „Injproiect”	Lot 3 13/02-10/170 din 08.06.2026	502 836,00	4 luni	Transfer la cont 25 141,80	31 martie 2027	Executare contract
38	ocds-b3wdp1-MD-1775732403122 din 07.05.2026	Lucrări de reparație a drumului G104 Ialoveni - Costești - Molești - Razeni - M3, sectorul km 2,60 – 8,67 (sectorul de drum or. Ialoveni - s. Costești)	S.R.L. „Rutador”	13/01-02/175 din 11.06.2026	112 541 788,99	24 luni	Garanție bancară 5 630 000,00	Până la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe care îl produce	Executare contract
39	ocds-b3wdp1-MD-1779880063777 din 05.06.2026	Servicii de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru amenajarea trotuarului și consolidarea taluzului pe drumul G70 Strășeni – Scoreni – Dănceni – R3, km 19,87 – 20,19 (partea dreaptă)	S.R.L. „Constant-Proiect”	13/02-10/184 din 24.06.2026	210 924,00	24 luni	-	Până la îndeplinirea integrală a obligațiilor de către ambele părți.	Executare contract
40	ocds-b3wdp1-MD-1780659678428 din 29.06.2026	Lotul nr. 1 Lotul nr. 1 - Servicii de verificare a proiectului de execuție privind amenajarea sensului giratoriu și a platformei pentru îmbarcarea/debarcarea pasagerilor la stația auto poziționată în proximitatea str. Muncești intersecție cu str. Aeroport și str. Pășunilor	S.R.L. „Universinj”	13/02-10/230 din 23.07.2026	136 456,00	30 zile	6 823,00	Până la îndeplinirea integrală a obligațiilor de către ambele părți	Executare contract
		Lotul nr. 2 - Servicii de verificare a proiectului de execuție privind reconstrucția podului de șosea poziționat pe drumul public G132 R35–Baimaclia–Taraclia de Salcie–R32, km 44,770	S.R.L. „Injproiect”	Nr. 13/02-10/229 din 23.07.2026	107 994,00	30 zile	5 400,00	Până la îndeplinirea integrală a obligațiilor de către ambele părți	Executare contract
		Lotul nr. 3 - Servicii de verificare a proiectului de execuție privind reconstrucția podului de șosea poziționat pe drumul public R35 Comrat–Cantemir–R34, km 3,90	S.R.L. „Injproiect”	13/02-10/228 din 23.07.2026	103 128,00	30 zile	5 157,00	Până la îndeplinirea integrală a obligațiilor de către ambele părți	Executare contract
		Lotul nr. 4 - Servicii de verificare a proiectului de execuție privind reparația capitală a drumului G71 R3 -- Ialoveni – Băcioi – Sîngera – R2, km 16,00 – 17,20	S.C. "TRANSPROIECTCONSULT" S.R.L.	13/02-10/231 din 23.07.2026	89 286,00	30 zile	4 464,00	Până la îndeplinirea integrală a obligațiilor de către ambele părți	Executare contract
		Lotul nr. 5 - Servicii de verificare a proiectului de execuție privind asigurarea stabilității terasamentului pe drumul public național R14.2 Unguri–Otaci, km 4,500	Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor	13/02-10/213 din 22.07.2026	71 700,00	30 zile	3 585,00	Până la îndeplinirea integrală a obligațiilor de către ambele părți	Executare contract

Nr. d/o	Licitația publică Anunț publicitar	Obiectul achiziției	Operatorul economic adjudecat	Nr/data contract Înregistrat AAP (data)	Suma contractului (lei)	Termenul executării livrării	Termenul de valabilitate a garanției de bună execuție Suma	Termenul de valabilitate al contractului	Stadia de execuție
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	ocds-b3wdp1-MD-1780903577107 din 19.06.2026	Lotul nr. 1 - Servicii de elaborare a raportului de audit al siguranței rutiere pentru reparația capitală a drumului R14 R6 – Codrul Nou – Soroca – Unguri – frontiera cu Ucraina, km 123,70 - 132,10	S.R.L. „CRAYS Consulting”	13/02-10/187 din 29.06.2026	35 640,00	2 luni din momentul punerii la dispoziția Prestatorului a documentației de proiect	-	Până la îndeplinirea integrală a obligațiilor de către ambele părți.	Executare contract
		Lotul nr. 2 - Servicii de elaborare a raportului de audit al siguranței rutiere pentru proiectul de execuție privind reparația capitală a drumului G17 G16 – Tirnova – Mihaileni – Rîșcani – R7, în zona localității Baraboi, km 12,30 - 13,15	S.R.L. „CRAYS Consulting”	13/02-10/188 din 29.06.2026	10 236,00	2 luni din momentul punerii la dispoziția Prestatorului a documentației de proiect	-	Până la îndeplinirea integrală a obligațiilor de către ambele părți.	Executare contract
		Lotul nr. 3 - Servicii de elaborare a raportului de audit al siguranței rutiere pentru proiectul de execuție privind reparația capitală a drumului G109 Delacau - Bulboacă - R2, km 0,00 - 8,00	S.R.L. „CRAYS Consulting”	13/02-10/189 din 29.06.2026	49 680,00	2 luni din momentul punerii la dispoziția Prestatorului a documentației de proiect	-	Până la îndeplinirea integrală a obligațiilor de către ambele părți.	Executare contract
		Lotul nr. 4 - Servicii de elaborare a raportului de audit al siguranței rutiere pentru proiectul de execuție privind conexiunea drumului republican R6 Chișinău–Orhei–Bălți, km 6,44 și M1 Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău - Dubăsari - Fr. cu Ucraina, (Lotul 3 a centurii mun. Chișinău), km 99,626	S.R.L. „CRAYS Consulting”	13/02-10/190 din 29.06.2026	30 360,00	2 luni din momentul punerii la dispoziția Prestatorului a documentației de proiect	-	Până la îndeplinirea integrală a obligațiilor de către ambele părți.	Executare contract
		Lotul nr. 5 - Servicii de elaborare a raportului de audit al siguranței rutiere pentru proiectul de execuție privind reparația capitală a drumului G71 R3 – Ialoveni – Băcioi – Singera – R2, km	S.R.L. „CRAYS Consulting”	13/02-10/191 din 29.06.2026	15 120,00	2 luni din momentul punerii la dispoziția Prestatorului a documentației de proiect	-	Până la îndeplinirea integrală a obligațiilor de către ambele părți.	Executare contract
		Lotul nr. 6 - Servicii de elaborare a raportului de audit al siguranței rutiere pentru proiectul de execuție privind reparația capitală a drumului G66 R6 – Cîșova – Sărătenii Noi – R22, km 0,00 - 18,85 (selectiv pe sectoarele nefinalizate)	S.R.L. „CRAYS Consulting”	13/02-10/192 din 29.06.2026	79 920,00	2 luni din momentul punerii la dispoziția Prestatorului a documentației de proiect	-	Până la îndeplinirea integrală a obligațiilor de către ambele părți.	Executare contract
42	ocds-b3wdp1-MD-1778495026032 din 02.06.2026	Lucrări de reparație capitală a podului de șosea poziționat pe drumul public R32 M3–Vulcănești–Cahul–Taraclia, km 42,10	S.R.L. „MASTERDRUM”	13/01-02/206 din 07.07.2026	36 770 646,05	15 luni	Garanție bancară 1 838 532,30	Până la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe care îl produce	Executare contract
		Servicii în vederea executării lucrărilor cadastrale în scopul asigurării procesului de expropriere pentru lucrările de construcție, reabilitare, modernizare și extindere a drumurilor naționale conform loturilor (4 loturi)							

Nr. d/o	Licitația publică Anunț publicitar	Obiectul achiziției	Operatorul economic adjudecat	Nr/data contract Înregistrat AAP (data)	Suma contractului (lei)	Termenul executării livrării	Termenul de valabilitate a garanției de bună execuție Suma	Termenul de valabilitate al contractului	Stadia de execuție
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	ocds-b3wdp1-MD-1779084848266 din 09.06.2026	Lotul nr. 1 Servicii în vederea executării lucrărilor cadastrale aferente procesului de expropriere pentru lucrările de construcție, reabilitare, modernizare și extindere a drumului național M5 frontieră cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol – frontieră cu Ucraina, km 0,00-38,95	SRL „Cart Engineering”	Lot 1 04-07/202 din 07.07.2026	Lot 1- 227 280,00	180 zile	Transfer la cont 51 534,00	Până la îndeplinirea integrală a obligațiilor de către ambele părți.	Executare contract
		Lotul nr. 2 Servicii în vederea executării lucrărilor cadastrale aferente procesului de expropriere pentru lucrările de construcție, reabilitare, modernizare și extindere a drumului național M5 frontieră cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol – frontieră cu Ucraina, km 103,75-133,00 (sector IV - terenuri publice)	S.R.L. „Cart Engineering”	Lot 2 04-07/203 din 07.07.2026	Lot 2 178 200,00				
		Lotul nr. 3 Servicii în vederea executării lucrărilor cadastrale aferente procesului de expropriere pentru lucrările de construcție, reabilitare, modernizare și extindere a drumului național R7 R14 – Drochia – Costești – frontieră cu România (Sectorul 2 km 29,00-59,50)	S.R.L. „Cart Engineering”	Lot 3 04-07/204 din 07.07.2026	Lot 3 293 400,00				
		Lotul nr. 4 Servicii în vederea executării lucrărilor cadastrale aferente procesului de expropriere pentru lucrările de construcție, reabilitare, modernizare și extindere a drumului național R7 R14 – Drochia – Costești – frontieră cu România (Sectorul 3 km 59,50-89,530)	S.R.L. „Cart Engineering”	Lot 4 04-07/205 din 07.07.2026	Lot 4 331 800,00				
44	ocds-b3wdp1-MD-1782450826910 din 03.07.2026	Servicii de verificare a proiectului de execuție privind strămutarea rețelelor edilitare din zona nodului rutier de conexiune cu drumul R1 și a infrastructurii de acces către complexul multimodal Berești, amplasat în regiunea Zagarancea, r-ul Ungheni	Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor	13/02-10/209 din 14.07.2026	101 088,00	30 de zile	-	Până la îndeplinirea integrală a obligațiilor de către ambele părți.	Executare contract