

INFORMAȚIE OPERATIVĂ
cu privire la îndeplinire la reconstrucția, reparația drumurilor publice naționale și a
construcțiilor ingineresti (la data de **21.10.2022**)

Nr	Nr drum	Denumirea drumurilor	Tronsoanul, km	Antreprenor/ data încheierii contractului	Termenul de execuție	Volumul alocațiilor pe 2022, mii lei	Valoarea contractului, lei	Valorificat în anii 2019-2021, lei	Valorificat la 21.10.2022, lei	Valorificat din suma contractului,%	Valorificat din limita alocațiilor pe 2022,%	Progres săptămânal, %	Tipul lucrărilor
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	13
1	M1	Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina	Etapă I 94-95	Î.M. "Badprim" S.R.L.	decembrie 2021	7 000,0		-	186 847		2,7	-	Reparația podurilor
			Etapă II 93,65-94,45	S.R.L. „Rutador” /03.10.2022	decembrie 2024		174 769 205			0,000	0,000	-	
2	M1	Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina	108,97	„Drumuri Criuleni” S.A. /19.05.2021	decembrie 2022	17 420,0	16 372 569	3 277 711	3 427 784	40,96	19,68	-	Reparația podului
3	M5	Frontiera cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol – frontiera cu Ucraina	24,935-38,34	IPS „Corasg” SRL / 20.05.2021	decembrie 2022	37 540,0	34 540 783	4 464 490	24 448 134	83,71	65,13	-	Reparația podurilor
4	M5	Frontiera cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol – frontiera cu Ucraina	57	S.R.L. “Nouconst” / 29.05.2020	decembrie 2021	2 095,0	14 363 027	12 517 478	1 845 548	100,00	88,09	-	Asigurarea stabilității terasamentelor și restabilirea lucrărilor de artă
5	M5	Frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-fr cu Ucraina	133	SC "Poduri Prim" SRL / 25.06.2019	decembrie 2022	31 460,0	109 524 771	63 485 210	12 573 386	69,44	39,97	0,67	Reparația nodului rutier în preajma or.Bălți
6	M5	Frontiera cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol – frontiera cu Ucraina	215	S.R.L. “Nouconst” / 25.05.2020	noiembrie 2022	15 033,0	13 905 881	1 822 190	4 988 636	48,98	33,18	2,96	Reparația podului
7	M5	Frontiera cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol – frontiera cu Ucraina	264			1 000,0							Reparația podului
8	R15	M5-Gloden	0,0-33,47	„Drumuri Bălți” S.A. / 09.09.2021	decembrie 2022	25 090,0	19 756 971	128 254	12 986 560	66,38	51,76	-	Reparația drumului
8	R21	Orhei - Bravicea (tronsoanul Vatici – Morozeni)	13-18	S.R.L. "GÉNESIS Internațional" / 19.08.2020	septembrie 2022	19 097,0	58 808 102	41 669 365	16 977 772	99,73	88,90	0,01	Reparația drumului
9	R21	Orhei - Bravicea (tronsoanul Vatici – Morozeni)	27,83-34,20	„Neledimpex” S.R.L. / 21.12.2021	decembrie 2022	26 000,0	47 149 865	-	3 430 720	7,28	13,20	1,39	Reparația drumului
10	R26	Bender – Căușeni – Cimișlia	75,2-75,63	S.R.L. "Irinda-Prim" / 19.09.2022	octombrie 2023	5 000,0	31 500 375	-	-	-	-	-	Reparația drumului
11	R30	Arenii Noi – Căușeni – Ștefan Vodă – frontiera cu Ucraina (drum de ocolire a s.Troita Nouă)	0-6	S.R.L. „Rutador” /25.06.2019	decembrie 2022	65 000,0	129 408 468	61 168 105	5 078 611	51,19	7,81	-	Construcția drumului
12	R31	R30 – Tudora – Palanca – frontiera cu Ucraina	0,00-11,00	S.A. "Lusmecon" 10.06.2020	august 2022	26 935,0	112 313 309	89 032 338	22 058 198	98,91	81,89	-	Reparația drumului
13	R31	R30 – Tudora – Palanca – frontiera cu Ucraina	11,16-12,06	„Neledimpex” S.R.L. / 08.10.2021	decembrie 2022	13 936,0	10 424 661	-	5 550 324	53,24	39,83	-	Reparația drumului
14	G27	R7-Chetrosu-Moara de Piatra-Cubolta-R13	0,0-31,15	„Dromas Cons” S.R.L. / 13.05.2021	decembrie 2022	11 902,0	30 144 805	17 854 751	7 937 117	85,56	66,69	-	Reparația drumului
15	G64	R6 – Bănești – Telenesti – Budăi – M5 (conform sectoarelor reproiectate)	13,5	S.R.L. “Nouconst” / 10.10.2022	octombrie 2023	3 851,0	16 364 057	-	-	-	-	-	Asigurarea stabilității terasamentelor și restabilirea lucrărilor de artă
16	G95	R1-Calarasi-Pirjolteni-Căbăiști	2,0-7,0	„Dromas Cons” S.R.L. / 03.06.2021	Contract reziliat	1 400,0	1 379 983	1 379 983	-	100,00	-	-	Reparația drumului
17	G100	R33-Sofia-Cârpineni-Mingir-R34	0,0-3,0	S.A. "Lusmecon" 29.07.2021	decembrie 2022	22 788,0	36 076 317	-	3 403 664	9,43	14,94	-	Reparația drumului
18	G122	M3 – Săgaidacul Nou – Satul Nou – Mihalovca – R26	5,14-18,08	S.R.L. "Irinda-Prim" / 22.05.2020	decembrie 2022	94 124,0	120 558 480	49 246 438	43 208 676	76,69	45,91	-	Reparația drumului
19	G125	Cimișlia – Iargara - Sarata Nouă, (conform sectoarelor reproiectate)	2,70-24,50	S.R.L. "Irinda-Prim" / 10.06.2020	decembrie 2022	38 032,0	123 085 972	100 135 610	4 522 498	85,03	11,89	-	Reparația drumului
20	G125	Cimișlia – Iargara - Sarata Nouă, (conform sectoarelor reproiectate)	2,40-7,70			-						-	Reparația drumului
21	G135	Ciadfr-Lunga – Congaz – Dimitrovca – G131	10,0-18,0			149,0							Reparația drumului
22	fn	Construcția drumului de acces de la punctul de trecere a frontierei de stat Leova – Bumbăța, către drumul național G99, ocolind or. Leova	L- 3,59 km	S.R.L. "Irinda-Prim" / 09.09.2022		150 000,0	252 622 610		52 264 866	20,69	34,84	-	Construcția drumului
		Total				614 852	1 353 070 210	446 181 924	224 889 341	49,60	36,58		