

Reconstrucția, reparația drumurilor și a construcțiilor ingineresti																																
Nr	Nr. drum.	Denumirea drumurilor	Tronsozul, (km)	Lungime tronsoan km	Date CONTRACT			Date ANTREPRENOR și R.T.	Volumul alocățiilor 2025	Valorificări, (lei)													Progres, %						Tipul lucrărilor			
					Nr. Contractului	Valoare contract	Termen limită de execuție	Antreprenor	Volumul alocățiilor, lucrări (lei)	Valorificat în anii precedenți (lei)	Valorificări lunare în anul 2025, (lei)										Valorificat în anul 2025, (lei)	Valorificat din valoarea contr., (lei)	Nevalorificat din valoarea contr., (lei)	Termen destinat execuției lucrărilor (Luni)	Termen de execuție trecut (Luni)	Termen executat (%)	Fizic	din valoarea contractului		din alocații		
											ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie												
conform HG Nr. 211 din 16.04.2025																																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1	M1	Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina (Etapa II)	95,3-96,3	1,00	nr. 10/01-05/294 din 03.10.2022	181 021 549,73	30.06.2025	S.R.L. „Rutador”	45 521,00	135 497 412,00		2 559 196,80	5 976 969,60	4 179 832,80	7 342 156,80	25 463 344,80	0,00	0,00	0,00	0,00	45 521 500,80	181 018 912,80	2 636,93	33	34	103	100/ 100 finalizat	100,00	100,00	Construcția podului peste r. Bâc și pasajului peste calea ferată inclusiv drum de acces către str. Pietrării		
1,1				0,48	10/01-04/300 din 07.10.2024	9 379 566,83	30.04.2025	S.R.L. „Prosperus- Cons”	6 590,00	2 790 903,60		4 416 568,80	618 661,20	1 423 776,00	0,00	0,00	129 656,40	0,00	0,00	0,00	6 588 662,40	9 379 566,00	0,83	7	10	143	100, finalizat	100,00	99,98	Amenajarea rețelei exterioare de canalizare		
2	M3	Chișinău-Cimișlia-Vulcănești-Giurgiulești-frontiera cu România	41,96	1,29	10/01-05/354 din18.10.2023	58 746 652,34	15.05.2025	S.C. „Nouconst” S.R.L.	2 193,00	56 553 784,80		0,00	0,00	1 866 446,40	275 751,60	50 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 874,00	58 746 658,80	-6,46	18	18	100	100/100, finalizat	100,00	99,99	Reparația podului de încrucișare și construcția bretelelor 1 și 2		
3	M5	Frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-fr cu Ucraina	182,00-182,40	0,40	nr10/01-05/28 din 22.02.2024	21 623 126,69	14.05.2025	S.R.L. „Drumuri Bălți”	4 228,75	17 394 379,20		0,00	1 426 088,40	358 662,00	2 159 146,80	284 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 228 747,20	21 623 126,40	0,29	15	15	100	100, finalizat	100,00	100,00	Asigurarea stabilității terasamentelor		
4	R6	Chișinău – Orhei – Bălți	32,00	0,30	nr. 10/01-04/409 din 21.11.2024	10 659 567,04	20.11.2025	S.C. „Luxgaz” S.R.L.	10 619,99	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 013 902,91	821 586,00	1 176 541,20	5 012 030,11	5 012 030,11	5 647 536,93	12	11	92	51,74	47,02	47,19	Amenajarea sensului giratoriu s. Peresecina		
5	R6	Chișinău – Orhei – Bălți	132,08; 136,45	0,22	nr. 10/01-05/83 din 12.04.2024	65 142 529,76	31.12.2025	S.R.L. „Corsag”	54 000,00	9 930 513,60		8 255 296,80	8 458 950,00	4 990 659,60	4 605 050,40	3 616 320,00	0,00	0,00	3 909 900,00	0,00	33 836 176,80	43 766 690,40	21 375 839,36	21	9	43	50,00	67,19	62,66	Reparația podului Reparația pasajului		
5,1	R6	Chișinău – Orhei – Bălți	136 450,00	0,57 km	nr. 10/01-05/175 din 18.08.2025	7 732 814,40	31.10.2025	S.R.L. „Corsag”		0,00							0,00	0,00	5 569 069,20	0,00	5 569 069,20	5 569 069,20	2 163 745,20	3	3	120	99,50	72,02	0,00	Construcția drumului temporar de ecolare		
6	R6	Chișinău – Orhei – Bălți	136,200;		0				5 000,00																						Reabilitarea pasajului peste calea ferată	
7	R26	Bender – Căușeni – Cimișlia (sectorul 1)	23,821-31,20	7,38	nr. 10/01-04/51 din 19.02.2025	153 777 249,05	19.08.2026	S.R.L. „Rutador”	58 500,00	0,00		0,00	0,00	3 687 272,40	4 304 175,60	0,00	0,00	20 502 350,40	11 782 419,60	10 449 075,60	50 725 293,60	50 725 293,60	103 051 955,45	18	7	39	35,00	32,99	86,71	Reparația drumului		
8	R26	Bender – Căușeni – Cimișlia (sectorul 2)	31,20-39,00	7,80	10/01-05/29 22.02.2024	145 872 216,78	31.12.2025	S.C. „Nouconst” S.R.L.	52 400,00	91 826 209,20		2 582 624,40	5 912 329,20	1 718 348,40	1 125 196,80	23 903 901,60	7 360 620,00	0,00	6 680 895,60	0,00	49 283 916,00	141 110 125,20	4 762 091,58	22	20	91	99,95	96,74	94,05	Reparația drumului și podurilor (2 buc.)		
9	R26	Bender – Căușeni – Cimișlia (sectorul 3)	39,00-46,308	7,31	10/01-05/27 din 22.02.2024	163 775 728,89	31.12.2025	S.R.L. „Irinida Prim.”	36 000,00	127 956 205,20		1 724 458,80	2 255 638,80	0,00	0,00	19 864 980,00	11 895 232,80	78 450,00	0,00	0,00	35 818 760,40	163 774 965,60	763,29	22	20	91	100 finalizat	100,00	99,50	Reparația drumului și podurilor (2 buc.)		
10	R37	Ceafăr Lunga-Taraclia-R32	6,75						2 000,00																						Reparația capitală a podului	
11	G39	R14-Unchitești-Tipordei-R19	0,00-9,63	9,63	10/01-04/99 din 11.04.2025	125 998 164,21	11.10.2025	S.C. „Neledimpex” S.R.L.	30 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 241,20	0,00	0,00	2 448 241,20	2 448 241,20	123 549 923,01	18	6	33	5,00	1,94	8,16	Reparația drumului		
12	G54	R16-Răuțel-Pompa-GlinjeniCatranic-R16	1,73						2 000,00																						Reparația capitală a podului	
13	G65	G64-Telenesți-Mindrești-Ghiliceni-M5	3,6-3,675	0,75					2 000,00																						Lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor și construcția tronsoanelor	
14	G104.1	R3-Buțeni-Molești-G104	5,14	0,27	10/01-04/329 din 28.10.2024	12 275 042,00	28.08.2025	S.R.L. „VAR-IMP”	9 404,04	2 931 025,20		0,00	881 376,00	1 181 140,80	0,00	2 913 476,40	1 769 310,00	1 814 983,20	783 742,80	0,00	9 344 029,20	12 275 054,40	-12,40	10	10	100	100,00	100,00	99,36	Reparația podului		
15	G108	M5-Florești-Anenii Noi (etapa I)	9,00-16,08	7,08	10/01-05/324 din 21.09.2023	77 357 710,93	05.09.2025	S.A. „Lusmecon”	17 285,00	60 132 347,40		1 936 867,20	1 008 883,20	0,00	8 586 144,00	2 296 513,20	379 471,20	2 939 571,60	75 112,80	0,00	17 222 563,20	77 354 910,60	2 800,33	24	24	102	100,00	100,00	99,64	Reparația drumului		
15,1	G108	M5-Florești-Anenii Noi (etapa I)	9,00-16,08		10/01-05/266 din 08.09.2025, nr. Ialoveni Gaz 152 din 05.09.2025	48 985,76	60 zile de la data semnării	S.R.L. „Ialoveni Gaz”		0,00								48 985,76	0,00	48 985,76	48 985,76	0,00	2	2	100	100,00	100,00			Montarea instalației de racordare a gazoductului de presiune medie și joasă din s. Cobusca Nouă		
16	G109	Delaciu-Bulboacă-R2	7,99-9,13; 13,4-19,43	7,17	10/01-04/109 din 14.05.2024	179 270 999,82	30.11.2025	S.A. „Lusmecon”	125 000,00	16 631 458,80	4 927 350,00	7 568 476,80	10 632 548,40	7 967 974,80	15 803 949,60	14 915 619,60	13 815 150,00	16 845 830,40	13 458 570,00	105 935 469,60	122 566 928,40	56 704 071,42	18	17	94	78,00	68,37	84,75	Reparația drumului			
17	G113	Bender - Copanca - Ploș-Știubei - Căușeni	28,76 - 35,07	6,31	10/01-04/12 din 21.01.2025	70 074 097,80	21.04.2026	S.R.L. „Credo Industry”	15 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	636 080,40	1 521 694,80	0,00	1 336 218,00	0,00	1 399 771,20	4 893 764,40	4 893 764,40	65 180 333,40	15	9	60	15,50	6,98	32,63	Reparația drumului		
TOTAL GENERAL:.				57,39					477 742	521 644 239,00	0,00	26 402 362,80	34 107 373,20	30 038 686,80	37 001 677,20	95 719 706,40	36 449 910,00	45 948 867,31	46 517 542,16	26 483 958,00	378 670 083,87	900 314 322,87	382 441 679,16						79 263			