

**Monitorizarea
contractelor de reparație a îmbrăcămințelor rutiere a drumurilor regionale (G), (anexa 1 la Programul FR 2024)**
(lucrări contractate în anul 2024 și care urmează a fi fanalizate în anul 2025)

Loturi	№	Denumirea	Tronson		Lungimea tronsonului de reparat, (km)	Localitatea	Antreprenor	Numărul contractului	Termenul contractului	Data începerii lucrărilor conform avizului	Responsabil tehnic	Oferta licitației, (lei)	Progresul fizic în șantier, %	Obiecte în lucru la data de 01.04.2025
			Început	Sfârșit										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	15	16
	Raionul Anenii Noi													
Lot 1	R2	Chișinău – Bender – Tiraspol – M5	45,33	50,50	5,18	Bulboaca - Hirbovat	SRL „Nouconst”	07/02-02/365 din 06.11.2024	06.10.2025	11.11.2024	Brinister Valentin	29 605 569,72	36,00%	se lucreaza
Lot 2	G106	M5 – Bălțața – Maximovca – Mereni – Chetrosu – Gangura – G110	22,30	27,10	4,80	R2 Chetrosu - Puhoi	SRL „Nouconst”	07/02-02/453 din 23.12.24	23.11.2025	26.12.2024	Brinister Valentin	23 789 681,74	0,00%	Nu se lucreaza
		Total raionul Anenii Noi			9,98							53 395 251,46		
	Raionul Basarabeasca													
Lot 3	G124	R26 – Ivanovca – Carabetovca – R3	15,81	16,35	0,54	Sadacليا-Carabetovca	SRL „Speed Qualcom”	07/02-02/386 din 13.11.24	13.10.2025	18.11.2024	Nagacevski Andrei	2 024 269,07	0,00%	Nu se lucreaza
	G124	R26 – Ivanovca – Carabetovca – R3	19,00	20,23	1,23	Sadacليا-Carabetovca						4 602 167,56	0,00%	
		Total raionul Basarabeasca			1,77							6 626 436,63		
	Raionul Briceni													
Lot 4	G2	M5 – Hlina – Coteala – Larga – G1	0,00	11,80	11,80	Hlinaia - Larga (selectiv)	SA „ Drumuri Briceni”	07/02-02/371 din 07.11.2024	07.10.2025	11.11.2024	Dropca Dumitru	24 480 000,00	35,00%	se lucreaza
		Total raionul Briceni			11,80							24 480 000,00		
	Raionul Cahul													
Lot 5	G141	Vulcănești – Colibași – R34	7,10	15,80	8,70	Colibași - Vulcanesti	S.R.L. „Masterdrum”	07/02-02/408 din 20.11.24	20.10.2025	25.11.2024	Beresteanu Veaceslav	37 964 800,59	40,00%	se lucreaza
		Total raionul Cahul			8,70							37 964 800,59		
	Raionul Călărași													
Lot 6	G95	R1 – Călărași – Pîrjolteni – Căbăiești	13,10	18,05	4,95	Buda-Cabaiesti	SRL „Credo Industry”	07/02-02/366 din 07.11.2024	07.10.2025	11.11.2024	Rogot Andrei	19 388 920,25	0,00%	Nu se lucreaza
	G95	R1 – Călărași – Pîrjolteni – Căbăiești	0,90	1,60	0,70	Buda-Cabaiesti (trotuar)						1 478 771,90	0,00%	
		Total raionul Călărași			5,65							20 867 692,15		
	Raionul Cantemir													
Lot 7	G132	R35 - Baimacليا - Taraclia de Salcie - R32	21,32	24,73	3,41	Baimacليا - Chioselia	SRL „Irina Prim”	07/02-02/354 din 04.11.24	04.10.2025	06.11.2024	Avram Nicolae	15 119 709,36	37,68%	se incep lucrarile din 31.03.25
		R35 - Baimacليا - Taraclia de Salcie - R32	26,11	27,90	1,79	Chioselia - Tarancuta						8 674 350,51	0,00%	
		Total raionul Cantemir			5,20							23 794 059,87		
	Raionul Căușeni													
Lot 8	G111	G110 – Fîrlădenii Noi – Ursoaia – R26	6,20	7,30	1,10	Ursoaia Noua	SRL „Nouconst”	07/02-02/361 din 05.11.24	05.10.2025	12.11.2024	Brinister Valentin	5 348 999,83	82,00%	se lucreaza
		G110 – Fîrlădenii Noi – Ursoaia – R26	15,14	16,13	0,99	Ursoaia						5 708 087,02	78,00%	
		Total raionul Căușeni			2,09							11 057 086,85		
	Raionul Cimișlia													
Lot 9	G122	M3 – Sagaidacul Nou – Satul Nou – Mihailovca – R26	10,00	10,40	0,40	Satul Nou (evacuarea apei pluviale)	licitatia anulată							
Lot 10	G127	R3 – Valea Perjei – Maximeni – Javgur – G125	0,37	6,06	5,69	Valea Perjei - Marienfeld	SRL „Irina Prim”	07/02-02/346 din 31.10.24	30.09.2025	04.11.2024	Nagacevski Andrei	24 959 016,76	65,00%	se lucreaza
		Total raionul Cimișlia			6,09							24 959 016,76		
	Raionul Criuleni													
Lot 11	G72	R6 – Brănești – Criuleni	12,27	15,30	3,03	Mascauti - Branesti	SRL „Nouconst”	07/02-02/352 din 04.11.2024	04.10.2025	06.11.2024	Chioru Valeriu	12 181 793,21	98,00%	se lucreaza
		Total raionul Criuleni			3,03							12 181 793,21		
	Raionul Dondușeni													

Loturi	Nr	Denumirea	Tronson		Lungimea tronsonului de reparat, (km)	Localitatea	Antreprenor	Numărul contractului	Termenul contractului	Data începerii lucrărilor conform avizului	Responsabil tehnic	Oferta licitației, (lei)	Progresul fizic în șantier, %	Obiecte în lucru la data de 01.04.2025
			Început	Sfârșit										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	15	16
Lot 12	G10	G9 – Dîngeni – Cernoleuca – Climăuți – G8	14,73	15,24	0,51	Cernoleuca - Climauti	S.R.L. „Primaterax-Nord”	07/02-02/359 din 06.11.24	06.10.2025	07.11.2024	Dropca Dumitru	3 157 589,52	40,00%	se lucreaza
		Total raionul Dondușeni			0,51							3 157 589,52		
		Raionul Drochia												
Lot 13	G20	G17 – Fîntînița – Țarigrad – Drochia – R7	10,00	14,20	4,20	Țarigrad	S.A. „Drumuri Balti	07/02-02/355 din 04.11.2024	04.10.2025	06.11.2024	Iazinschii Andrei	31 991 191,50	20,00%	se lucreaza
		Total raionul Drochia			4,20							31 991 191,50		
		Raionul Dubăsari												
Lot 14	G68	R20 – Orhei – Susleni – Ustia – Criuleni	25,30	26,37	1,07	Viscauti - Marcauti	SRL „Marnicmih”	07/02-02/331 din 29.10.2024	29.09.2025	01.11.2024	Chioru Valeriu	4 763 615,16	0,00%	Nu se lucreaza
		Total raionul Dubăsari			1,07							4 763 615,16		
		Raionul Edineț												
Lot 15	G21	G3 – Zăbriceni – Cuconești Noi – Duruitoarea Nouă (SELECTIV)	0,40	1,40	1,00	Manastirea Zabriceni - Terebna	SRL „Corsag”	07/02-02/452 din 23.12.24	23.11.2025	26.12.2024	Țurcanu Fiodor	5 946 847,82	90,00%	se lucreaza
		Total raionul Edineț			1,00							5 946 847,82		
		Raionul Fălești												
Lot 16	G63	R17 – Fălești – Bocani – Coșcodeni – M5	16,50	25,00	8,50	Pietrosu - Magura Noua - Bursuceni	SRL„Aedificator”	07/02-02/406 din 18.11.24	18.10.2025	20.11.2024	Plesca Gheorghe	32 472 218,67	5,00%	Nu se lucreaza
		Total raionul Fălești			8,50							32 472 218,67		
		Raionul Glodeni												
Lot 18	G57	Glodeni – Dușmani – Moara Domnească (SELECTIV)	7,20	12,80	3,10	Dusmani - Ciuciulea (L)	S.C. „Luxgaz” SRL	07/02-02/438 din 17.12.24	17.11.2025	18.12.2024	Vasilachi Tudor	17 306 558,47	0,00%	Nu se lucreaza
		Total raionul Glodeni			3,10							17 306 558,47		
		Raionul Hîncești												
Lot 19	G99	M1 – Leușeni – Leova – R34	9,78	12,17	2,39	Cioara - Marchet - Pogonesti	SRL „Service Tulis”	07/02-02/385 din 13.11.24	13.10.2025	18.11.2024	Banari Ion	10 952 274,60	0,00%	se lucreaza
	G99	M1 – Leușeni – Leova – R34	7,20	9,80	0,40	Cioara (Trotuar)						653 225,40	0,00%	
		Total raionul Hîncești			2,79							11 605 500,00		
		Raionul Ialoveni												
Lot 20	G104	Ialoveni–Costești–Molești–Răzeni-M3	0,52	2,00	1,48	Ialoveni	SRL „Service Tulis”	07/02-02/384 din 13.11.24	13.10.2025	18.11.2024	CoștașIurie	4 276 500,00	5,00%	se lucreaza
		Total raionul Ialoveni			1,48							4 276 500,00		
		Raionul Leova												
Lot 21	G99	M1 – Leușeni – Leova – R34	26,70	32,80	6,10	Pogonesti - Sarata-Razesti - Sirma	SRL „Irinda Prim”	07/02-02/432 din 11.12.24	11.11.2025	16.12.2024	Nagacevski Andrei	29 846 069,30	15,00%	se lucreaza
		Total raionul Leova			6,10							29 846 069,30		
		Raionul Nisporeni												
Lot 22	G94	G91 – Valea Mare – Boldurești – Valea-Trestieni – G89	10,95	16,95	6,00	Bratuleni - 94.1 Bolduresti	SRL „Credo Industry”	07/02-02/374 din 07.11.24	07.10.2025	13.11.2024	Budeanu Anatolie	28 420 404,54	0,00%	Nu se lucreaza
		Total raionul Nisporeni			6,00							28 420 404,54		
		Raionul Ocnița												
Lot 23	G8	R11 – Birnova – Gîrbova – Sauca – R8	1,35	6,45	5,10	Birnova - Gîrbova	SRL „Corsag”	07/02-02/330 din 29.10.2024	29.09.2025	01.11.2024	Țurcanu Fiodor	27 327 414,24	70,00%	se lucreaza
		Total raionul Ocnița			5,10							27 327 414,24		
		Raionul Orhei												
Lot 24	G68	R20 – Orhei – Susleni – Ustia – Criuleni	17,41	21,59	4,18	Susleni - Viscauti	SRL „Genesis International”	07/02-05/415 din 28.11.24	28.10.2025	02.12.204	Banari Ion	18 832 030,07	30,00%	se lucreaza
		Total raionul Orhei			4,18							18 832 030,07		

Loturi	№	Denumirea	Tronson		Lungimea tronsonului de reparat, (km)	Localitatea	Antreprenor	Numărul contractului	Termenul contractului	Data începerii lucrărilor conform avizului	Responsabil tehnic	Oferta licitației, (lei)	Progresul fizic în șantier, %	Obiecte în lucru la data de 01.04.2025
			Început	Sfârșit										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	15	16
	Raionul Rezina													
Lot 25	G41	R9–Șoldănești–Alcedar–Boșernița–Rezina –R20	23,40	26,90	3,50	Tarasova - Solonceni	SRL „Genesis International”	07/02-02/353 din 04.11.2024	04.10.2025	06.10.2024	Morgoci Vasile	16 450 557,61	70,00%	se lucreaza
	G47	R9 – Olișcani – Peciște – Ignăței – G46	11,70	12,90	1,20	Peciste						4 431 994,83	10,00%	se lucreaza
		Total raionul Rezina			4,70							20 882 552,44		
	Raionul Rîșcani													
Lot 26	G58	R7 – Păscăuți – Călinești – Fălești – R16	0,00	3,12	3,12	R7 - Pascauti - Reteni	S.R.L. „Primaterax-Nord”	07/02-02/375 din 11.11.2024	11.10.2025	13.11.2024	Iazinschii Andrei	19 419 368,11	5,00%	se lucreaza
		Total raionul Rîșcani			3,12							19 419 368,11		
	Raionul Singerei													
Lot 27	G50	Florești – Nicolaevca – Singerei	32,70	41,00	8,30	Radoaia - Singerei	SRL „Dromas - Cons”	07/02-02/377 din 11.11.24	11.10.2025	13.11.2024	Plesca Gheorghe	36 645 292,37	10,00%	se lucreaza
		Total raionul Singerei			8,30							36 645 292,37		
	Raionul Șoldănești													
Lot 28	G41	R9 – Șoldănești – Alcedar – Boșernița – Rezina – R20	2,90	4,95	2,05	Soldanesti - Mihuleni	SA „ Drumuri Soroca”	07/02-02/363 din 06.11.2024	06.10.2025	08.11.2024	Puzur Matei	8 880 608,54	0,00%	se lucreaza
		Total raionul Șoldănești			2,05							8 880 608,54		
	Raionul Soroca													
Lot 29	G13	G12 – Bădiceni – Baxani – Schineni – Vanțina – G35	15,06	20,96	5,90	Schineni - Vantina	SRL „Nisip-Si”	07/02-02/347 din 31.10.24	30.09.2025	05.11.2024	Ghilan Ion	25 794 436,85	20,00%	se lucreaza
		Total raionul Soroca			5,90							25 794 436,85		
	Raionul Ștefan Vodă													
Lot 30	G116	R30 – Ștefan Vodă – Alava – Săiți – G117	16,71	18,51	1,80	Volontiri	SRL „Credo Industry”	07/02-02/392 din 14.11.24	14.10.2025	18.11.2024	Brinister Valentin	5 880 592,09	0,00%	Nu se lucreaza
	G114	G113 – Talmaza – Olănești – R31	23,74	25,11	1,37	Rascaietii - Purcari						8 295 796,26	0,00%	
		Total raionul Ștefan Vodă			3,17							14 176 388,35		
	Raionul Strășeni													
Lot 31	G70	Strășeni – Scoreni – Dănceni – R3	5,31	10,30	4,99	Straseni - Scoreni	SRL „Credo Industry”	07/02-02/360 din 05.11.24	05.10.2025	07.11.2024	Rogot Andrei	20 588 974,00	0,00%	se lucreaza
		Total raionul Strășeni			4,99							20 588 974,00		
	Raionul Taraclia													
Lot 32	G137	Roșița – Albota de Sus – Hagichioi	1,85	2,08	0,23	Sofievca - Rosita	SRL „Speed Qualcom”	07/02-02/381 din 12.11.24	12.10.2025	14.11.2024	Beresteanu Veaceslav	1 115 051,04	0,00%	Nu se lucreaza
		Total raionul Taraclia			0,23							1 115 051,04		
	Raionul Telenești													
Lot 33	G65	G64 - Telenesti - Ciulucani - Mindresti - Ghiliceni - M5			1,30	Mindresti - (Trotuar)	SRL „Nisip-SI”	07/02-02/362 din 06.11.2024	06.10.2025	08.11.2024	Morgoci Vasile	1 987 539,50	90,00%	se lucreaza
	G65	G64 - Telenesti - Ciulucani - Mindresti - Ghiliceni - M5	10,66	11,66	1,00	Cisla - Ghiliceni						4 014 845,06	90,00%	
		Total raionul Telenești			2,30							6 002 384,56		
	Raionul Ungheni													
Lot 34	G62	R16 – Izvoare – Stolniceni – Sculeni – R16	14,21	20,10	5,89	Sculeni - Cioropcani	SRL„Aedificator”	07/02-02/407 din 18.11.24	18.10.2025	20.11.2024	Budeanu Anatolie	24 302 913,80	5,00%	se lucreaza
	G87	R17 – Țighira – Hristoforovca – R1	21,63	22,13	0,50	Hristoforovca - Tescureni						2 247 719,52	20,00%	se lucreaza
		Total raionul Ungheni			6,39							26 550 633,32		
	Raionul UTA Găgăuzia													
	G136	G135 – Cițetu – Chioselia Rusă – M3	4,60	5,40	0,80	Cheoselia Rusa	SRL „Speed	07/02-02/378 din				3 635 720,30	0,00%	

Loturi	Nr	Denumirea	Tronson		Lungimea tronsonului de reparat, (km)	Localitatea	Antreprenor	Numărul contractului	Termenul contractului	Data începerii lucrărilor conform avizului	Responsabil tehnic	Oferta licitației, (lei)	Progresul fizic în șantier, %	Obiecte în lucru la data de 01.04.2025
			Început	Sfârșit										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	15	16
Lot 35	G136	G135 – Cîietu – Chioselia Rusă – M3	12,16	12,99	0,83	Borceag - M3	SRL „Speed Qualcom”	07/02-02/1376 din 11.11.24	11.10.2025	14.11.2024	Avram Nicolae	3 861 615,78	0,00%	se lucreaza
		Total UTA Găgăuzia			1,63							7 497 336,08		
	mun. Bălți													
Lot 36	R15.1	Balti - M5	0,00	2,30	2,30	Balti - M5	SRL „Nisip-SI”	07/02-02/364 din 06.11.2024	06.10.2025	08.11.2024	Vasilachi Tudor	14 484 994,31	0,00%	Nu se lucreaza
		Total mun. Bălți			2,30							14 484 994,31		
		Total Program			143,42							633 310 096,78	9,14%	