06.04.2026-12.04.2026

Reconstrucția, reparația drumurilor și a construcțiilor inginerești

Nr	Nr. drum.	Denumirea drumurilor	Tronsonul, (km)	Lungime transon km	Date CONTRACT: Nr. Contractului	Date CONTRACT: Valoare contract	Date CONTRACT: Termen limită de execuție	Date CONTRACT: Data începerii lucrărilor conform ordinului emis de AND	Date CONTRACT: Termen limită de execuție	Date ANTREPRENOR și D.Ș.: Antreprenor	Date ANTREPRENOR și D.Ș.: Contacte (tel., E-mail)	Date ANTREPRENOR și D.Ș.: Responsabil tehnic	Volumul alocațiilor 2026: Volumul alocațiilor, lucrări (mii lei)	Valorificări, (lei): Valorificat în anii precedenți (lei)	Valorificări lunare în anul 2026, (lei): ianuarie	Valorificări lunare în anul 2026, (lei): februarie	Valorificări lunare în anul 2026, (lei): martie	Valorificat în anul 2026, (lei)	Valorificat din valoarea contr., (lei)	Nevalorificat din valoarea contr., (lei)	Termen destinat execuției lucrărilor (Luni)	Termen de execuție trecut (Luni)	Termen executat (%)	Progres, %: Fizic	Progres, %: În ultima săptămînă	Progres, %: din valoarea contractului	Progres, %: din alocații	Tipul lucrărilor
conform HG Nr. 73 din 25.02.2026																												
1	2	3	4	5	6	7	88	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	R6	Chișinău – Orhei – Bălți	32,00	0,30	nr. 10/01-04/409 din 21.11.2024	10.659.567,04	20.11.2025	06.12.2024	20.11.2025	S.C. „Luxgaz" S.R.L.	Pleșca Alexei tel.:078884888, E-mail: luxgaz@gmail.com	Ion Banari, tel.: 069601517, E-mail: ion.banari@andsa.md	3.582,00	7.077.690,91	0,00	0,00		0,00	7.077.690,91	3.581.876,13	12	16	133	70,00	0,00	66,40	0,00	Amenajarea sensului giratoriu s. Peresecina
2	R8	Edineț – Otaci – frontiera cu Ucraina	54,800 - 54,830	0,03									_															Reconstrucția zidului de sprijin.
3	R6	Chișinău – Orhei – Bălți	132,08; 136,45	0,22	nr. 10/01-05/83 din 12.04.2024	65.142.529,76	30.06.2026	19.04.2024	30.06.2026	S.R.L. „Corsag"	S. Său tel.:069310092 E-mail: sergiu.marchici@corsag.md	Procopenco Ion tel.: 067492797 E-mail: ion.procopenco@andsa.md	19.500,00	45.760.866,00	0,00	2.568.813,60	2.660.664,00	5.229.477,60	50.990.343,60	14.152.186,16	27	24	89	84,00	1,00	78,28	26,82	Reparația podului Reparația pasajului
4	R6	Chișinău – Orhei – Bălți	136,200;	0,53km	nr.10/01-04/352 din 18.11.2025	48.078.873,90	11.08.2026	12.01.2026	18.06.2026	S.R.L. „Corsag"	S. Său tel.:069310092 E-mail: sergiu.marchici@corsag.md	Borodin Vladimir tel.: 061144040 E-mail: vladimir.borodin@andsa.md	48.078,87	0,00	0,00	2.045.986,80	2.359.747,20	4.405.734,00	4.405.734,00	43.673.139,90	7	3	43	21,00	1,00	9,16	0,00	Reabilitarea pasajului peste calea ferată
5	R19	R9 – Cunicea – Camenca	5,81										5.000,00															Reparația capitală a podului
6	R22	Telenești – Ratuș – R6	11,00										5.000,00															Reparația capitală a podului
7	R26	Bender – Căușeni – Cimișlia (sectorul 1)	23,821-31,20	7,38	nr. 10/01-04/51 din 19.02.2025	158.914.566,05	19.08.2026	03.03.2025	19.08.2026	S.R.L. „Rutador"	Maliu N. tel.: 069128584 E-mail: rutador@inbox.ru	Caragacean C. tel.: 069693713 E-mail.: cornel.caragacean@andsa.md	60.000,00	66.500.036,40	2.042.802,00	0,00	4.797.189,60	6.839.991,60	73.340.028,00	85.574.538,05	18	13	72	60,00	3,00	46,15	11,40	Reparația drumului
8	R26	Bender – Căușeni – Cimișlia (sectorul 2)	31,20-39,00	7,80	10/01-05/29 22.02.2024	144.044.732,33	31.12.2025	29.03.2024	31.12.2025	S.C. „Nouconst" S.R.L.	Sîrbu M. tel: 069295343 E-mail: office@nouconst.md	Caragacean C. tel.: 069693713 E-mail.: cornel.caragacean@andsa.md	175,00	143.870.198,40	174.884,40	0,00		174.884,40	144.045.082,80	-350,47	22	22	100	100,00	finalizat	100,00	99,93	Reparația drumului și podurilor (2 buc.)
9	R35	Comrat – Cantemir – R34	14,37										8.000,00															Reparația capitală a podului
10	R37	Ceadîr Lunga-Taraclia-R32	6,75	0,027	10/01-04/351 din 18.11.2025	15.761.551,84	17.02.2027	12.01.2026	17.02.2027	S.R.L. „Irinda Prim„	I. Galiamov tel.: 069969987 E-mail: irindaprim.srl@gmail.com	Procopenco I. tel.: 067492797 Email: ion.procopenco@andsa.md	10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	15.761.551,84	15	3	20	7,99	2,46	0,00	0,00	Reparația capitală a podului
11	G17	G16 – Tîrnova – Mihăileni – Rîșcani – R7	12,30 - 13,15	0,850									_															Reparația capitală adrumului, inclusiv zona de alunecare iaz
12	G30	R6 – Mîndrești Noi – Sîngereii Noi – G50	9,150 - 13,200	4,050									_															Reparația capitală adrumului
13	G33	R12 – Mîndîc – Zgurița – Mărculești – R13	28,300 - 40,271	11,970									10.000,00															Reparația capitală adrumului
14	G39	R14-Unchitești-Țipordei-R19	0,00-9,63	9,63	10/01-04/99 din 11.04.2025	129.378.333,69	11.10.2025	22.04.2025	11.10.2025	S.C. „Neledimpex" S.R.L.	Crudu Eduard tel. 069158627, E-mail:neledimpex@yahoo.com	Matei Puzur tel.: 068578005 E-mail: matei.puzur@andsa.md Vasilachi Tudor tel: 069120432 E-mail: tudor.vasilachi@andsa.md	70.000,00	5.593.941,60	0,00	0,00		0,00	5.593.941,60	123.784.392,09	18	12	67	5,00	0,00	4,32	0,00	Reparația drumului
15	G54	R16-Răuțel-Pompa-Glinjeni-Catranîc-R16	1,73	0,52	10/01-04/370 din 01.12.2025	25.625.531,05	31.08.2026	22.12.2025	31.08.2026	S.C. „Poduri Prim" S.R.L.	Veceslav Terna tel.: 068040501 E-mail: poduriprim@gmail.com	Procopenco I. tel.: 067492797 E-mail: ion.procopenco@andsa.md	20.000,00	0,00	0,00	4.434.476,40	3.498.606,00	7.933.082,40	7.933.082,40	17.692.448,65	9	3	33	31,00	7,00	30,96	39,67	Reparația capitală a podului
16	G65	G64-Telenești-Mîndrești-Ghiliceni-M5	3,6-3,675	0,75	10/01-04/365 din 01.12.2025	13.262.807,59	26.01.2027	26.01.2026	26.01.2027	S.R.L. „VAR-IMP"	Tudor Vartolemei tel. 069003540 e-mail:varimp.srl@gmail.com	Vasile Morgoci, tel: 069601519, E-mail: vasile.morgoci@andsa.md	10.000,00	0,00	0,00	1.512.699,60		1.512.699,60	1.512.699,60	11.750.107,99	12	3	25	12,00	0,25	11,41	15,13	Asigurarea stabilității terasamentelor, construcția trotuarului și reparația sitemului ruitier
17	G71	Ialoveni – Băcioi – Sîngera – R2	21,44										5.000,00															Reparația capitală adrumului
18	G102	R34 – Cneazevca – Sărățica Nouă – Troian – R34	18,45										5.000,00															Reparația capitală adrumului
19	G104	Ialoveni - Costești - Molești - Razeni - M3	2,00 - 8,67	6,67									15.000,00															Reparația capitală adrumului
20	G108	M5 – Florești – Anenii Noi (Etapa II)	0,00 - 9,00	9,00									15.000,00															Reparația capitală adrumului
21	G109	Delacău – Bulboaca – R2 (Etapa II)	0,00 - 8,00	8,00									5.000,00															Reparația capitală adrumului
22	f/n	Strămutarea rețelelor edilitare din zona nodului rutier de conexiune cu drumul R1 și a infrastructurii de acces către complexul multimodal Berești, amplasat în regiunea Zagarancea, r-ul Ungheni											5.000,00															
23	G109	Delacău-Bulboaca-R2	7,99-9,13; 13,4-19,43	7,17	10/01-04/109 din 14.05.2024	183.292.630,29	31.05.2026	21.05.2024	31.05.2026	S.A. „Lusmecon"	Potop Veceslav. Tel: 068770677; E-mail: step@lusmecon.md	Brinișter Valentin, tel. 060201622, E-mail: valentin.brinister@andsa.md	38.000,00	141.631.458,00	2.280.438,00	0,00	5.023.173,60	7.303.611,60	148.935.069,60	34.357.560,69	24	22	92	92,00	1,00	81,26	19,22	Reparația drumului
24	G113	Bender - Copanca - Plop-Știubei - Căușeni	28,76 - 35,07	6,31	10/01-04/12 din 21.01.2025	68.151.812,80	21.04.2026	03.02.2025	21.04.2026	S.R.L. „Credo Industry"	Sergiu Pașchevici, tel: 068223326, credoindustry111@gmail.com	Caragacean C. tel.: 069693713 E-mail.: cornel.caragacean@andsa.md	30.000,00	9.895.341,60	1.295.071,20	0,00		1.295.071,20	11.190.412,80	56.961.400,00	15	14	93	19,50	0,20	16,42	4,32	Reparația drumului
25	G132	R35 – Baimaclia – Taraclia de Salcie – R32	1,84										5.000,00															Reparația capitală adrumului
26	G135	Ceadîr-Lunga – Congaz – Dimitrovca – G131	4,79										5.000,00															Reparația capitală adrumului
TOTAL GENERAL:				80,67									397.336	420.329.532.91	5.793.195.60	10.561.976.40	18.339.380.40	34.694.552.40	455.024.085.31	407.288.851.03							8.732	