Reconstrucția, reparația drumurilor și a construcțiilor inginerești

Nr	Nr. drum.	Denumirea drumurilor	Transonul, (km)	Lungime transon km	Date CONTRACT									Date ANTREPRENOR și D.Ș.			Volumul alocațiilor 2026	Valorificări, (lei)												Nevalorificat din valoarea contr., (lei)	Progres, %							Tipul lucrărilor
					Nr. Contractului	Valoarea inițială	Acorduri adiționale	Valoare contract	Termen limită de execuție	Data începerii lucrărilor conform ordinului emis de AND	Termen prelungiri (luni)	Termen limită de execuție (conform Ordin începere lucrări)	Antreprenor	Contacte (tel., E-mail)	Responsabil tehnic	Volumul alocațiilor, lucrări (mii lei)	Valorificat în anii precedenți (lei)	Valorificări lunare în anul 2026, (lei)									Valorificat în anul 2026, (lei)	Valorificat din valoarea contr., (lei)		Termen destinat execuției lucrărilor (Luni)	Termen de execuție trecut (Luni)	Termen executat (%)	Fizic	În ultima săptămână	din valoarea contractului	din alocații	
conform HG Nr. 73 din 25.02.2026, rectificată prin HG nr. 419 din 05.08.2026																		ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
1	**R6**	Chișinău – Orhei – Bălți	32,00	0,30	**nr. 10/01-04/409 din 21.11.2024**	10 449 675,17	209 891,87	**10 659 567,04**	**20.11.2025**	06.12.2024		20.11.2025	**S.C. „Luxgaz" S.R.L.**	Plesca Alexei tel. 078884888, E-mail: luxgaz@gmail.com	Ion Banari, tel.: 069601517, E-mail: ion.banari@andsa.md	**3 582,00**	7 077 690,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	**0,00**	**7 077 690,91**	**3 581 876,13**	**12**	**20**	**167**	**100,00**	**finalizat**	66,40	0,00	Amenajarea sensului giratoriu s. Peresecina
2	**R8**	Edineț – Otaci – frontiera cu Ucraina	54,800 - 54,830	0,03																																	Reconstrucția zidului de sprijin.
3	**R6**	Chișinău – Orhei – Bălți	132,08; 136,45	0,22	**nr. 10/01-05/83 din 12.04.2024**	64 821 435,60	384 167,36	**65 205 602,96**	**12.10.2026**	19.04.2024	**18,00**	28.09.2026	S.R.L. „Corsag"	S. Situ tel.:069310092 E-mail: sergiu.marchici@corsag.md	Procopenco Ion tel.: 067492797 E-mail: ion.procopenco@andsa.md	**22 000,00**	45 760 866,00	0,00	2 568 813,60	2 660 664,00	2 279 772,00	2 587 443,60	4 505 749,20	0,00	3 099 423,60	257 383,20	**17 959 249,20**	**63 720 115,20**	**1 485 487,76**	**31**	**31**	**100**	**100,00**	**finalizat**	97,72	81,63	Reparația podului Reparația pasajului
4	**R6**	Chișinău – Orhei – Bălți	136,200;	0,53km	**nr.10/01-04/352 din 18.11.2025**	48 078 873,90		**48 078 873,90**	**12.10.2026**	12.01.2026	**2,00**	28.09.2026	S.R.L. „Corsag"	S. Situ tel.:069310092 E-mail: sergiu.marchici@corsag.md	Borodin Vladimir tel.: 061144040 E-mail: vladimir.borodin@andsa.md	**50 000,00**	0,00	0,00	2 045 986,80	2 359 747,20	535 467,60	16 934 637,60	5 288 078,40	0,00	12 734 157,60	4 017 982,80	**43 916 058,00**	**43 916 058,00**	**4 162 815,90**	**11**	**11**	**105**	**100,00**	**finalizat**	91,34	87,83	Reabilitarea pasajului peste calea ferată
5	**R19**	R9 – Cunicea – Camenca	5,81													**0,00**																					Reparația capitală a podului
6	**R22**	Telenești – Ratuș – R6	11,00		**13/01-02/169 din 08.06.2026**	34 443 689,27		**34 443 689,27**	**07.09.2027**	25.06.2026		24.09.2027	**S.C. „Poduri Prim" S.R.L.**	Vecealav/Terna tel.: 068040501 E-mail: poduriprim@gmail.com	Procopenco I. tel.: 067492797 E-mail: ion.procopenco@andsa.md	**5 000,00**						0,00	0,00	0,00	4 535 084,40	2 891 550,00	**7 426 634,40**	**7 426 634,40**	**27 017 054,87**	**15**	**3**	**20**	**21,00**	**2,00**	21,56	148,53	Reparația capitală a podului
7	**R26**	Bender – Cîrșeni – Cimișlia (sectorul 1)	23,821-31,20	7,38	**nr. 10/01-04/51 din 19.02.2025**	153 695 587,96	9 572 365,64	**163 267 953,60**	**30.11.2026**	03.03.2025	**3,50**	19.08.2026	S.R.L. „Rutador"	Maliu N. tel.: 069128584 E-mail: rutador@inbox.ru; info@rutador.md	Caragacean C. tel.: 069693713 E-mail.: cornel.caragacean@andsa.md	**95 000,00**	66 500 036,40	2 042 802,00	0,00	4 797 189,60	6 426 386,40	4 373 467,20	3 157 180,80	5 723 530,80	8 579 468,40	10 305 192,00	**45 405 217,20**	**111 905 253,60**	**51 362 700,00**	**21**	**19**	**90**	**94,00**	**1,00**	68,54	47,79	Reparația drumului
8	**R26**	Bender – Cîrșeni – Cimișlia (sectorul 2)	31,20-39,00	7,80	**10/01-05/29 22.02.2024**	140 695 645,66	3 349 086,67	**144 044 732,33**	**31.12.2025**	29.03.2024		31.12.2025	**S.C. „Nouconst" S.R.L.**	Sîrbu M. tel: 069295343 E-mail: office@nouconst.md	Caragacean C. tel.: 069693713 E-mail.: cornel.caragacean@andsa.md	**175,00**	143 870 198,40	174 884,40	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	**174 884,40**	**144 045 082,80**	**-350,47**	**22**	**22**	**100**	**100,00**	**finalizat**	100,00	99,93	Reparația drumului și podurilor (2 buc.)
9	**R35**	Comrat – Cantemir – R34	14,37	0,3	**13/01-02/297 25.09.2026**	28 216 406,18		**28 216 406,18**	**24.09.2027**	12.10.2026		46 671,00	S.R.L. „Corsag"	S. Situ tel.:069310092 E-mail: sergiu.marchici@corsag.md	Nagacevschii Andrei, tel.: 069601523 E-mail: andrei.nagacevschi@andsa.md	**7 000,00**										0,00	**0,00**	**0,00**	**28 216 406,18**	**12**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00	0,00	Reparația capitală a podului
10	**R37**	Cradîr Lunga-Taraclia-R32	6,75	0,027	**10/01-04/351 din 18.11.2025**	15 710 955,38	50 596,46	**15 761 551,84**	**11.04.2027**	12.01.2026		11.04.2027	**S.R.L. „Irinda Prim„**	I. Galiamov tel.: 069969987 E-mail: irindaprim.srl@gmail.com	Procopenco I. tel.: 067492797 Email: ion.procopenco@andsa.md	**16 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707 542,00	3 182 515,20		0,00		0,00	**5 890 057,20**	**5 890 057,20**	**9 871 494,64**	**15**	**9**	**60**	**90,00**	**1,63**	37,37	36,81	Reparația capitală a podului
11	**G17**	G16 – Tirnova – Mihăileni – Rîșcani – R7	12,30 - 13,15	0,850												**0,00**																					Reparația capitală a drumului, inclusiv zona de alunecare iaz
12	**G30**	R6 – Mîndrești Noi – Sîngerei Noi – G50	9,150 - 13,200	4,050												**0,00**																					Reparația capitală a drumului
13	**G33**	R12 – Mîndîc – Zgurița – Mărculești – R13	28,300 - 40,271	11,970												**0,00**																					Reparația capitală a drumului
14	**G39**	R14-Unchitești-Țipordei-R19	0,00-9,63	9,63	**10/01-04/99 din 11.04.2025**	125 998 164,21	17 734 418,89	**143 732 583,10**	**30.11.2027**	22.04.2025	**12,50**	30.11.2027	**S.C. „Neledimpex" S.R.L.**	Crudu Eduard tel. 069158627, E-mail:neledimpex@yahoo.com	Matei Puzur tel.: 068578005 E-mail: matei.puzur@andsa.md Vasilachi Tudor tel: 069129432 E-mail: tudor.vasilachi@andsa.md	**50 000,00**	5 593 941,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 382,80	0,00	4 892 386,80	1 779 250,80	**8 145 020,40**	**13 738 962,00**	**129 993 621,10**	**32**	**18**	**57**	**14,26**	**0,16**	9,56	16,29	Reparația drumului
15	**G54**	R16-Răuțel-Pompa-Glinjeni-Cattanic-R16	1,73	0,52	**10/01-04/370 din 01.12.2025**	25 583 840,40	41 690,65	**25 625 531,05**	**02.11.2026**	22.12.2025	**1,50**	21.09.2026 (02.11.2026 AA3)	**S.C. „Poduri Prim" S.R.L.**	Vecealav/Terna tel.: 068040501 E-mail: poduriprim@gmail.com	Procopenco I. tel.: 067492797 E-mail: ion.procopenco@andsa.md	**26 000,00**	0,00	0,00	4 434 476,40	3 498 606,00	2 495 666,40	2 095 078,80	1 620 673,20	2 376 402,00	2 127 205,20	1 685 239,20	**20 333 347,20**	**20 333 347,20**	**5 292 183,85**	**11**	**10**	**95**	**89,00**	**4,00**	79,35	78,21	Reparația capitală a podului
16	**G65**	G64-Telenești-Mîndrești-Ghiliceni-M5	3,6-3,675	0,75	**10/01-04/365 din 01.12.2025**	13 262 807,59	134 956,60	**13 397 764,19**	**29.01.2027**	20.01.2026		19.01.2027	S.R.L. „VAR-IMP"	Tudor Vartolemei tel. 069003540 e-mail:varimp.srl@gmail.com	Vasile Morgoci, tel: 069601519, E-mail: vasile.morgoci@andsa.md	**14 000,00**	0,00	0,00	1 512 699,60	0,00	0,00	3 348 160,80	2 220 211,20	1 322 871,60	733 269,60	754 034,40	**9 891 247,20**	**9 891 247,20**	**3 506 516,99**	**12**	**8**	**67**	**95,00**	**7,00**	73,83	70,65	Asigurarea stabilității terasamentelor, construcția trotuarului și reparația sistemului rutier
17	**G71**	Ialoveni – Băcioi – Sîngera – R2	21,44													**0,00**																					Reparația capitală a drumului
18	**G102**	R34 – Cneareva – Sărățica Nouă – Troian – R34	18,45													**0,00**																					Reparația capitală a podului
19	**G104**	Ialoveni - Costești - Moleți - Răzeni - M3	2,00 - 8,67	6,67	**13/01-02/175 din 11.06.2026**	112 541 788,99		**112 541 788,99**	**09.07.2026**	**10.07.2026**		09.07.2028	S.R.L. „Rutador"	Maliu N. tel.: 069128584 E-mail: rutador@inbox.ru; info@rutador.md	Rusnac Andrei tel:069777776, E-mail:andrei.rusnac@andsa.md	**15 000,00**								0,00		0,00	**0,00**	**0,00**	**112 541 788,99**	**24**	**3**	**10**	**5,91**	**2,38**	0,00	0,00	Reparația capitală a drumului
20	**G108**	M5 – Florești – Anenii Noi (Etapa II)	0,00 - 9,00	9,00	**13/01-02/240 din 04.08.2026**	122 292 154,36		**122 292 154,36**	**06.09.2028**	**07.09.2026**		06.09.2028	S.R.L. „Genesis International"	Mrug Vitalii tel. 069500555 E-mail:drumuri.gi@gmail.com	Guțan Grigore, tel. 060476665 E-mail.: grigore.gutan@andsa.md	**15 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 587 279,20	**2 587 279,20**	**2 587 279,20**	**119 704 875,16**	**24**	**1**	**4**	**3,25**	**0,71**	2,12	17,25	Reparația capitală a drumului
21	**G109**	Delacău – Bulboaca – R2 (Etapa II)	0,00 - 8,00	8,00												**0,00**																					Reparația capitală a drumului
22	**f/n**	Strămutarea rețelelor edilitare din zona nodului rutier de conexiune cu drumul R1 și a infrastructurii de acces către complexul multimodal Bereni, amplasat în regiunea Zagarancea, r-ul Ungheni														**0,00**																					
23	**G109**	Delacău-Bulboaca-R2	7,99-9,13; 13,4-19,43	7,17	**10/01-04/109 din 14.05.2024**	177 548 569,55	7 309 060,44	**184 857 629,99**	**01.10.2026**	21.05.2024	**10,00**	31.05.2026	**S.A. „Lusmecon"**	Potop Vecreslav. Tel: 068770677; E-mail: stepj@lusmecon.md	Brinișter Valentin, tel. 060201622, E-mail: valentin.brinister@andsa.md	**44 000,00**	141 631 458,00	2 280 438,00	0,00	5 023 173,60	10 514 772,00	9 120 352,80	2 242 620,00	6 982 244,40	3 873 738,00	1 902 638,40	**41 939 977,20**	**183 571 435,20**	**1 286 194,79**	**27**	**27**	**100**	**99,96**	**0,01**	99,30	95,32	Reparația drumului
24	**G113**	Bender - Copanca - Plop-Știubei - Căușeni	28,76 - 35,07	6,31	**10/01-04/12 din 21.01.2025**	70 074 097,80	-1 922 285,00	**68 151 812,80**	**21.04.2026**	03.02.2025		21.04.2026	**S.R.L. „Credo Industry"**	Sergiu Paşchevici, tel: 068223326, credoindustry111@gmail.com	Caragacean C. tel.: 069693713 E-mail.: cornel.caragacean@andsa.md	**8 000,00**	9 895 341,60	1 295 071,20	0,00	0,00	1 712 587,20	789 632,40		0,00		0,00	**3 797 290,80**	**13 692 632,40**	**54 459 180,40**	**15**	**17**	**113**	**23,50**	**reziliere**	20,09	47,47	Reparația drumului
25	**G132**	R35 – Baimaclia – Taraclia de Salcie – R32	1,84		**13/01-02/232 din 27.07.2026**	20 972 797,50		**20 972 797,50**	**23.05.2027**	24.08.2026		23.05.2027	**S.R.L. „VAR-IMP"**	Tudor Vartolemei tel. 069003540 e-mail:varimp.srl@gmail.com	Andrei Nagacevschi, tel. 069601523, E-mail:andrei.nagacevschi@andsa.md	**3 000,00**								0,00		0,00				**9**	**2**	**22**	**1,00**	**0,95**	0,00	0,00	Reparația capitală a podului
26	**G135**	Cradîr-Lunga – Congaz – Dimitrovca – G131	4,79													**0,00**																					Reparația capitală a podului
TOTAL GENERAL:				**80,97**												**373 757**	**420 329 532,91**	**5 793 195,60**	**10 561 976,40**	**18 339 380,40**	**26 672 193,60**	**42 431 288,40**	**20 507 895,60**	**16 405 048,80**	**40 574 733,60**	**26 180 550,00**	**207 466 262,40**	**627 795 795,31**	**552 481 846,29**						**55 508**		